

### Avvecklingsplan avseende tidsbegränsat bygglov för bostäder

Ytan har varit tillfälligt upplåten för byggnader med tillfälligt boende och numera tidsbegränsat bygglov för bostäder

#### Av etablering av modulerna:

Elledningar i mark demonteras och bortforslas, ledningstråk VA plomberas samt anslutningar till respektive servis plomberas enligt respektive ledningsägares anvisningar/regler.

Av etablering av paviljonger sker med kran och lastbilar för att ta bort de tillfälliga byggnaderna till ny etableringsyta. Detta utföres av hyresbolaget som äger paviljongerna. Jordmassor som kvarstår återanvändes på plats med utjämning av mark efter att fiberdukar har avlägsnats. Dessutom bortforslas krossmassor.

Radonduk rullas ihop och sparas för återanvändning i möjligaste mån.

#### Återställande av vegetation:

Kross och grus tas bort och återvinns samt ersätts med jord och sådd för att återskapa ursprunglig flora.

#### Tidsåtgång/ekonomi:

Demontering av moduler är ett mindre tidskrävande moment och det bedöms att kunna av etablera 15 moduler om dagen vilket blir totalt 5 arbetsdagar för modulerna.

Bortforsling av krossmassor och avjämning av ytor samt sådd av liten gräsyta uppskattas till 10 arbetsdagar

Sammantaget blir att avetableringen klaras av på ca 15 arbetsdagar.

Kostnaden för avetablering bedöms till 2 % av totalinvesteringen

När ytorna avjämnats till relevanta höjder inom arbetsområdet kontrolleras detta av Exploateringskontorets/Stadsbyggnadskontorets utsedda.

AB STOCKHOLMSHEM

