

## Projektbeskrivning

Rivning av kiosk på fastigheten Cikadan 1, inklusive:

- Totalrivning av byggnaden (20 kvm), inklusive grundplatta av betong.
- Sortering och bortforsling av allt rivningsmaterial enligt återvinningsregler.
- Dokumentation före och efter rivning med foton.
- Säkring av vatten- och avloppsrör.

## Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen

Åtgärd	Kontrollant (B/E/S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Sign/datum	Anmärkning
Säkerställande av rivningslov	B	Kontroll av beslut	Beslut från rivningslovsavdelning		
Fotodokumentation före rivning	E	Fotografering	Före rivning (4 fasader)		
Rivning av byggnad	E	Visuell inspektion	Planritning och specifikation		
Sortering av rivningsmaterial	E	Kontroll mot återvinningsregler	Lokala miljökrav		
Fotodokumentation efter rivning	E	Fotografering	Efter rivning		
Proppning av vatten- och avloppsrör	S	Inspektion av sakkunnig	Installationsstandard		
Redovisning av återvinning	E	Kontroll av kvitton	Återvinningscentral		

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

Datum: 2025-02-04 FAX

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Alexander Fageholm