




STOCKHOLM STAD

Grundvatten- och sättningsmätningar

Sammanställning och utvärdering av mätningar utförda år 2014

Beställare

Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Kristina Lindberg

Konsult

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: 010-722 50 00

Upprättad av: Lars Henricsson

Uppdrag:10118440



Grundvatten- och sättningsmätningar

Sammanställning och utvärdering av mätningar utförda år 2014

Innehåll

1	Uppdrag och bakgrund	3
2	Omfattning	3
2.1	Grundvattenrör	3
2.2	Peglar	4
2.3	Sättningsdubbar	4
3	Mätpunkter	4
3.1	Grundvattenrör	4
3.2	Markpeglar	5
3.3	Sättningsdubbar	5
4	Redovisning - resultat	5
4.1	Grundvattenrör	6
4.2	Markpeglar	6
4.3	Sättningsdubbar	7
5	Bilagor	8



Stockholm Stad, Exploateringskontoret

Grundvatten- och sättningsmätningar

Sammanställning och utvärdering av mätningar utförda år 2014

1 Uppdrag och bakgrund

Stockholm Stad utför sedan lång tid mätningar av grundvattennivåer och marksättningar samt sättningsrörelser i byggnader i ett stort antal mätpunkter inom stadens gränser. På uppdrag av Stockholm Stad, Exploateringskontoret har WSP sedan 2009 utfört dessa mätningar. Syftet är att kontrollera grundvattennivåer och sättningsrörelser, dels som en översiktlig uppföljning samt dels för att resultaten skall kunna utgöra underlag för olika bedömningar och utredningar.

Inom Stockholm finns många områden med grundvattenberoende grundläggningar och sättningskänsliga lerområden där grundvattensänkningar riskerar att medföra skador på byggnader och mark samt markförlagda anläggningar.

Det finns även flera områden med pågående marksättningar, liksom områden där trägrundläggningars överkant ligger nära eller sticker upp över grundvattenytan och riskerar att utsättas för rötangrepp.

2 Omfattning

Arbetet omfattar mätning av grundvattenrör, sättningspegel och sättningsdubbar samt redovisning och översiktlig analys av resultaten.

År 2014 har mätningar utförts av 109 grundvattenrör, 752 dubbar i Gamla Stan och 221 dubbar i övriga delar av Stockholms Innerstad.

I Ytterstaden finns f.n. inga pågående sättningsmätningar av dubbar i hus inom Stadens program.

I områden där långtidsmätningar utförs inom ramen för större infrastrukturprojekt, t.ex. Södra Länken, Norra Länken, Citybanan m.fl. görs uppehåll i Stadens mätningar under den period dessa projektrelaterade mätningar utförs. Även grundvattenmätningarna i Gamla Stan har avslutats, eftersom grundvattennivån i huvudsak följer Mälarens och Saltsjöns nivåvariationer.

2.1 Grundvattenrör

Grundvattenrören mäts för närvarande 2 ggr per år alternativt 2 ggr vartannat år. Mätningar görs huvudsakligen i april då grundvattennivån förväntas vara hög efter snösmältningen och i september då nivåerna förväntas vara låga efter ”torrperioder”.

Funktionskontroll av rören har gjorts med ca 20% av rören per år (år 2014 har dock inga funktionskontroller utförts).



2.2 Peglar

Mätning görs en gång vartannat år. År 2013 mättes ca 35 peglar. År 2014-2015 har nio peglar mätts.

2.3 Sättningsdubbar

Mätning görs en gång per år. I Innerstaden görs mätningarna på våren och i Gamla Stan på hösten. I Gamla Stan har antal dubbar som mätts utökats - relativt tidigare års (före 2009) mätprogram - till att även omfatta grundförstärkta hus, eftersom sättningskonstaterats i vissa av dessa. Störningar och sättningsinträffar ofta i grannfastigheter i samband med förstärkningsarbeten. Även i Innerstaden har antal dubbar som mätts utökats, relativt tidigare program. Detta som en följd av att, relativt sett, stora differenser ("hack i sättningskurvan") registrerats i många kvarter vid de mätningar som WSP utförde 2009 i jämförelse med tidigare mätningar.

3 Mätpunkter

3.1 Grundvattenrör

Mätning av grundvattennivåer och marksättnings inom Stockholm Stad görs, som ovan nämnts, förutom av Staden även av andra intressenter för enskilda anläggningar eller projekt. Endast Stadens mätningar utvärderas i denna rapport. För tillgång till övriga mätpunkters resultat måste tillstånd och mätvärden erhållas från respektive huvudman. Nedan listas kända intressenter, som utför långtidsmätningar av grundvattennivåer:

Stockholm Stad: i databasen finns ca 480 grundvattenrör som huvudsakligen mätts sedan lång tid tillbaka.

Stockholm Vatten: har utfört och utför grundvattenmätningar för ett stort antal projekt inom Stockholm Stad. Mätningarna avslutas successivt allt eftersom projekten avslutats. Långtidsmätning utförs dock för projekten:

- Bällsta (ca 10 rör) mäts ca 4 ggr/år.
- Stockholms framtida avloppslösning (ca 130 rör) mäts ca 6 ggr/år.

Trafikverket, f.d. Vägverket för projekten:

- Södra Länken under perioden 1995 – 2012 samt eventuell förlängning därefter (oklart hur länge mätningarna skall fortgå).
Mätprogrammets omfattning var ursprungligen ca 200 rör, men har sedan 2004 minskats till ca 100 rör.
- Norra Länken (ca 200 rör) under perioden 2006 – 2020.
- E18 (ca 50 rör) under perioden 2007 – 2015.
- Förbifart Stockholm (ca 150 rör, oklart hur många av rören som finns i Stockholm).
Mätningar har påbörjats.

Trafikverket, f.d. Banverket för projekten:

- Citybanan (ca 400 rör, dock är inte alla aktiva) under perioden 2007 – 2017 samt därefter troligen ytterligare 10 à 20 år.
- Mäljarbanan (ca 320 rör i databasen, dock många utanför Stockholm) under perioden 2007 – 2020.



Fortum/Stockholm Stad för kraftledningstunnlar:

- i Årsta (ca 50 rör) under perioden 2006 – 2011 – mätperioden är troligen förlängd.
- i Hjorthagen (ca 10 rör) under perioden 2006 – 2011 – oklart om mätningarna har avslutats.

Stockholms läns landsting, SLL för:

- befintliga tunnelbanor i Storstockholm (ursprungligen troligen ca 200 rör) sedan 1970-talet. Numer mäts dock mindre än 100 rör – upp till ca 4 gånger/år.
- Tvärbana Norr (ca 60 rör i databasen, dock flertalet utanför Stockholm). Oklart om och vilka mätningar som utförs.

Svenska Kraftnät:

- i ca 100 rör för planerad kraftledningstunnel (Citylink) genom innerstaden från Roslagstull till Hammarby, mätningarna startade 2012 (omfattningen oklar).

3.2 Markpeglar

Stockholm Stad har utfört mätningar i ca 50 sättningspeglar sedan lång tid tillbaka. I nuvarande program ingår ca 35 peglar, som mäts en gång vartannat år.

Övriga kända mätningar av markpeglar omfattar:

Trafikverket, f.d. Vägverket för projekten:

- Södra Länken (omfattning f.n. oklar) mätning under perioden 1995 - 2012 samt troligen förlängning därefter (oklart hur länge mätningarna skall fortgå).
- Norra Länken (ca 5 peglar) mätning under perioden 2006 – 2020.

3.3 Sättningsdubbar

Inom stadens regi har sättningsmätningar av i hus installerade dubbar utförts inom ett stort antal fastigheter sedan lång tid tillbaka. I databasen finns totalt ca 800 dubbar i Innerstaden och ca 1300 i Gamla Stan.

Under år 2014 utfördes avvägning av 221 dubbar i Innerstaden och 752 i Gamla Stan.

Härutöver utförs även sättningsmätningar inom andra projekt, t.ex. de större infrastrukturprojekten; Södra Länken och Norra Länken av Vägverket samt Citybanan av Banverket.

4 Redovisning - resultat

Resultat från mätningarna redovisas i denna PM med tillhörande tabeller. Härutöver finns även diagram samt planer med mätpunkternas lägen, vilka dock inte bifogas denna handling. Mätdata finns även lagrat i Gvr- och excel-format. Från och med hösten 2013 har kompletta mätresultat, inklusive digitala filer i höjdsystem RH2000, lagts in och finns tillgängligt i "Geoarkiv" på Stadens hemsida. Samtliga nivåer i denna PM med tillhörande bilagor redovisas dock i höjdsystem RH 00.

Redovisningen för 2014 omfattar sammanställning i tabellform av grundvattenrör (bilaga 1), funktionskontroller m m av grundvattenrör (bilaga 2) och peglar (bilaga 3 – mätresultat t.o.m. 2014/2015) samt sättningsdubbar i Gamla Stan (bilaga 4) och i Innerstaden (bilaga 5).

Tabellerna omfattar samtliga mätpunkter där det finns digital information, d.v.s. även de punkter som inte ingår i nuvarande mätprogram.



I tabellerna finns även kolumner med automatiskt tolkade värden, vilket innebär att vissa icke representativa värdena kan vara registrerade på grund av olika typer av fel, t.ex. skadad mätpunkt, felmätning el dyl.

4.1 Grundvattenrör

Grundvattenrör; en sammanfattning av resultaten redovisas i tabell med mätperiod, max-/min- och larmvärden, senaste mätvärde m.m. (bilaga 1). Diagram med uppritade mätvärden ingår inte i denna redovisning, men finns som arkivex på WSP.

Grundvattenrörens planlägen framgår av översiktsplaner (geologiska kartor) i skala 1:10 000 i A1-format (bifogas ej denna handling).

Larmnivåer har tagits fram för alla rör, både för de som ingår i mätprogrammet och de som inte ingår. Om lägre grundvattennivå än larmnivån uppmäts bör fördjupad analys göras av orsak samt bedömning om åtgärd erfordras. Föreslagna larmnivåer för grundvattenrören är preliminära och kan behöva ses över och utvärderas under kommande år. Larmnivån har satts som ett bedömt ”normalt lägsta värde”, dock har ingen information om grundläggningssätt och jordlagerförhållanden analyserats i detta skede. För att bestämma en nivå, som är relaterad till befintliga riskobjekt, krävs en mer omfattande analys av förhållandena.

I merparten av rören kan ingen pågående grundvattensänkning konstateras. I ett fåtal rör har historiskt sett låga nivåer uppmätts. Ofta finns då närliggande rör med mer normala mätvärden, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser.

Anmärkningsvärda förhållanden vid 2014 års mätningar finns noterade i anmärkningskolumnerna i bilagorna 1 och 2.

Förslagsvis görs - inför fortsatta mätningar - förnyad kontroll av grundvattenrörens nivå (ök rör och markyta), eftersom marksättningar pågår inom vissa områden och även risk finns för att några rör kan ha kapats.

4.2 Markpeglar

Trender för peglarna finns etablerade sedan lång tid. Mätningarna utförs som en långsiktig uppföljning. Mätningarna har hittills endast utförts som relativmätningar (d.v.s. inga nivåer har fastställts)

En sammanfattning av resultaten t.o.m. 2014/2015 års mätningar redovisas i tabeller (bilaga 3). Diagram med uppritade mätvärden ingår inte i redovisningen, men finns som arkivex på WSP. I tabellerna redovisas en sammanställning av mätresultaten.

Sedan 2009 när WSP tog över mätningarna har dessa utförts både med mätklocka och med måttstock. Dock ingår endast resultat från mätklockan i redovisningen.

Flera mätvärden/-serier ser emellertid inte trovärdiga ut när de ritas upp i diagram. Delvis kan det bero på säsongsmässiga variationer, orsakade av torrperioder relativt nederbördsrika perioder, vilket kan ge variation i mätresultat. Det finns härutöver vissa felkällor som kan anas i resultaten, t.ex. att borttagna bitar inte registrerats på ett korrekt sätt (delar måste tas bort alternativt monteras beroende på sättningsutvecklingen). Olika mätklockor används och hanteras eventuellt på olika sätt, avseende kalibrering etc.



Vid större sättningar kan eventuellt även fixstålet, som är nedslaget till fast botten, ha utsatts för sättningar. Om marken sätter sig finns risk att det smala borrhålet, som utgör fixstål, har krökts och även det "sjunker".

Uppmätta marksättningar varierar under perioden 2009 – 2013 från ca 0 till 1 cm/år.

Peglarnas planlägen framgår av översiktsplaner (geologiska kartor i skala 1:10 000 i A1-format).

Förslagsvis görs fortsatta mätningar enligt nedan:

1. Avvägning/inmätning (z-nivå) av såväl fixstål som pegel med mm-noggrannhet.
2. Därefter årliga uppföljande mätningar med mätklocka eller måttstock (mm-noggrannhet).
3. Med återkommande intervall, kanske vart 10:e år, kan förnyad avvägning göras för att kontrollera nivåerna.

4.3 Sättningsdubbar

Sättningsdubbar; en sammanfattning av resultaten redovisas i tabeller (bilaga 4 Gamla Stan och bilaga 5 Innerstaden). Diagram med uppritade mätvärden ingår inte i redovisningen, men finns som arkivex på WSP.

Planer i diverse olika format och skalor finns med dubbarnas planläge och nummer (bifogas ej denna handling).

Resultaten från mätningarna 2013 visar liknande trender som uppmätts för 2009 - 2012.

Gamla Stan

Större sättningar eller anmärkningsvärda resultat uppmätts i följande kvarter:

- Cadmus: stor sättning i någon dubb orsak oklar.
- Callisto: delvis stora sättningar.
- Charon: stora sättningar, hela kvarteret har dock likvärdig grundläggning varför stora differenssättningar tar lång tid att utbilda.
- Daedalus: delvis stora sättningar, eftersom vissa byggnader är grundförstärkta uppstår differenssättningar.
- Luna 2: grundförstärkningsarbeten utfördes 2011.
- Memnon: stora sättningar, nya grundförstärkningsarbeten pågår och färdigställdes troligen under 2013.
- Midas: stora sättningar inom delar av kvarteret.
- Orpheus: stor sättning i några dubbar, grundförstärkta fastigheter finns inom kvarteret.
- Palamedes: delvis stora sättningar inom kvarteret, grundförstärkta fastigheter finns inom kvarteret.
- Pyramus: delvis stora sättningar inom kvarteret, grundförstärkta fastigheter finns inom kvarteret.
- Pomona Större: grundförstärkning har eventuellt utförts.

Av dubbar som finns installerade i gatumark har stora sättningar uppmätts i en stor andel av dessa.

I många fastigheter med uppehåll i mätserien (mätningarna har avslutats i samband med grundförstärkningsarbeten) har stora sättningar registrerats vid mättillfället 2009, relativt



dessförinnan tillgängliga mätvärden. Orsaken kan vara störningar från grundförstärkning i egen eller närliggande fastighet.

Innerstaden

Relativt sett stor har stor sättning/trendförändring har uppmätts i följande kvarter:

- Vasastaden/City i kvarteren: Flygaren, Hägerberget, Nedre Vätan, Pumpstocken, Sjökatten, Språkmästaren och Sumpen.
- Östermalm i kvarteren: Brunfisken, Korporalen, Lägret, Lönner och Ädelmannen
- Kungsholmen i kvarteren: Fikonträdet, Härolden, Pagen och Skörden.
- Södermalm i kvarteren: Gurkan, Nederland och Västergötland.

I kvarter Pumpstocken har projektmätningar i samband med grundförstärkningsarbeten utförts – punkt databasen är uppdaterad med dessa mätvärden.

Enligt uppgift pågår grundförstärkningsarbeten i kvarter Pyramiden och kommer att pågå i olika fastigheter inom kvarteret till ca 2020.

I kvarter Ladugårdsbron har stora sättningar uppmätts efter långt mätuppehåll – orsak är f.n. okänd. Åtminstone en fastighet har dock grundförstärkts i kvarteret.

5 Bilagor

Bilaga 1. Tabell med sammanställning av grundvattenmätningarna.

Bilaga 2. Tabell, som visar rör med dålig funktion, skadade rör m.m.

Bilaga 3. Tabell med sammanställning av mätvärden för sättningspegel.

Bilaga 4. Tabell med sammanställning av sättningsmätningarna i Gamla Stan.

Bilaga 5. Tabell med sammanställning av sättningsmätningarna i Innerstaden.

WSP Samhällsbyggnad

Geoteknik

Lars Henricsson

Bilaga 1_Grundvattenmätningar_2014

Tabell med sammanställning av grundvattenmätningarna.

Grundvattenmätningar Höjdsystem RH00														
Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör-typ	Topp-nivå	Spets-nivå	Filter-längd	Min-nivå	Max-nivå	GV-niva ny mätning	Larm-nivå	Anmärkning
0B200	1980-11-26	2014-09-22	6584305,4	144508,18	19,34	RF	20,37	13,12	0,1	17,6	19,2	18,39	17,7	ned, ca 0,7 m sedan 1980-talet
0B93	1974-02-19	2014-09-22	6584252,8	144962,23	15,88	RF	17,16	10,16	0,1	11,8	14,2	13,21	12	
0C105	1965-03-22	2003-03-26	6584127,9	143860,34	17,83	RF	18,97	4,87	0,1	14,7	16,9	Ej mätt	16	
0C114	1979-02-07	2014-09-30	6583885,7	143689,54	19,3	RF	20,3	11,84	0,1	16	17,3	16,6	16	
0C115	1980-10-07	2014-09-22	6583869,2	144218,56	21,04	RF	22,11	14,09	0,1	17,2	19	17,63	17,2	
0D29	1975-12-18	1997-10-23	6583858,5	144544,57	22,77	RF	23,79	16,73	0,1	20,1	22,4	Ej mätt	20,1	
0D97	1979-02-02	2014-09-22	6584075,8	144915,39	16,8	RF	16,62	10,64	0,1	13,2	16,2	14,65	13,3	ned, ca 1 m sedan 1980-talet
103B71	1980-12-18	2005-07-26	6574313,9	149688,89	22,31	RF	23,52	16,92	0	20,4	21,2	Ej mätt	20,5	
104C272	1980-12-12	2014-09-30	6573982,1	149946,18	21,67	RF	22,69	7,54	0	19,5	21	20,78	19,5	ned, ca 0,5 m sedan 1980-talet
104C275	1980-12-09	2005-07-26	6573746,4	150283,39	23,42	RF	24,33	16,95	0	18,6	21,4	Ej mätt	19,5	
104C294	1982-12-17	2007-06-01	6573812,4	150321,33	25,8	RF	27,1	22	0	23,1	24,5	Ej mätt	23,2	
104C295	1982-12-20	2005-07-26	6573847,5	150450,3	28,32	RF	29,34	21,32	0,1	26,3	27,2	Ej mätt	26,3	
105A59	1977-10-19	2014-10-13	6574196,8	151929,01	24,7	RF	25,73	15,34	0	21,5	22,9	22,76	21,6	
105A73	1981-07-31	2014-10-13	6574652,6	151660,61	30,87	RF	31,92	23,95	0	29	30,5	30,21	29,1	
105C93	1967-09-15	2014-10-13	6573858	152186,3	22,6	RF	23,75	13,95	0	18,4	23,4	22,75	19,6	upp 3 m senaste 4 mätn - täppt?
105C96	1971-07-07	2014-10-13	6573714,5	151557,42	20,04	RF	21,12	14,72	0	18,2	20,3	19	18,2	ned, ca 0,7 m sedan 1980-talet
105D221	1976-06-21	2013-09-19	6573942,6	152807,23	30,2	RF	31,5	25,14	0	27,7	29,3	Ej mätt	27,8	
105D225	1976-06-21	2013-09-19	6573954,2	152324,22	22,8	RF	23,61	15,81	0	20,8	23,7	Ej mätt	20,9	
106A10	1967-11-08	1998-07-02	6574165,2	153478,04	17,39	RÖ	18,75	14,17	0,1	14,1	16,7	Ej mätt	14,2	
106A56	1977-06-20	1999-03-05	6574470,4	153781,78	16,57	RF	17,37	9,85	0,1	14,7	15,9	Ej mätt	14,8	
106A7	1956-09-08	1999-03-05	6574516,1	153406,74	15,47	RÖ	17,01	7,21	0,1	12	15,7	Ej mätt	12,1	
106A9	1967-11-28	1998-07-02	6574248	153251,97	17,43	RF	18,8	9,93	0,1	13,9	15,7	Ej mätt	14	
106B177	1956-04-18	2014-09-04	6574310,1	154579,92	21,28	RF	22,57	17,82	0,1	18,7	21	19,18	18,9	
106B188	1977-06-16	2014-09-04	6574345,7	154057,89	17,6	RF	18,56	-0,41	0	16	17,1	16,4	16	
106B206	1982-01-25	2007-02-22	6574514,2	154345,25	23,36	RF	24,39	18,89	0,1	20,2	22,7	Ej mätt	20,3	ned, ca 1 m 1982 - 2007
106C94	1973-02-06	2014-05-07	6573865	153282,3	27	RF	28,03	22,88	0	0	25,4	TORR	23,1	ned, ca 0,6 m 1973 - 2009
106D76	1959-07-20	2014-09-08	6574535,1	154605,73	19,46	RF	21,02	10,22	0,1	11,6	18	16,44	11,9	
106D78	1958-06-04	2013-05-06	6573683	154032,14	19,85	RF	21,36	9,91	0,1	13,9	18,3	Ej mätt	15,3	ned 1 m 87-97, stigande sedan 2010
106D80	1973-11-14	2010-04-23	6574083,3	154362,91	17,67	RF	18,74	7,04	0,1	15,5	17	Ej mätt	15,5	
107C37	1956-04-18	2014-09-08	6573801,4	154915,37	23,53	RF	24,76	19,76	0,1	19,6	21,6	20,47	20,2	
107D1U	1969-07-10	2008-02-08	6573841,9	155838,14	33,9	RF	35,14	23,34	0	27,9	30,1	Ej mätt	28	
107D2U	1969-07-10	2014-09-04	6573853,4	156016,03	33,6	RF	34,79	24,69	0	27,5	30,2	29,29	29	
107D41	1970-10-06	2008-02-08	6573761,2	155931,31	33,7	RF	34,85	25,95	0	27,9	29,9	Ej mätt	28,7	
107D43	1970-10-06	2008-02-08	6573786,9	156094,89	33	RF	34,24	24,84	0	27,9	30,9	Ej mätt	29,6	
107D56U	1971-09-29	2014-09-04	6573869,8	156279,21	34,32	RF	35,64	25,59	0	26,7	33	32,04	30,5	lågt 1975 - 76, och 1994
107D57	1971-10-21	2014-09-04	6573729,4	156249,24	33,35	RF	34,72	20,62	0	28,6	31,8	30,72	29	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
107D63	1973-02-05	2014-09-04	6574000,6	156042,86	35,12	RF	36,23	28,53	0,1	28,3	32,7	29,38	29	
108A155	1976-03-01	2013-09-20	6574601,5	156317,62	37,96	RF	39,03	28,23	0,1	35,4	36,5	Ej mätt	35,5	
108A156	1976-02-25	2014-09-08	6574178,1	156854,05	32,66	RF	33,72	19,93	0,1	24,5	30,9	26,51	25	stora variationer
108C104	1973-10-26	2014-09-04	6573701,9	156641,16	32,9	RF	34	26,93	0	30,2	31,9	31,02	30,5	
108C82	1971-10-07	2014-09-04	6573670,7	156511,39	33	RF	34,44	25,49	0	29,4	32,1	31,46	30,8	
10A249	1988-11-02	2014-09-30	6583311,2	144255,05	12,86	RF	14,06	6,38	0,1	10,6	12,1	11,6	10,9	
10A81	1965-06-03	2008-02-15	6583482,9	143907,9	13,97	RF	14,39	0,42	0,1	12,1	13,4	Ej mätt	12,2	
10A82	1968-12-17	2014-09-30	6583578,6	143611,81	13,43	RF	14,56	4,16	0,1	12,5	14,6	13,36	12,6	
10B107	1979-01-19	2014-09-22	6583541,9	145074,85	12,17	RF	13,17	3,57	0,1	8,4	10,6	9,12	8,4	
10B108	1979-02-05	2014-09-22	6583553,3	144360,84	15,52	RF	16,6	1,03	0,1	13,5	15,1	14,8	13,8	
10B153	1988-11-15	2014-09-30	6583163,4	144477,18	10,99	RF	12,16	-4,07	0,1	10,4	11,4	11,01	10,4	
10C82	1971-05-18	2014-09-30	6582833,3	143938,74	12,09	RF	13,42	2,72	0,1	10,2	13,5	11,24	10,3	
10D100	1976-01-27	2014-09-22	6582927,7	144851,38	11,25	RF	12,3	4,46	0,1	8,3	11,1	10,83	9,8	ned ca 2 m 2003 och 2009
113B9	1971-11-02	2010-04-19	6573327,4	149196,75	25,03	RF	26,38	14,27	0	24	25,2	Ej mätt	24,3	
114B426	1982-12-22	2014-09-30	6573230,8	150795,84	20,03	RF	20,89	4,47	0	17,9	19	18,96	18,1	
114D362	1973-10-31	2002-11-28	6572978	151023,06	20	RF	21,09	12,95	0	19,3	20,2	Ej mätt	19,4	
114D385	1981-09-30	2014-10-13	6573095,2	151223,96	24,84	RF	26,9	19,43	0	19,5	23,2	23,15	19,8	upp ca 2 sedan 2009 - täppt?
115A307	1969-10-28	2004-10-05	6573614,1	152305,51	22,7	RF	23,97	10,97	0	17,2	22,5	Ej mätt	20,3	
115A308	1969-10-28	2013-09-23	6573414	152174,69	25,2	RF	26,3	20,1	0	22,7	25,2	Ej mätt	22,8	
115A310	1969-10-28	2014-10-13	6573271,6	151680,81	24,8	RF	25,86	18,01	0	22,2	23,1	22,9	22,3	
115B250	1977-10-26	2013-09-23	6573413,8	153044,69	29,16	RF	30,17	17,05	0	27,3	28,4	Ej mätt	27,4	
115B251	1977-10-21	2013-09-23	6573225,2	152426,85	23,93	RF	24,88	17,75	0	21,8	23,3	Ej mätt	21,9	
116A215	1977-10-26	2013-09-23	6573574,1	153403,55	26,9	RF	27,77	18,67	0	24,7	25,9	Ej mätt	24,9	
116B27	1958-06-04	2014-09-04	6573271,8	154168,82	19,9	RF	20,95	9,66	0,1	17,2	21	18,24	17,5	
116B28	1958-06-04	2014-09-04	6573398,6	153979,71	20,02	RF	21,12	8,42	0,1	15,9	18,8	18,01	16,5	
116C141	1977-10-28	2014-05-27	6572712,9	153191,3	28,33	RF	29,19	16,09	0	26,2	27,7	Ej mätt	26,2	
116D104	1981-02-16	2014-09-04	6573093,9	154322,98	21,83	RF	22,98	15,51	0,1	15,5	18,7	15,58	15,6	ned, ca 0,6 m
117B7	1974-04-03	2013-09-23	6573531,7	156304,11	33,56	RF	34,83	27,83	0	31	33	Ej mätt	31,3	
117C112	1969-10-29	2014-09-04	6572917,3	154752,13	26,84	RF	28,21	21	0,1	23,7	25,6	24,45	23,9	
117C143	1977-06-22	2010-09-21	6572686,5	155023,33	28,11	RF	28,94	21,93	0,1	25	26,8	Ej mätt	25,1	
117C145	1977-09-29	2014-09-04	6572894,5	155052,15	30,74	RF	31,73	21,97	0,1	29,2	30,3	29,85	29,4	
117C146	1977-09-29	2014-09-04	6572693,8	155325,33	31,19	RF	32,09	20,57	0,1	30,2	30,9	30,67	30,4	
118A103	1974-04-29	2014-09-04	6573425,4	156660,2	33,5	RF	34,49	26,59	0	31,1	32,7	31,49	31,2	
118A118U	1976-02-16	2014-09-04	6573561	156835,59	33,26	RF	34,18	21,22	0	30,4	32,1	31,05	30,4	
118A95	1973-10-26	2014-09-04	6573565,3	156652,78	32,86	RF	33,79	26,52	0	30,1	31,8	30,91	30,4	
118B179	1976-03-03	2011-09-08	6573500,8	157688,64	35,09	RF	35,99	29,52	0,1	29,6	33,6	Ej mätt	29,7	
118B226	1979-09-12	2014-05-07	6573466,3	157145,67	35,71	RF	36,63	31,01	0,1	31	34	TORR	31,1	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
118C107	1976-03-04	2014-09-08	6572845	156698,21	26	RF	26,89	13,66	0,1	24,3	25,3	24,6	24,3	
118C76	1970-10-06	2008-12-06	6572896,6	156337,14	26,83	RF	28,3	20,3	0,1	25,1	26,6	Ej mätt	25,5	0,5 m högt senaste 3 mätn
11A148	1981-10-01	2014-09-22	6583548,3	145545,85	7	RF	8,11	-2,63	0,1	3,5	6,1	4,33	3,9	
11D21	1965-08-25	2004-06-02	6582875	146291,44	6,66	RF	7,99	-2,21	0,1	4,7	6,9	Ej mätt	4,9	
11D43	1980-10-17	2014-09-22	6582939,8	146106,38	9,02	RF	10,17	-0,42	0,1	7	9,1	7,77	7,1	
124A61	1980-12-05	2008-09-17	6572551,4	150269,42	24,91	RF	25,94	10,91	0	23	24	Ej mätt	23	
124B84	1961-10-14	2014-05-07	6572550,2	151204,43	21,56	RF	22,61	17,01	0	19,6	20,9	Ej mätt	19,7	
124B87	1961-10-14	2014-05-07	6572177,4	151500,76	22,12	RF	23,65	13,45	0	20	21,8	Ej mätt	20,2	
125D149	1989-09-18	2004-10-04	6571799,2	152379,09	28,16	RF	29,5	20,02	0	25,2	26,3	Ej mätt	25,6	
125D150	1989-09-18	2011-04-21	6571886,2	152390,01	29,98	RF	31,27	22,6	0	26,3	27,6	Ej mätt	26,4	
126A259	1991-06-03	2009-09-09	6572219,4	153816,73	34,42	RF	35,34	27,02	0,1	31,9	33,9	Ej mätt	32	ned, ca 1 m
126C194	1980-11-11	2013-09-24	6571803,1	153376,09	35,2	RF	36,59	30,72	0,1	33,4	34,1	Ej mätt	33,5	
126C211	1990-04-27	2013-09-24	6572069,1	153438,86	35,56	RF	36,76	28,88	0	0	34,9	Ej mätt	32,9	
126D174	1977-10-14	2013-09-24	6571964,6	153959,96	33,74	RF	34,75	25,53	0,1	31,3	32,6	Ej mätt	31,4	
126D178	1980-11-21	2013-09-24	6571805	154450,1	33,84	RF	34,99	28,34	0,1	31,8	33,1	Ej mätt	31,9	
127D420	1989-07-05	2013-09-24	6571742,4	156096,16	31,8	RF	32,84	24,64	0,1	26	29	Ej mätt	27	
127D57	1972-04-20	2011-09-07	6571666,1	155710,22	26,75	RF	27,88	20,42	0,1	22,9	25,3	Ej mätt	23,1	
128A76	1982-02-24	2013-09-24	6572253,1	156921,72	28,96	RF	29,96	18,75	0,1	22,8	26,7	Ej mätt	23	ned, ca 1 m 1990 => 2009
12A76	1979-02-08	2008-04-11	6583474,5	146916,92	1,84	RF	2,73	-4,95	0,1	0,7	2	Ej mätt	0,9	
12A79	1980-10-17	2008-04-11	6583291,8	147262,08	2,05	RF	2,88	-6,4	0,1	0,6	1,7	Ej mätt	0,7	
12C100	1976-12-06	2011-04-15	6582888,7	147105,43	9,55	RF	10,42	-2,08	0,1	4,3	9	Ej mätt	4,9	ok, ned +7 => +5,5
12C101	1979-01-24	2014-09-30	6582687,5	146917,6	7,08	RF	8	0,92	0,1	2,9	5,1	3,96	3,1	
134B140	1977-11-03	2013-09-24	6571249,2	151218,56	31,39	RF	32,29	23,68	0	27,9	29,1	Ej mätt	28	
134B155	1980-12-03	2013-05-16	6571298,9	150849,52	25,42	RF	26,51	18,87	0	23,9	25,2	Ej mätt	24,1	
135A171	1976-07-12	2013-09-24	6571641,9	152069,22	22,3	RF	23,97	3,94	0	17,5	21,7	Ej mätt	20,5	
135A172O	1976-08-12	2006-01-31	6571640,9	152068,23	22,3	RF	23,5	19,99	0	20	20,9	Ej mätt	20	
135A183	1977-11-03	2013-09-24	6571434,5	151582,4	25,96	RF	26,97	6,59	0,1	24,4	25,3	Ej mätt	24,5	
136B60	1971-04-30	1984-01-04	6571471,1	154596,39	30,58	RF	31,47	25,17	0,1	29	30,6	Ej mätt	29	
136B60A	1985-10-25	2013-09-24	6571472,1	154596,39	31,23	RF	32,4	25,55	0,1	29,4	30,3	Ej mätt	29,5	
136C53	1980-11-25	2013-09-24	6570748,3	153623,01	38,38	RF	39,35	32,9	0,1	35,5	38,6	Ej mätt	35,9	
136D12	1977-10-05	2013-09-24	6571011,9	154400,75	34,54	RF	35,45	27,3	0,1	31,8	32,7	Ej mätt	31,8	
137C80	1990-03-14	2009-09-09	6570881,2	154738,9	43,85	RF	44,73	38,74	0,1	41,4	43,7	Ej mätt	42	
137D170	1957-06-18	2013-09-24	6571029,1	155739,78	22,48	RÖ	23,48	12,18	0	19,8	21,5	Ej mätt	19,9	
146A116	1981-02-23	2013-09-24	6570388,9	153168,32	28,02	RF	29,11	22,55	0	25,3	26,8	Ej mätt	25,4	
146A118	1980-12-02	2002-04-11	6570218,4	153750,47	21,48	RÖ	22,49	8,66	0	19,6	22	Ej mätt	20	
146D14	1977-10-04	2013-09-24	6569857,1	154599,79	36,83	RF	37,78	27,16	0,1	34,1	35,2	Ej mätt	34,2	
146D22	1981-06-05	2013-09-24	6569799,9	154351,84	30,92	RF	32,18	21,66	0,1	21,8	25,8	Ej mätt	21,9	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
147B161	1981-01-28	2003-04-08	6570413,9	155536,31	23,61	RF	24,58	18,81	0,1	20,7	22,4	Ej mätt	21	
147C124	1977-10-03	2001-12-17	6570111,9	155472,57	25,72	RF	26,57	18,5	0,1	22	23,4	Ej mätt	22,1	lägststanivå senast
147C125	1981-01-14	2013-09-24	6569683,4	154979,94	31,13	RF	32,02	21,76	0,1	23,2	25,8	Ej mätt	23,3	
147D115	1981-02-16	2008-12-06	6569919,3	155972,74	26,16	RF	27,41	18,53	0,1	23	24,2	Ej mätt	23	lägststanivå senast
148A18	1981-01-26	2013-09-24	6570654,7	156405,06	30,95	RF	32,1	25,97	0,1	27,4	30,7	Ej mätt	27,5	
157A139	1958-10-03	2011-09-07	6569468,3	154864,13	28,2	RF	28,3	21,3	0	22,5	26	Ej mätt	23,3	
167B43	1990-06-11	2013-10-30	6558492,1	155819,65	31,66	RF	32,61	23,9	0,1	29	31,3	Ej mätt	29,1	
167B44	1990-06-11	2013-10-30	6558413,2	155950,72	25	RF	26,02	18,05	0,1	20,6	23,4	Ej mätt	20,6	
1A196	1979-01-23	2014-09-22	6584578,4	145626,95	10,41	RF	10,34	4,79	0,1	8,3	9,4	8,58	8,4	
1C152	1974-03-01	2014-09-22	6583862,3	145552,57	2,61	RF	3,55	-13,28	0,1	1,6	3,6	2,18	1,6	ned, ca 0,7 m
1C190	1979-02-02	2014-09-22	6584058,5	145699,4	3,65	RF	4,75	-5,45	0,1	1,1	2,6	1,96	1,1	
1C191	1979-01-22	2007-02-19	6584098,3	145508,37	2,4	RF	3,19	-8,84	0,1	1	2,2	Ej mätt	1,1	
1D111	1980-10-07	2014-09-30	6583798,3	146664,64	1,87	RF	2,83	-5,88	0,1	0,9	1,9	1,28	1,1	
20A67	1976-01-26	2014-09-30	6582308,6	143566,91	13,53	RF	14,64	5,14	0,1	10,5	12,8	11,99	11	
20B56	1976-01-21	2014-09-30	6582364,7	144861,87	13,4	RF	14,4	5,68	0,1	11	12,3	11,95	11,1	
20B62	1979-02-12	2014-09-22	6582637,7	144881,64	16,99	RF	18,22	11,96	0,1	15,1	16,4	15,69	15,1	
20C78	1978-12-11	2014-09-30	6581774,2	144296,38	18,99	RF	20,04	13,97	0,1	14	16,6	14,57	14,2	larmnivå senast
20D94	1978-12-12	2014-09-30	6581868,7	144860,3	12,39	RF	13,36	2,34	0,1	8,9	10,9	10,45	9,3	
20D95	1980-05-02	2004-06-01	6582072,4	144451,12	11,96	RF	13,12	4,2	0,1	5,6	9,2	Ej mätt	5,7	
21A33	1976-01-22	2014-09-22	6582573,1	145287,69	19,71	RF	20,73	12,99	0,1	16,1	17,8	17,26	16,9	lägststanivå senast
21C24	1971-05-05	2014-09-30	6582079,1	145276,12	12,75	RF	14,12	2,58	0,1	11	12,1	11,41	11,1	
21C25	1976-01-21	2014-09-30	6582008,4	145601,19	13,58	RF	14,69	5,18	0,1	11,3	11,9	11,57	11,5	
21C30	1978-12-14	2014-09-30	6581753,2	145389,41	14,85	RF	15,8	9,17	0,1	10,8	12,3	11,63	10,9	
22A192	1976-12-03	2013-05-02	6582519,8	147290,75	6,27	RF	6,21	-0,15	0,1	0,9	5,9	HINDER	1	
30A261	1958-05-05	2013-09-13	6581512,2	143805,6	14,2	RF	15,29	8,31	0,1	10	12,1	Ej mätt	10,6	
30A301	1978-12-29	2013-09-12	6581212,1	144152,87	11,05	RF	12,14	-4,59	0,1	10	10,5	Ej mätt	10,1	
30A302	1979-01-29	2013-09-13	6581524,9	143936,6	17,52	RF	18,57	9,2	0,1	10,8	12,8	Ej mätt	11	
30B48	1976-10-29	2014-09-30	6581170,4	144504,91	10,9	RF	11,95	-0,03	0,1	8,4	10,3	9,04	8,5	
30B49	1978-12-07	2013-05-02	6581394,6	144714,71	15,15	RF	16,27	7,75	0,1	9,6	13,5	Ej mätt	10	
30C129	1978-12-27	2013-05-02	6580891,9	143932,15	18,07	RF	19,03	13,31	0,1	13,6	17	TORR	14	
30C143	1980-10-16	2014-09-30	6580962,7	143734,08	22,25	RF	23,3	15,08	0,1	19,4	21,8	20,77	19,7	
30D86	1976-11-02	2014-09-30	6580801,7	144864,23	11,3	RF	12,28	4,36	0,1	9,2	10,3	9,83	9,2	
31A22	1980-04-21	2014-09-30	6581177	145189,91	15,84	RF	17,08	9,18	0,1	12	14,1	13,21	12,1	
31C541	1978-12-05	2014-09-30	6580831,1	145278,21	13,64	RF	14,75	3,06	0,1	8,8	12,1	10,51	9,1	
32B123	1979-06-13	2013-09-13	6581544,2	147750,6	9,21	RF	9,14	3,49	0,1	5,3	6,5	Ej mätt	5,3	
32C181	1976-11-03	2013-09-13	6580978,4	146803,09	12,97	RF	13,83	6,03	0,1	9,8	12,1	Ej mätt	9,9	
32D423	1980-10-17	2011-09-13	6581121,5	148025,97	4,21	RF	5,15	-8,52	0,1	1,3	3	Ej mätt	1,9	0,5 under larmnivå senast - kollas

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
35B247	1975-09-10	2008-09-29	6581294,4	152518,84	22,68	RF	22,53	12,89	0,1	17,2	18,3	Ej mätt	17,3	
35C223	1958-08-31	2004-09-22	6580743,1	152243,32	20,2	RF	20	6,25	0,1	12,3	13,7	Ej mätt	12,9	
35C322	1975-01-21	2004-04-06	6580813,8	151850,26	22,03	RF	21,95	18,54	0,1	18,6	19,9	Ej mätt	18,7	
35C323	1975-01-16	2005-10-20	6580811,8	151855,26	22,09	RF	22	15,64	0,1	16,7	19,5	Ej mätt	17,5	
35C324	1975-09-15	2004-09-22	6580741,1	152247,32	20,17	RF	19,97	11,9	0,1	13,4	13,8	Ej mätt	13,5	
35C325	1976-08-20	2004-09-22	6580672,1	152261,38	18,67	RF	18,56	12,53	0,1	13,4	14	Ej mätt	13,5	
35D442	1975-09-16	2004-09-22	6580725,2	152370,34	20,57	RF	20,43	10	0,1	11,7	15	Ej mätt	14,5	
35D443	1984-03-06	2004-04-29	6580792,6	152795,28	22,1	RF	21,99	16,11	0,2	17,4	18,2	Ej mätt	17,6	
35D444	1975-09-17	2004-04-29	6580667,5	152639,39	22,06	RF	21,91	11,23	0,1	14,8	15,4	Ej mätt	14,8	
35D447	1984-07-10	2004-04-29	6580814,6	152817,26	21,4	RF	21,33	7,83	0,2	8,7	9,6	Ej mätt	8,8	
35D448	1976-09-23	2004-10-30	6580727,3	152472,34	21,15	RF	21,05	13,15	0,1	15,2	16,1	Ej mätt	15,4	
36C347	1958-12-21	2013-05-28	6581091,1	153384,03	12,4	RF	12,3	4,1	0,1	4	6,3	Ej mätt	4,4	på larmnivå senaste
36C387	1974-03-20	2013-05-28	6580778,3	153673,6	11,12	RÖ	11,04	-3,26	0	3,7	5,9	Ej mätt	4,8	
36C388	1974-04-04	2013-05-14	6580950,1	153585,75	11,97	RF	11,88	-2,32	0,1	2,6	6,6	Ej mätt	3	högt senaste 3 mätningar
36D158	1969-07-01	2013-09-28	6580976,9	154369,13	21,17	RF	20,99	9,6	0,1	15,7	16,6	Ej mätt	15,8	
36D160	1969-08-21	2013-09-28	6580969,3	154231,74	18,76	RF	18,7	12,96	0,1	16,4	17	Ej mätt	16,4	
36D207	1970-06-25	2008-11-22	6580831,7	154368,76	17,9	RF	17,83	10,13	0,1	14,7	15,9	Ej mätt	14,8	
36D208	1970-06-25	2013-09-28	6580736,1	154451,74	18,6	RÖ	18,48	14,18	0	14,8	16,2	Ej mätt	15,1	
36D57	1964-06-16	2013-09-28	6580835	153922,75	16,07	RF	15,84	0	0,1	12,4	14,3	Ej mätt	12,9	högt senaste 2 mätningar
37A266	1975-12-09	2013-09-28	6581243,6	155384,36	21,26	RF	21	14,3	0,2	15,7	18,7	Ej mätt	17,2	
37C253	1966-01-19	2012-09-20	6580888,3	154964,95	15,52	RF	15,3	7,9	0,1	10,5	14,8	Ej mätt	10,6	
37C257	1975-10-09	2013-09-28	6580827,8	155426,66	15,5	RF	16,8	8,4	0,2	9,5	13	Ej mätt	9,9	under larmnivå 1997 och 2009
37C292	1983-05-04	2013-09-28	6580715,6	154868,16	16,8	RF	16,64	8,51	0,1	10,3	10,9	Ej mätt	10,4	
37D135	1975-12-05	2013-09-28	6580797,7	156298,3	8,93	RF	8,8	-0,8	0,1	-0,2	2,4	Ej mätt	0,6	
37D136	1977-01-31	2013-09-28	6580910,1	155637,81	17,8	RF	17,7	5,6	0,2	10,3	13,5	Ej mätt	11	
40A29	1980-10-16	2013-09-16	6580558,9	143885,44	17,98	RF	18,86	9,98	0,1	14,5	16,8	Ej mätt	15,2	
40D46	1980-10-20	2013-04-26	6579862,6	144683,17	9,67	RF	10,6	0,47	0,1	8,2	9,3	Ej mätt	8,3	
41B534	1966-06-29	2014-09-22	6580185,4	146207,77	4,15	RF	5,47	-10,65	0,1	-0,2	2,8	0,47	0	
41B549	1973-05-18	2013-09-16	6580414,1	146452,58	4,28	RF	4,08	-3,82	0,1	1,2	3,9	Ej mätt	1,3	
41C60	1976-04-20	2009-09-04	6580089,4	145675,85	11,22	RF	12,19	5,99	0,1	5,9	7,7	Ej mätt	6	
41C80	1979-09-06	2014-09-22	6579751,4	145669,15	11,68	RF	12,65	5,38	0,1	6,7	8,7	7,45	6,8	
41D447	1961-01-20	2014-09-22	6579943,6	145928,98	8,68	RF	10,3	-0,9	0,1	0,3	5,7	1	0,4	ned, ca 0,7 m
41D451	1961-01-20	2014-09-22	6579918,8	146083	4,97	RF	5,97	-9,53	0,1	0,7	6,1	1,42	1	
42A203	1976-11-05	2004-06-02	6580346,8	147302,64	2,42	RF	3,32	-9,78	0,1	0,7	2,3	Ej mätt	1,5	
42A240	1980-10-16	2014-09-30	6580559,7	147096,45	3,64	RF	4,53	-3,89	0,1	1	1,6	1,33	1,1	
42B13	1976-12-08	2002-10-25	6580208,5	148059,76	9,04	RF	8,94	-5,16	0,1	6,4	9	Ej mätt	6,6	
42B14	1979-06-15	2014-09-30	6580405,6	148208,59	9,32	RF	10,48	3,22	0,1	5	7	5,78	5,3	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
42D107	1979-09-06	2014-09-30	6580049,6	148208,9	10,53	RF	11,58	4,91	0,1	6	8,3	7,32	6,6	
44A181	1989-07-15	2008-02-05	6580173,4	150262,81	2,65	RF	4,05	-6,69	0,1	0,9	2	Ej mätt	1,2	
44C895	1975-11-25	2011-09-14	6580048,8	150260,21	5,13	RF	6,12	-0,88	0,1	1	3,3	Ej mätt	2,1	
44C896	1977-02-21	2011-09-14	6579757,5	150196,72	13,61	RF	14,59	7,53	0,1	9,5	11,1	Ej mätt	9,5	
45A872	1975-01-15	2008-09-29	6580525,1	152162,51	15,56	RF	15,46	7,29	0,1	7,2	8,3	Ej mätt	7,5	
45B161	1975-08-27	2004-04-29	6580543,8	152981,5	25,79	RF	25,69	15,29	0,1	19	20,5	Ej mätt	19,1	
45B164	1976-10-26	2005-10-20	6580231,8	152599,97	10,95	RF	12,16	6,21	0,1	6,2	7,3	Ej mätt	6,5	
45C331	1968-07-31	2008-10-03	6579715,6	152219,51	15,5	RF	15,15	5,25	0,1	9,4	13,2	Ej mätt	10,1	
45C417	1971-09-14	2008-02-13	6580021,6	151530,64	21,7	RF	21,58	4,69	0,1	4,6	16,1	Ej mätt	4,6	
45C531	1975-01-23	2008-10-03	6580126,1	152033,46	3,59	RF	3,53	-0,25	0,1	0	1,2	Ej mätt	0,4	
45C532	1975-01-23	2008-10-03	6580126,3	152031,86	3,57	RF	3,51	-5,26	0,1	-1	1,2	Ej mätt	-0,2	
45D570	1974-10-11	2003-11-18	6580023,8	153030,95	4,75	RF	4,68	0,13	0,1	-1	0,8	Ej mätt	0,4	
45D572	1974-10-02	2008-10-03	6579693,1	152650,34	7,42	RF	7,35	3,24	0	3,6	4,3	Ej mätt	3,6	
45D632	1976-06-28	2008-10-03	6579676,1	152659,15	7,35	RF	7,26	2,84	0	2,7	4,3	Ej mätt	3,4	
45D808	1988-01-26	2007-01-29	6579767,7	152438,17	11,27	RF	11,17	3,94	0	4,9	6,6	Ej mätt	5,5	
46A546	1975-09-01	2005-10-20	6580514	153212,53	20,44	RF	20,33	9,9	0,1	11,3	12,3	Ej mätt	11,4	
46A548	1975-10-15	2008-09-29	6580566,2	153530,48	9,98	RF	9,91	-1,71	0,1	-0,7	0,5	Ej mätt	-0,5	
46A551	1976-11-02	2012-09-25	6580595,1	153797,16	9,44	RF	9,28	-2,42	0,1	3,5	5,8	Ej mätt	4,5	
46A625	1992-08-26	2007-08-03	6580586,7	153770,66	9,7	RF	9,55	-2,55	0,1	3,4	5,6	Ej mätt	4,5	
46B218	1959-01-21	2002-04-24	6580567,6	154509,59	14,42	RÖ	14,33	8,33	0	9	14,4	Ej mätt	11	
46B219	1958-12-04	2012-09-25	6580249,8	154183,76	4,63	RÖ	4,48	-5,96	0,1	-2,7	3,3	Ej mätt	-0,4	
46B222	1959-03-17	2012-09-25	6580338,6	153915,68	6,4	RF	6,35	-0,05	0,1	0	2,2	Ej mätt	0,2	upp 1 m 2008 - 2010
46B302	1959-06-21	2012-09-25	6580183,6	154572,02	14	RF	13,9	-3,35	0,1	6,9	10,5	Ej mätt	7,1	
46B323	1960-12-18	2012-09-25	6580318,9	154645,3	13,07	RF	12,85	1,85	0,1	5	9,4	Ej mätt	7	
46B324	1960-12-18	2012-09-25	6580256,9	154681,46	14,94	RF	14,84	3,13	0,1	5,4	11,6	Ej mätt	7	
46B331	1963-02-27	2012-09-25	6580490,5	154702,85	14,27	RF	14,1	7	0,1	8,6	13,3	Ej mätt	9,4	
46B413	1970-10-06	2012-09-25	6580299,1	154438,12	11,7	RF	11,58	2,78	0,1	3,3	5	Ej mätt	3,3	
46B433	1974-08-12	2012-09-25	6580573,2	154509,28	14,51	RF	14,45	11,45	0,1	11,5	12	Ej mätt	11,6	
46B434	1974-08-13	2012-05-11	6580517,7	154610,23	13,83	RF	13,78	10,49	0,1	10,5	11,4	Ej mätt	10,6	
46B435	1974-08-12	2012-09-25	6580304,7	154639,82	13,24	RF	13,21	9,38	0,1	9,4	10,3	Ej mätt	9,9	
46B438	1975-04-18	2012-09-25	6580186,5	153995,21	6,25	RF	6,18	-0,72	0,1	0,3	1,2	Ej mätt	0,4	
46B439	1975-04-04	2012-09-25	6580245,7	154036,76	4,73	RF	4,66	-0,34	0,1	0,2	1,5	Ej mätt	0,5	
46B446	1975-08-21	2012-09-25	6580402,4	154509,23	12,34	RF	12,22	0	0,1	5,9	8,4	Ej mätt	6,6	stigande sedan 2011, ca 1 m
46B447	1975-10-13	2012-09-25	6580246,5	154509,27	12,12	RF	11,96	8,29	0,1	8,3	9,3	Ej mätt	8,8	
46B518	1989-07-25	2012-09-25	6580502,6	154608,34	14,13	RF	14,96	9,28	0,1	9,4	11,2	Ej mätt	10,1	stigande sedan 2011, ca 0,7 m
46C1290	1960-12-18	2003-11-18	6579979	153195,99	4,45	RF	4,31	-2,19	0,1	-1,1	3,5	Ej mätt	-0,3	upp 2 - 3 m senaste mätn 2003 - 04
46C1291	1960-12-18	2004-06-07	6579854	153226,1	4,38	RF	4,23	-5	0	-2,6	1,9	Ej mätt	-1	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
46C1907	1972-02-01	2003-11-18	6579709	153246,23	3,45	RF	3,35	-3,64	0,1	-3,1	1,9	Ej mätt	-1,3	
46C1984	1974-09-02	2003-11-18	6579784,1	153341,16	5,01	RF	4,97	-2,2	0,1	-1,2	2,1	Ej mätt	-0,9	
46C1999	1975-09-18	2002-07-16	6580068,9	153185,91	6,86	RF	6,75	-3,15	0,1	-0,5	5,4	Ej mätt	-0,3	
46C2047	1978-04-11	2002-07-16	6579944,6	153186,62	3,9	RF	3,83	-0,47	0,1	0,2	1,1	Ej mätt	0,4	
46C2048	1978-04-07	2002-07-16	6579884,8	153214,37	4,16	RF	4,1	0,24	0,1	0,4	2,7	Ej mätt	0,5	
46C2102	1979-07-13	2005-06-07	6580118,4	153524,57	8,42	RF	8,32	-6,83	0,1	-0,8	0,3	Ej mätt	-0,5	
46C2113	1980-11-06	2002-07-16	6579781,7	153259,16	4	RF	3,8	-0,97	0,1	0,7	1,7	Ej mätt	0,8	
46D370	1955-04-22	2012-09-26	6579874,8	154247,99	2,85	RÖ	2,62	-10	0	-1,5	3	Ej mätt	-0,6	upp 0,8 m senast
46D372	1955-04-22	2012-09-26	6579877,5	154246,18	2,94	RÖ	2,87	-9,13	0	-2,3	1,7	Ej mätt	-0,6	
46D465	1956-08-20	2008-03-07	6579965,1	154142,21	2,65	RF	2,43	-9,37	0,1	-2,1	2,2	Ej mätt	-0,7	upp 1 m senaste två mätn 2007 - 08
46D665U	1960-08-02	2008-06-25	6579903,7	154094,36	3,22	RF	3,15	-4,75	0,1	-1,6	3,1	Ej mätt	-0,5	
46D677	1962-05-18	2008-03-08	6579876,5	154246,59	2,85	RF	2,69	-4,1	0,1	-1,1	1,9	Ej mätt	-0,3	
46D678	1962-05-18	2012-09-26	6579930,3	154147,04	2,43	RF	2,3	-1,51	0,1	-0,6	1,6	Ej mätt	-0,4	
46D679	1962-05-18	2012-09-26	6580027,2	154159,55	2,96	RF	2,88	-2,92	0,1	-1,3	1,9	Ej mätt	0,1	
46D681	1962-06-20	2012-09-26	6579985,7	154179,59	2,86	RF	2,59	-2,08	0,1	-0,7	2	Ej mätt	-0,2	
46D940	1974-08-28	2012-09-26	6579970,6	154143,5	2,81	RF	2,76	-2,56	0,1	-0,1	0,4	Ej mätt	-0,1	
46D941	1974-08-22	2012-09-26	6579844,4	154145,81	2,28	RF	2,24	-1,39	0,1	-0,5	0,2	Ej mätt	-0,3	
46D942	1974-10-31	2008-11-22	6580109,7	154326,48	5,16	RF	5,1	2,8	0,1	2,7	3,5	Ej mätt	2,8	
46D958	1975-04-08	2012-09-26	6580153	154110,04	3,46	RF	3,36	-1,04	0,1	-0,4	0,9	Ej mätt	-0,2	
46D960	1975-04-17	2012-05-14	6580080,5	154048,51	5,4	RF	5,31	-1,69	0,1	-0,6	0,3	Ej mätt	-0,5	
46D961	1975-04-11	2012-09-25	6580085,9	154122,5	3,15	RF	3,03	-0,97	0,1	-0,4	0,5	Ej mätt	-0,2	
46D981	1975-10-08	2012-09-25	6579895,7	154622,27	8,79	RF	8,64	3,77	0,1	3,9	4,4	Ej mätt	3,9	
46D991	1976-08-30	2012-09-25	6579794	154199,36	2,25	RF	2,15	-1,12	0,1	-0,4	0,1	Ej mätt	-0,4	
46D992	1976-09-02	2012-09-25	6579792,3	154198,56	2,19	RF	2,13	-11,19	0,1	-0,8	0,7	Ej mätt	-0,7	
46D995	1977-01-20	2012-09-26	6579985,4	154108,59	3,76	RF	3,67	-1,76	0,1	-0,6	1,4	Ej mätt	-0,5	
46D996	1977-01-20	2012-09-25	6580052,4	154276,73	4,06	RF	3,97	-0,55	0,1	-0,7	0,3	Ej mätt	-0,4	
46D997	1977-01-20	2008-10-07	6579913	154105,45	3,02	RF	2,91	-1,12	0,1	-0,8	0,2	Ej mätt	-0,3	
47A182	1959-11-29	2012-09-25	6580252,6	154964,66	14,21	RF	14,11	-2,21	0,1	6,9	14	Ej mätt	9,4	
47A261U	1962-05-05	2012-09-25	6580353,7	155179,41	13,48	RF	13,45	-1,85	0,1	2,2	13,4	Ej mätt	6	upp 6 m sedan 2008?
47A352	1964-03-21	2012-09-25	6580610,3	155278,83	12,12	RF	11,97	0	0	-0,1	8,3	Ej mätt	6,5	
47A374	1965-08-26	2012-09-25	6580592,1	155020,97	15,13	RF	15	1	0,1	2	8,2	Ej mätt	5	upp 1 m sedan 2009
47A535	1976-06-01	2012-09-25	6580399,7	155457,94	10,08	RF	10	-2,3	0,1	3,7	7	Ej mätt	4,8	
47A538U	1976-05-17	2012-09-25	6580530,1	155029,12	14,9	RF	14,79	1,61	0,1	6,2	9,7	Ej mätt	8	
47B62	1975-10-07	2012-09-25	6580403,5	155738,13	9,03	RF	8,95	-5,31	0,1	3,2	4,8	Ej mätt	4	
47B64	1977-02-01	2013-09-25	6580546,4	156038,51	6,71	RF	7,5	-5,89	0,1	1,2	3,4	Ej mätt	1,5	
47C21	1961-07-26	2013-09-12	6579733,2	155417,82	4,14	RF	4,05	0	0	0,2	3	Ej mätt	0,4	
47C59U	1975-10-15	2013-09-27	6579873,4	155034,99	10,38	RF	10,27	2,9	0,1	2,7	4,4	Ej mätt	3,6	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör-typ	Topp-nivå	Spets-nivå	Filter-längd	Min-nivå	Max-nivå	GV-niva ny mätning	Larm-nivå	Anmärkning
47D13	1960-04-22	2013-09-27	6580140,8	155768,67	11,2	RF	11,11	2,66	0,1	2,9	4,8	Ej mätt	3,5	
47D14	1966-03-04	2013-09-27	6579737,8	155766,62	7,38	RF	7,24	-0,41	0,1	2,5	5,7	Ej mätt	3	
51A62	1976-01-20	2014-09-22	6579618,3	145516,26	13,25	RF	14,26	3,06	0,1	6,4	10	8,06	6,6	ned 2 m 1977 => 1996
51B63	1976-11-02	2014-09-22	6579391,3	146687,47	17,59	RF	18,43	9,5	0,1	14,6	16,4	16,16	14,8	
51D10	1958-04-24	2014-09-22	6579150,2	146546,67	19,2	RF	20,07	7,72	0,1	11	18,9	15,69	14	stora svängningar
51D27	1960-07-05	2011-09-13	6578808,3	146691,97	25,13	RF	25,28	5	0,1	19,2	23,1	Ej mätt	20,5	
52B15	1976-12-10	2013-09-16	6579501,1	147576,37	21,56	RF	22,41	13,58	0,1	20,2	21,4	Ej mätt	20,5	
52D26	1980-10-16	2014-09-22	6578858,5	148020,94	26,3	RF	27,39	20,98	0,1	22,9	25,2	24,39	23,8	
52D7	1976-01-12	2014-09-22	6578674,1	147574,09	19,2	RF	20,31	13,75	0,1	16,4	17,4	16,94	16,6	
53A6	1979-06-15	2014-09-22	6579220,9	148547,62	19,63	RF	20,63	9,28	0,1	17,4	18,8	17,63	17,5	
53C21	1976-01-19	2014-09-22	6578897	148609,9	17,48	RF	18,57	10,83	0,1	15	17	15,22	15,4	
54B1082	1974-10-31	2009-05-13	6579646,5	151108,87	8,14	RF	9,47	-6,63	0,1	0,3	1,6	Ej mätt	0,4	
54B1083	1975-10-21	2008-10-03	6579239	150738,82	18,24	RF	19,36	5,66	0,1	11,6	15,2	Ej mätt	13,4	
54B1085A	1996-04-04	2013-09-16	6579451,9	151027,8	7,27	RF	8,21	1,61	0,1	3,1	5,4	Ej mätt	3,1	
55B1008	1968-04-03	2013-09-16	6579432,2	152496,16	7,3	RF	7,22	-3,3	0	-1,4	3,9	Ej mätt	1,1	
55B1219	1970-04-16	2013-09-16	6579549,5	152505,26	7,9	RF	7,81	-3,59	0,1	-1,1	3,6	Ej mätt	1,8	
55B1284	1976-08-02	2013-09-16	6579595,8	152637,62	7,73	RF	7,62	3,4	0,1	3,5	4,6	Ej mätt	3,5	
55B1285	1977-02-10	2013-09-16	6579590,4	152636,22	7,69	RF	7,59	4,09	0,1	4	4,7	Ej mätt	4,1	
55B847	1964-12-09	2008-10-03	6579586,9	152615,63	7,55	RF	7,53	-3,97	0,1	0,6	4,6	Ej mätt	0,7	
56A2465	1975-10-17	2005-08-02	6579609,1	153553,51	6,69	RF	6,58	-4,22	0,1	-0,9	0,3	Ej mätt	-0,6	
56B333	1968-11-27	2011-09-26	6579582,6	153947,34	8,69	RF	8,56	-10,94	0,1	-1,2	0,2	Ej mätt	-0,6	
56B334	1968-11-28	2011-09-26	6579559,6	153983,36	7,42	RF	7,32	-3,88	0,1	-1,6	0,2	Ej mätt	-0,6	
56B819	1976-06-09	2008-11-22	6579651,2	154575,48	2,35	RF	2,25	-0,56	0,1	-1,4	0,3	Ej mätt	-0,5	
56C937	1978-11-01	2008-09-12	6578841	153833,58	3,99	RF	3,86	-2,73	0,1	-0,2	0,5	Ej mätt	-0,1	
56C938	1978-10-30	2008-09-12	6578778,7	153849,24	3,61	RF	3,53	-0,93	0,1	-0,2	0,8	Ej mätt	-0,1	
56D88	1978-10-27	2008-09-12	6578808,6	153919,01	5,03	RF	4,94	-0,21	0,1	-0,2	0,6	Ej mätt	-0,1	
56D89	1978-10-24	2008-09-12	6578769,7	153961,05	4,77	RF	4,67	-0,44	0,1	-0,1	0,6	Ej mätt	0	
56D90	1978-10-26	2008-09-12	6578768,7	153961,75	4,76	RF	4,67	-4,41	0,1	-1,3	0,4	Ej mätt	-0,5	
56D91	1978-11-06	2008-09-12	6578660,6	153925,84	1,79	RF	1,72	-0,78	0,1	-0,1	0,6	Ej mätt	0	
56D92	1978-10-23	2008-09-12	6578663,4	154034,14	3,58	RF	3,49	-0,39	0,1	-0,4	0,5	Ej mätt	-0,3	
56D93	1978-11-02	2001-03-16	6578700,1	154211,81	4,12	RF	4,02	-1,72	0,1	-1,7	3,5	Ej mätt	-0,5	
56D94	1978-10-11	2008-09-12	6578672,2	154262,93	2,28	RF	2,19	-1,29	0,1	-0,6	0,3	Ej mätt	-0,4	
56D95	1978-10-06	2008-09-12	6578774,8	154281,94	2,07	RF	2	-1,08	0,1	-0,7	0,3	Ej mätt	-0,4	
56D96	1978-10-05	2008-09-12	6578812	154252,91	3,14	RF	3,08	-1,12	0,1	-0,6	0,4	Ej mätt	-0,4	
56D97	1978-10-03	2008-09-12	6578903,4	154293,93	2,72	RF	2,67	-1,21	0,1	-0,5	0,2	Ej mätt	-0,4	
56D98	1978-10-03	2008-09-12	6578969,9	154275,07	2,82	RF	2,76	-1,91	0,1	-0,6	0,3	Ej mätt	-0,4	
56D99	1979-03-13	2008-09-12	6578772,4	154170,04	15,26	RF	15,12	-2,88	0,1	-0,9	0,3	Ej mätt	-0,6	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
57A78	1976-08-27	2008-11-22	6579639,6	154886,2	2,29	RF	2,21	-0,52	0,1	-1,6	0,2	Ej mätt	-0,6	
5846B61	1980-04-30	2008-10-07	6588405,4	144785,18	14,13	RF	15,3	6,1	0,1	8	13,3	Ej mätt	8,5	stora svängningar
5846C215	1975-08-10	2008-03-06	6588010,7	143953,49	13,88	RF	14,93	5,13	0,1	7,6	13,6	Ej mätt	9	stora svängningar
5846C216	1971-02-08	2003-12-05	6587956,9	144116,14	11,72	RF	12,73	3,23	0,1	6,2	11,7	Ej mätt	8,1	stora svängningar
5846C217	1971-02-08	2008-03-06	6587966,4	144234,29	11,98	RF	12,98	5,48	0,1	6,4	11,8	Ej mätt	9	stora svängningar
5846D192	1971-06-09	2008-10-07	6588036,5	144712	11,34	RF	12,75	-1,37	0,1	4,6	11,2	Ej mätt	6	stora svängningar
5846D212	1975-10-13	2008-10-07	6587891,6	144571,55	11,09	RF	12,2	3,69	0,1	4,2	11,1	Ej mätt	6	stora svängningar
5846D213	1979-09-07	2008-10-07	6587926,8	144410,99	11,88	RF	13,02	6,01	0,1	6,3	11,2	Ej mätt	6,6	stora svängningar
5943D47	1976-06-29	2013-04-26	6586867,1	139537,93	19,56	RF	20,24	16,04	0,1	17,3	18,3	Ej mätt	17,3	
5946A174	1976-10-22	2008-10-15	6587206,6	143627,47	15,81	RF	16,92	7,28	0,1	9,2	15,7	Ej mätt	10,2	stora svängningar
5946D162	1970-08-17	2008-10-15	6587052	144907,63	12,1	RF	13,49	2,64	0,1	6,8	12,5	Ej mätt	9	stora svängningar
6042A57	1979-10-04	2011-09-05	6586225,4	137612,59	14,96	RF	16,03	4,77	0,1	8,8	13,6	Ej mätt	9,5	stora svängningar
6042D866	1976-02-27	2013-09-10	6585715,4	138687,93	14,22	RF	15,38	0,98	0,1	13,1	15,4	Ej mätt	13,2	
6043A894	1976-10-06	2013-09-10	6586476,7	139112,27	19,84	RF	20,84	11,28	0,1	17,6	18,7	Ej mätt	17,8	
6043B478	1979-10-05	2013-09-10	6586583,7	139720,48	23,86	RF	25,01	16,8	0,1	22	22,8	Ej mätt	22,1	
6043D290	1974-10-11	2013-09-10	6585822,6	140115,84	27,93	RF	29,25	21,35	0,1	26,1	27,6	Ej mätt	26,5	på larmnivå senast
6043D291	1976-04-29	2013-09-10	6586131,3	139695,57	28,91	RF	29,6	20,65	0,1	26,7	28	Ej mätt	27	
6045B183	1945-01-04	2008-09-22	6586168,8	142794,08	17,98	RF	19,18	11,65	0,1	1,2	15,9	Ej mätt	14,8	
6045C186	1975-01-15	2008-09-22	6585751,8	142456,41	18,62	RF	20	15,89	0,1	15,8	18,4	Ej mätt	15,9	
6045C208	1975-01-15	2008-09-22	6585766,9	142527,71	18,43	RF	19,53	11,38	0,1	15,8	17,9	Ej mätt	15,9	
6045C357	1979-04-11	2008-09-22	6586045,5	142303,66	18,3	RF	19,42	10,89	0,1	15,3	17,3	Ej mätt	15,5	
6045D233	1979-08-15	2001-06-18	6585713,5	143467,95	7,58	RF	8,78	1,54	0,1	5,5	7,1	Ej mätt	5,8	
6045D239	1982-07-27	2008-09-22	6585981,3	143179,72	11,57	RF	12,66	-0,87	0,1	9	9,9	Ej mätt	9,1	
6046A282	1970-09-29	2006-09-22	6586352	143949,4	12,68	RF	13,8	3,62	0,1	9,8	11,5	Ej mätt	10	
6046B226	1970-08-17	2006-09-22	6586163,3	144364,57	10,66	RF	11,71	-3,58	0,1	9,3	11,8	Ej mätt	9,5	
6046D227	1970-08-12	2013-09-10	6586058,9	145000,66	8,68	RF	9,91	-0,27	0,1	1,2	9,7	Ej mätt	7,3	upp 1,5 m senast
6142B320	1979-04-27	2013-09-10	6585410,3	138596,2	16,69	RF	17,84	7,65	0,1	12,9	15,2	Ej mätt	13,1	
6142B321	1979-10-03	2013-09-10	6585295,7	138350,32	11,42	RF	12,28	-0,67	0,1	9,1	10,4	Ej mätt	9,2	
6143C105	1979-04-27	2013-09-11	6585067,7	139046,49	23,89	RF	25,08	13,86	0,1	20,1	21,1	Ej mätt	20,5	
6143D374	1979-04-24	2013-09-11	6584715,2	139662,8	24,79	RF	25,91	10,99	0,1	22,4	23,6	Ej mätt	22,5	
6144B72	1971-04-01	2011-09-05	6585255,8	141448,15	24,63	RF	25,85	18,85	0,1	22,7	23,8	Ej mätt	23	
6144C96	1976-10-07	2013-09-11	6584979	140523,58	25,99	RF	27,01	18,96	0,1	23	24,3	Ej mätt	23,5	
6144C97	1979-04-24	2013-09-11	6584694,1	140641,83	23,41	RF	24,54	11,87	0,1	21,3	23,3	Ej mätt	21,5	
6145A169	1975-02-20	2008-09-22	6585634,7	142436,46	20,21	RF	21,27	13,09	0,1	16,5	19,4	Ej mätt	16,9	
6145B143	1974-11-27	2008-09-24	6585203,2	143075,4	14,6	RF	15,63	7,71	0,1	11,8	12,6	Ej mätt	11,9	
6145B171	1980-11-27	2008-10-06	6585391	142906,23	16,1	RF	17,44	9,67	0,1	13,3	14,4	Ej mätt	13,6	
6145C260	1978-03-09	2008-09-22	6584932,6	142356,63	23,91	RF	25	13,1	0,1	21,3	22,5	Ej mätt	21,4	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
6145D132	1979-08-14	2008-10-06	6585057	142857,52	17,68	RF	18,78	8,26	0,1	15,1	16,8	Ej mätt	15,3	
6145D32	1969-12-18	1999-06-28	6584677	142917,85	20,11	RF	21,2	15,61	0,1	16,8	19	Ej mätt	17,5	
6145D68	1971-09-30	2008-10-06	6584853,4	143287,7	15,17	RF	16,3	8,35	0,1	12,1	14,7	Ej mätt	12,6	
6146A160	1967-11-13	2008-10-06	6585161,7	143622,44	13,12	RF	14,25	8,76	0,1	9,9	12,1	Ej mätt	10,1	
6146A166	1969-11-20	2008-10-06	6585419,9	143912,21	4,75	RF	6,08	-3,29	0,1	2,5	6,1	Ej mätt	2,8	
6146A205	1974-02-15	2008-10-01	6585232,1	144152,38	5,86	RF	6,83	-1,17	0,1	3,9	5,5	Ej mätt	4	
6146A206	1974-02-18	2008-10-01	6585171,2	144253,43	6,08	RF	7,3	-4,9	0,1	4,4	6,1	Ej mätt	4,5	
6146A221	1974-02-14	2008-10-01	6585372,1	144147,26	5,25	RF	6,44	-5,76	0,1	3,9	5,1	Ej mätt	4,1	
6146B118	1976-02-17	2008-10-06	6585590,6	144747,07	7,29	RF	8,24	-4,81	0,1	5,8	7	Ej mätt	6,1	
6146C94	1976-02-02	2008-10-01	6585048,9	143882,53	12,01	RF	11,86	5,1	0,1	9,9	11,2	Ej mätt	10,2	
6146D120	1979-02-13	2008-09-26	6585077,6	144736,51	4,2	RF	4,62	-10,48	0,1	1,9	3,9	Ej mätt	2,5	
6146D121	1979-06-07	2008-10-01	6584791,4	144424,76	9,74	RF	10,86	4,08	0,1	6,3	8,3	Ej mätt	6,6	
6147A74	1979-06-12	2014-09-22	6585280,3	145447,34	17,49	RF	18,47	11,7	0,1	11,8	17	13,5	12,5	stora svängningar
6147C36	1976-02-03	2014-09-22	6585004,2	145370,58	10,43	RF	11,52	2,27	0,1	6,8	9,5	7,35	7	
6243B176	1979-10-10	2013-09-12	6584546,6	139694,65	30,11	RF	30,11	20,8	0,1	24,5	26,6	Ej mätt	24,5	
6243D63	1971-04-08	2008-08-29	6583764,3	139801,63	20,69	RF	21,45	5,68	0,1	17,6	20	Ej mätt	18,7	
6243D90	1979-05-04	2013-09-12	6584084,8	140296,36	27,74	RF	29,01	20,78	0,1	26,4	27,1	Ej mätt	26,5	
6244A194	1975-12-02	2005-11-11	6585258,7	141048,02	23,13	RF	24,47	14,05	0,1	20,9	22,8	Ej mätt	21	
6244B185	1979-05-17	2008-09-22	6584586,9	141613,92	27,5	RF	28,62	18,54	0,1	25,6	28,7	Ej mätt	25,7	
6244C67	1979-05-17	2006-03-01	6583736	141072,66	24,75	RF	25,92	16,56	0,1	20	22,5	Ej mätt	20,4	
6244D195	1979-10-16	2013-09-12	6583879,1	141814,54	22	RF	22,96	9,49	0,1	17,8	19,2	Ej mätt	18,1	
6245A529	1979-08-22	2014-09-30	6584401,8	142614,09	17,96	RF	18,96	1,1	0,1	15,9	17,4	16,96	16	
6245A560	1985-09-25	2005-07-20	6584508,3	142093	25,24	RF	26,54	19,06	0,1	21,6	23,1	Ej mätt	21,7	
6245B90	1969-12-18	2014-09-30	6584646	142892,88	19,24	RF	20,48	1,18	0,1	16,5	19,2	17,91	17,5	
6245B96	1975-11-17	2014-09-30	6584440,2	143108,06	23,05	RF	24,08	12,28	0,1	17,5	21,1	19,2	18,1	stora svängningar
6245B97	1975-11-17	2014-09-30	6584380,4	143309,11	19,66	RF	20,71	11,01	0,1	16,4	18,6	17,72	16,8	
6245C189	1974-11-12	2008-09-22	6584124,8	142220,66	20,5	RF	21,89	14,99	0,1	18,2	20	Ej mätt	18,4	
6245C211	1979-05-22	2008-09-22	6584014,5	142320,43	17,53	RF	18,75	9,88	0,1	16	17	Ej mätt	16,1	
6245C48	1958-05-05	2008-09-22	6583807,5	142290,61	17,4	RF	18,48	0	0,1	15,5	18,5	Ej mätt	15,7	
6245D166	1975-12-16	2013-09-12	6584140,1	142939,32	17,92	RF	18,98	9,86	0,1	15,4	16,5	Ej mätt	15,5	
62A42	1975-12-22	2013-09-16	6578176,9	147356,52	5,04	RF	6,02	-13,65	0,1	1,1	2,7	Ej mätt	1,2	
62D9	1979-06-15	2013-09-16	6578105,4	148001,59	14,45	RF	15,39	9,21	0,1	11,5	13,3	Ej mätt	12	
6344B183	1976-10-18	2013-09-12	6583357,6	141266,99	23,19	RF	24,02	15,02	0,1	18,1	22,5	Ej mätt	19	stora svängningar
6344B185	1979-05-17	2008-09-22	6583153,1	141645,29	17,58	RF	18,71	6,73	0,1	15,6	17,1	Ej mätt	16,1	
6345B275	1976-10-20	2014-09-30	6583448,5	143414,92	18,25	RF	19,04	6,89	0,1	15	17,8	16,06	15,2	
6345B276	1976-10-25	2014-09-30	6583242	142898,1	22,25	RF	23,14	9,12	0,1	17,8	19,8	19,02	18	
6345B289	1980-09-22	2014-09-30	6583534,2	143084,85	21,37	RF	22,44	11,24	0,1	18,5	20,7	19,79	18,8	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
6345C172	1976-10-26	2013-09-12	6582935,7	142499,36	21,83	RF	22,67	12,83	0,1	15,6	20,2	Ej mätt	16,5	stora svängningar
6345C47	1958-09-20	2007-02-20	6583134,4	142132,19	16,66	RF	17,89	6,84	0,1	12,8	17	Ej mätt	13,4	
6345D288	1958-05-05	2014-09-30	6582711,9	142799,56	15,04	RF	14,84	8,09	0,1	11,6	14,9	12,59	11,8	
6345D417	1976-10-25	2014-05-30	6582967,3	143231,34	13,27	RF	14,09	0,04	0,1	10,2	12,3	Ej mätt	11,2	
63D109	1981-01-20	2013-09-17	6577731	149833,92	2,08	RF	3,21	-3,85	0	0,2	1,3	Ej mätt	0,3	
64C55	1978-06-30	2013-09-17	6577786,3	150128,88	2,61	RF	3,66	-9,54	0	0,7	2,4	Ej mätt	1,1	
64C57	1981-01-20	2011-09-14	6577821,7	150631,85	3,44	RF	4,54	-2,92	0	1,4	2,4	Ej mätt	1,5	
65C215	1956-08-24	2008-12-01	6577887,7	151899,1	10,73	RF	10,51	3,51	0	3,7	8,4	Ej mätt	6,3	stigande trend sedan 1970-talet
65C529	1975-11-27	2013-09-17	6578070,1	151792,24	14,36	RF	14,2	7,4	0	9,4	10,9	Ej mätt	9,9	
65D183	1975-08-21	2008-04-30	6577940,9	152913,46	21,01	RF	20,85	12,85	0	15,9	18,4	Ej mätt	16	
65D203	1977-05-09	2013-09-17	6577722,3	152393,75	10,9	RF	11,78	1,02	0,1	3,7	5,7	Ej mätt	3,9	
66A370	1977-03-29	2008-04-30	6578187,1	153406,55	20,11	RF	20,02	15,28	0,1	15,4	16,7	Ej mätt	15,6	lägstanivå senast 2008
66A371	1977-03-22	2008-04-30	6578170,1	153423,56	19,32	RF	19,23	15,47	0,1	15,2	16,6	Ej mätt	15,6	lägstanivå senast 2008
66A372	1977-03-24	2008-04-30	6578176,2	153446,56	19,53	RF	19,43	15,37	0,1	15,2	16,5	Ej mätt	15,5	
66A373	1977-03-22	2008-04-29	6578185,2	153485,55	19,74	RF	19,64	15,85	0,1	15,8	17	Ej mätt	15,9	
66A374	1977-03-22	2007-05-28	6578168,2	153502,57	19,78	RF	19,69	15,37	0,1	15	16,3	Ej mätt	15,5	
66A376	1977-03-22	2008-04-30	6578177,1	153607,06	20,56	RF	20,45	15,62	0,1	15,5	16,4	Ej mätt	15,5	
66B407	1978-10-23	2008-09-12	6578615	153959,18	1,65	RF	1,56	-0,91	0,1	0	0,7	Ej mätt	0,1	
66B409	1978-10-17	2008-09-12	6578598,1	154103,3	2,82	RF	2,7	0	0,1	-0,3	0,3	Ej mätt	-0,1	
66B411	1978-10-12	2008-09-12	6578587,2	154225,81	2,16	RF	2,06	-1,15	0,1	-0,7	0,3	Ej mätt	-0,5	
66B432	1980-03-19	2001-10-22	6578629,5	153932,37	1,6	RF	1,57	-1	0	-0,7	0,3	Ej mätt	-0,5	
66B519	1982-10-15	2002-07-17	6578273,7	154078,48	3,53	RF	4,74	0	0	-0,2	0,8	Ej mätt	0	
66C233	1956-08-17	2008-06-17	6578094	153197,73	19,43	RF	19,1	10,1	0,1	14,3	15,9	Ej mätt	14,8	
66C258	1956-09-06	2004-08-04	6578003,8	153172,01	18,18	RF	17,98	0,66	0	12,4	18	Ej mätt	14,1	två toppar 1987-88 och 1998 ned, ca 0,8 m
66C259	1956-09-11	2008-04-29	6578062,9	153402,84	19,55	RF	19,41	6,21	0,1	11,7	16,2	Ej mätt	12,4	
66C260	1956-07-31	2008-04-29	6578058	153587,77	20,34	RF	21,59	11,89	0,1	11,9	15,7	Ej mätt	12,4	
66C646	1977-04-22	2008-04-30	6578057,1	153139,06	19,17	RF	19,08	13,95	0,1	15,4	16	Ej mätt	15,5	
66C650	1977-04-14	2004-08-04	6578095	153205,63	19,17	RF	19,04	14,14	0,1	15,1	15,7	Ej mätt	15,2	
66C652	1977-03-22	2008-04-30	6578128,1	153342,6	19,41	RF	19,31	15,47	0,1	15,5	16,2	Ej mätt	15,5	
66C653	1977-03-29	2008-06-17	6578153,1	153346,58	19,12	RF	19,05	15,31	0,1	-0,1	16,3	Ej mätt	15,3	
66C654	1977-03-07	2008-06-17	6578139,1	153382,59	19,24	RF	19,17	15,45	0,1	-0,1	16,7	Ej mätt	15,4	
66C655	1977-04-28	2008-04-30	6578118,1	153414,61	19,3	RF	19,21	15,91	0,1	15,9	16,8	Ej mätt	16	
66C656	1977-02-23	2006-12-13	6578079,1	153395,64	19,46	RF	19,37	15,73	0,1	15,6	16,9	Ej mätt	15,7	
66C658	1977-03-22	2008-04-30	6578063,1	153401,66	19,55	RF	19,42	14,98	0,1	14,9	17	Ej mätt	15	
66C659	1977-04-21	2008-06-18	6578051,1	153355,67	19,25	RF	19,15	14,47	0	14,4	15,5	Ej mätt	14,5	
66C742	1982-10-22	2008-04-30	6578125,1	153330,6	19,36	RÖ	19,27	15,19	0	14,9	16	Ej mätt	15,4	
66D767	1971-05-07	2002-11-28	6577809,5	154485,58	26,74	RF	26,66	8,21	0,1	15,8	26,7	Ej mätt	15,8	täppt 2002, 10 m upp?

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
66D780	1974-10-07	2013-09-17	6577777	154286,91	25,06	RF	24,81	9,81	0,1	12,6	14,4	Ej mätt	12,7	
66D781	1975-03-12	2013-09-17	6577712,6	154377,47	24,9	RF	24,8	12,5	0,1	14,6	17	Ej mätt	14,8	ned, 1,5 m 1980 => 2003
66D783U	1975-09-29	2011-09-26	6577814,7	154086,78	21,14	RF	21,09	6,89	0,1	-0,1	10,2	Ej mätt	9,1	
73B83	1978-06-30	2013-09-17	6577345,8	149609,26	3,93	RF	4,95	-4,05	0	1,4	4	Ej mätt	1,5	
73D103	1958-09-09	2013-09-17	6576727,8	149576,79	16,9	RF	16,8	9,7	0	13,4	15,1	Ej mätt	14	
74C170	1973-10-18	2013-09-18	6576694,1	149952,83	24,24	RF	24,17	18,14	0	21,3	21,9	Ej mätt	21,4	
75B109	1984-01-19	2008-04-30	6577644,9	152992,52	21,32	RF	22,45	13,27	0	13,2	14,8	Ej mätt	13,3	
75B86	1977-05-17	2013-09-18	6577297,6	152756,32	10,9	RF	11,78	5,02	0,1	0,8	8,8	Ej mätt	7,1	
76B444	1969-06-23	2004-09-30	6577375,6	153899,26	22,87	RF	23,74	7,23	0,1	13,5	17,1	Ej mätt	14	
76B489	1964-06-10	2004-10-02	6577385,9	154275,25	23	RF	24,01	9,3	0,1	13,1	24	Ej mätt	13,6	
76B490	1964-06-10	2005-10-31	6577276,9	154295,34	22,33	RF	22,21	13,2	0,1	13,3	22,2	Ej mätt	15	
76B574	1971-08-26	2014-09-30	6577429,2	154683,21	21,63	RF	21,34	10,34	0,1	13,7	18,2	14,77	14,1	
76B581	1974-06-20	2004-09-30	6577376,6	153975,26	22,01	RF	23,31	8,95	0,1	14,5	16,6	Ej mätt	15	
76B582	1974-06-05	2004-10-05	6577268,9	154325,35	22,43	RF	22,37	15,12	0,1	15,2	17,9	Ej mätt	15,3	
76B584	1974-06-07	2008-09-08	6577353	154438,28	22,87	RF	22,8	14,94	0,1	15,4	16,8	Ej mätt	15,6	
76B586	1974-06-10	2014-09-30	6577220,1	154587,4	20,49	RF	20,4	6,74	0,1	13	15,2	14,6	13,4	
76B587	1974-04-23	2004-10-01	6577169,2	154618,44	19,61	RF	19,57	3,23	0,1	12,8	14,6	Ej mätt	13,1	
76B588	1974-10-04	2014-09-30	6577392	154400,24	22,94	RF	22,67	3,97	0,1	13,1	15,2	14,55	13,4	
76B589	1974-10-04	1997-10-07	6577374,1	154523,26	22,55	RF	22,43	7,93	0,1	13,5	22,5	Ej mätt	13,6	
76B590	1974-10-04	2002-02-24	6577415,9	154341,22	23,26	RF	22,95	0	0,1	13,1	23	Ej mätt	13,3	
76B701	1976-03-26	2003-04-04	6577614,2	154685,05	26,29	RF	26,18	15,79	0,1	20	22,5	Ej mätt	20	ned, ca 1,2 m
76B702	1976-03-19	2004-10-05	6577463,9	154270,18	23,24	RF	23,16	14,8	0,1	14,8	17,6	Ej mätt	14,8	
76B703	1976-03-24	2004-10-03	6577386,9	154300,25	22,91	RF	22,8	14,62	0,1	16	16,9	Ej mätt	16,2	
76B710	1977-01-24	2001-01-30	6577291,8	154166,33	16,45	RF	17,05	9,7	0,1	14	15,6	Ej mätt	14,5	
76B711	1977-01-24	2001-01-30	6577292,8	154166,33	16,45	RF	17,61	13,67	0,1	14,2	15,7	Ej mätt	14,6	
76BES6	1985-04-10	2014-09-30	6577312,2	154694,32	19,76	RF	19,64	7,34	0,1	12,8	14	13,89	13,1	
76BES7	1981-05-12	2014-10-13	6577547,2	154607,11	24,58	RÖ	24,49	16,51	0	18,4	21,2	19,24	18,6	ned, ca 1 m
76D252	1974-05-28	2011-09-26	6576947	154190,23	21,88	RF	21,78	12,46	0,1	12,1	15,3	Ej mätt	13	upp 1,5 m senast
76D253	1974-05-21	2013-09-18	6577019,2	154512,07	20,03	RF	19,99	15,06	0,1	15	16,8	Ej mätt	15,1	1 m upp senaste 5 mätn
76D254	1974-05-20	2013-09-18	6577019,4	154514,47	19,89	RF	19,92	9,36	0,1	13	14,6	Ej mätt	13,3	1 m upp senaste 3 mätn
76D344	1975-03-10	2012-09-25	6577044,6	154517,45	20,09	RF	20	14,3	0,1	14	16,7	Ej mätt	14,4	1,5 m upp senaste 5 mätn
76D380	1975-10-03	2003-03-31	6576876,1	154193,58	16,1	RF	17,35	6,55	0,1	12,3	13,5	Ej mätt	12,5	
76D645	1983-02-28	2011-09-23	6576751,2	154210,8	7,06	RF	7,96	0,96	0,1	1,4	2,6	Ej mätt	1,9	
76DES5	1985-04-09	2011-09-16	6577023,2	154636,57	18,35	RF	18,28	11,58	0,1	13,8	15,2	Ej mätt	14	
77A104	1971-08-27	2013-09-18	6577307,9	155502,82	10,45	RF	10,32	-3,86	0,1	4,3	6	Ej mätt	4,4	
77A127	1976-03-31	2013-09-18	6577623,5	154828,65	29,06	RF	28,96	19,58	0,1	20,7	23,4	Ej mätt	21	1 m ned på 1980-talet
77C75	1975-08-28	2013-09-18	6577127,2	154928,18	14,13	RF	14,09	3,48	0,1	8,5	9,2	Ej mätt	8,6	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord	Rör- typ	Topp- nivå	Spets- nivå	Filter- längd	Min- nivå	Max- nivå	GV-niva ny mätning	Larm- nivå	Anmärkning
77C76	1975-12-01	2011-09-16	6576838,6	154788,93	12,85	RF	13,66	7,68	0,1	8,1	10,8	Ej mätt	8,4	
82B38	1978-06-29	2008-09-02	6576214,4	148026,23	33,67	RF	34,7	27,5	0	31,5	33,2	Ej mätt	31,8	
87B156	1983-09-02	1998-08-04	6576257,4	156069,24	4,85	RF	5,88	-0,82	0,2	1,5	3,4	Ej mätt	1,9	
91D269	1971-06-09	2008-02-01	6574701,3	146675,54	31,48	RF	32,8	21,2	0	28,6	32,8	Ej mätt	29,5	upp 3 m 2008, avslutad
91D309	1978-06-29	2008-09-02	6574867,6	145941,39	31,01	RF	31,95	17,15	0	29,5	30,8	Ej mätt	29,9	
93D82	1984-01-18	2014-09-30	6575124,6	149350,19	32,83	RF	34,04	23,46	0	29,8	31,9	31,82	30,4	
94B66	1978-06-29	2013-09-19	6575609	150961,77	17,5	RF	18,54	7,14	0	15,2	16,5	Ej mätt	15,3	
95D402	1978-06-20	1998-07-03	6574828,8	152730,97	14,9	RF	15,38	-2,38	0,1	13,1	14,8	Ej mätt	13,2	
95D409	1978-06-21	1998-07-03	6574971,6	152874,41	15,02	RF	16,1	-3,35	0,1	12,4	14,4	Ej mätt	12,6	
97D343	1981-08-14	2013-09-19	6574845,4	156053,47	34,07	RF	35,05	26,92	0,1	31,9	33,6	Ej mätt	32	
98A171	1974-10-15	2014-09-08	6575404,6	156325,98	31,2	RF	32,2	24,16	0,1	25,9	29,1	28,14	27	
98A215O	1983-11-14	2011-09-08	6575499,7	156435,9	29,9	RF	29,77	27,94	0,1	27,7	29,9	TORR	27,9	
98A215U	1985-10-09	2014-09-08	6575499,7	156434,9	29,9	RF	29,75	18,12	0,1	26,7	28,3	27,45	27,2	
98A216O	2001-08-27	2001-08-27	6575480,7	156379,92	30,5	RF	31,77	29,23	0,1	29,2	29,3	Ej mätt	29,2	
98A216U	1984-11-22	2014-05-07	6575481,7	156379,92	30,54	RF	31,82	20,62	0,1	27,7	29,8	TORR	27,8	
98A219O	1985-03-20	2013-05-07	6575430,7	156428,96	30,95	RF	32,1	28,28	0,1	28,2	28,9	TORR	28,2	
98A219U	1984-11-22	2014-09-08	6575430,7	156427,96	30,91	RF	32,05	26,12	0	27,9	28,6	27,94	27,9	
98C183U	1976-02-27	2014-09-08	6574887,3	156372,23	31,71	RF	32,69	21,87	0,1	26	30,8	28,79	28	stora svängningar
EGA1199	1974-11-11	2013-09-20	6588517,3	145428,53	20,85	RF	22,15	13,68	0,1	17,4	19,5	Ej mätt	17,5	
EGA2003	1975-02-10	2013-09-20	6588582,1	145295,47	23,32	RF	24,36	18,01	0,1	18	21,1	Ej mätt	18	
EGA892	1971-08-17	2013-09-20	6588346,5	145276,39	19,41	RF	20,45	13,19	0,1	16,4	19,1	Ej mätt	17,2	
EGB511	1974-03-28	2006-03-14	6588401,7	146222,48	28,07	RF	29,07	18,67	0,1	26,3	28,4	Ej mätt	26,6	
EGD1122	1975-02-27	2013-09-20	6587793,3	146256,13	22,21	RF	23,22	14,42	0,1	18,6	20,9	Ej mätt	18,9	
EGD1256	1976-10-06	2013-09-20	6587874,2	146474,99	18,94	RF	20,17	11,67	0,1	16	17,5	Ej mätt	16,2	
EGD1264	1979-10-29	2013-09-20	6587688,1	146279,45	22,08	RF	23,21	9,65	0,1	18,6	20,7	Ej mätt	19,2	
EHA103	1974-02-25	2005-09-02	6588213,1	147067,74	20,58	RF	21,58	16,81	0,1	17,7	20	Ej mätt	18	
EHC616	1979-10-29	2000-08-02	6588105,9	147016,4	18,35	RF	19,47	8,62	0,1	16,3	18,2	Ej mätt	16,6	
EHC616A	2000-09-25	2006-09-22	6587949	147434,03	18,41	RF	19,36	8,48	0,1	16,7	17,3	Ej mätt	16,8	
EHC644	1983-03-28	2013-05-26	6587964	147433,02	33,61	RF	34,75	25,85	0,1	27,3	29,1	Ej mätt	27,5	
FGD623	1979-10-29	2008-09-18	6587058,2	146267,32	7,86	RF	8,92	-2,86	0,1	5,2	7,7	Ej mätt	5,8	
FHA97	1968-08-12	2013-09-20	6587290,5	146841,6	10,62	RF	11,54	2,6	0,1	3,1	10,3	Ej mätt	8	
GCC1011	1973-07-03	2013-09-10	6585724,8	139201,92	32,23	RF	33,4	27,15	0,1	29,6	32,1	Ej mätt	30,1	
GGA416	1975-01-27	2001-10-10	6586518	145425,97	10,13	RF	11,42	-1,34	0,1	2,6	9,7	Ej mätt	4	stora svängningar
GGC236	1982-10-15	2013-09-10	6585757,2	145378,93	8,53	RF	9,55	1,02	0,1	6,9	8,6	Ej mätt	7,2	
HGD84	1975-09-23	2013-09-11	6584930,1	146116,61	8,2	RF	9,22	-1,58	0,1	5,5	7,8	Ej mätt	5,9	

Bilaga 2_Funktionskontroller_GW_2014

Tabell, som visar rör med dålig funktion, skadade rör m.m

Grundvattenrör, funktionskontroller m m

Grundvattenrör	År							Anmärkning	
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008		
								ok = funktionskontroll utförd utan anmärkning	
								X = kommentar i anmärkningskolumn	
0:c-114			ok			ok			
0:b-200				ok					
0:b-93				ok		ok			
0:c-105							X	Röret är förstört	
0:c-115			ok						
0:d-29							X	Röret är förstört	
0:d-97				ok					
1:a-196				ok		ok			
1:c-152			ok						
1:c-190			ok		x			något dålig funktion -10	
1:c-191									
1:d-111				ok					
10:a-249			ok			ok			
10:a-81							X	Dålig funktion -08	
10:a-82			ok			x		Dålig funktion -09	
10:b-107				ok					
10:b-108				ok					
10:b-153					ok				
10:c-82									
10:d-100			ok		x	x		Fel rör mått	
103:b-71							X	Röret är förstört -08	
104:c-272				x		ok		Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
104:c-275							X	Röret är förstört -08	
104:c-294									
104:c-295							X	Röret är förstört -08	
105:a-59				ok		ok			
105:a-73				ok					
105:c-93				x	x	ok		Dålig funktion -10, -11	
105:c-96			x	x	ok			Dålig funktion -11, stopp i rör -12	
105:d-221				ok					
105:d-225						ok			
106:a-10								Mäts åter när mätningarna för S. Länken avslutas	
106:a-56								Mäts åter när mätningarna för S. Länken avslutas	
106:a-7								Mäts åter när mätningarna för S. Länken avslutas	
106:a-9								Mäts åter när mätningarna för S. Länken avslutas	
106:b-177		ok				ok			
106:b-188				x				lås uppbrutet -11	
106:b-206							X	Dålig funktion -08	
106:c-94						ok			
106:d-76			ok						
106:d-78		x	x		x			Röret kapat 46 cm -10, lock fastnat -12, borta 2013	
106:d-80					x	x		Röret kapat 2009, Borta 2010	
107:c-37									
107:d-1							X	Dålig funktion -08	
107:d-2		ok	x			ok		lås borta -12	
107:d-41							X	Dålig funktion -08	
107:d-43							X	Dålig funktion -08	

107:d-56								
107:d-57						ok		
107:d-63			ok			ok		
108:a-155								
108:a-156			ok			ok		
108:c-104								
108:c-82						ok		
11:a-148				ok				
11:d-21							X	Röret är förstört -08
11:d-43					x			Hinder, upplag -09
113:b-9					x	x		Dålig funktion 09, Borta -10
114:b-426				x		ok		Röret skadat, lutar -11
114:d-362							X	Röret är förstört -08
114:d-385			ok					
115:a-307							X	Röret är förstört -08
115:a-308				ok		ok		
115:a-310				ok				
115:b-250								
115:b-251								
116:a-215				ok		ok		
116:b-27				x				Dålig funktion -11
116:b-28					ok			
116:c-141				ok				
116:d-104				ok		ok		
117:b-7				x		ok		Skadat, lutar, Lås borta -11
117:c-112			ok			ok		
117:c-143				x	ok			Skadat
117:c-145					ok			
117:c-146				x	ok			Lås uppbrutet -11
118:a-103			ok			ok		
118:a-118				ok				
118:a-95			ok					
118:b-179							X	Dålig funktion -08
118:b-226			ok			ok		
118:c-107			ok			ok		
118:c-76				x				Borta enligt Miljöförvaltningen 2011
12:a-76						x		Borta, nybygge -09
12:a-79						x		Borta, nybygge -09
12:c-100				x				Borta, nybygge -11
12:c-101			ok					
124:a-61				x		x		Överfyllt -09, Borta -11
124:b-84				x			X	Dålig funktion -08, -11
124:b-87				x		x		Dålig funktion -09, -11
125:d-149							X	Röret är förstört -08
125:d-150				x		ok		Borta, nybygge -11
126:a-259		x		x				Nybyggnation pågår, borta 2013
126:c-194						ok		
126:c-211				ok				
126:d-174				ok				
126:d-178				ok		ok		
127:d-420				x				Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011
127:d-57				x				Lås uppbrutet -11
128:a-76				x		ok		Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011
134:b-140				ok		ok		
134:b-155				ok				skadat 2013
135:a-171				x		ok		Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011
135:a-172							X	Röret är förstört -08
135:a-183				ok				
136:b-60							X	Röret är förstört -08
136:b-60a				ok				

136:c-53				x			Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
136:d-12				ok		ok		
137:c-80								
137:d-170				x		ok	Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
146:a-116				ok				
146:a-118						X	Röret är förstört -08	
146:d-14				ok				
146:d-22				ok		ok		
147:b-161						X	Röret är förstört -08	
147:c-124						X	Röret är förstört -08	
147:c-125				x		ok	Röret förstört enligt Miljöförvaltningen 2011	
147:d-115						X	Dålig funktion -08	
148:a-18				x		ok	Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
157:a-139				x		ok	Borta enligt Miljöförvaltningen 2011	
167:b-43								
167:b-44				ok				
20:a-67			ok		ok			
20:b-56			ok					
20:b-62		x			ok		lås fastnat 2013	
20:c-78				ok				
20:d-94				ok				
20:d-95						X	Röret är förstört -08	
21:a-33								
21:c-24				x			Dålig funktion -11	
21:c-25			ok		ok			
21:c-30			x	ok			löst fastrostat -12	
22:a-192				ok				
30:a-261								
30:a-301				ok				
30:a-302				ok				
30:b-48					ok			
30:b-49				x		ok	Dålig funktion -11	
30:c-129				x		ok	Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
30:c-143				x			Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
30:d-86			ok		ok			
31:a-22			ok		ok			
31:c-541				ok				
32:b-123								
32:c-181				ok				
32:d-423		x		ok			lås skadat 2013	
35:b-247								
35:c-223								
35:c-322								
35:c-323								
35:c-324								
35:c-325								
35:c-347		x			ok		stopp i rör?	
35:d-442								
35:d-443								
35:d-444								
35:d-447								
35:d-448								
36:c-387					ok	X	Röret är förstört -08	
36:c-388					ok	ok		
36:d-158		ok						
36:d-160		ok						
36:d-207						X	Dålig funktion -08	
36:d-208								
36:d-57					ok			
37:a-266								

37:c-253		x			ok	ok	fel nivå ökrör ?	
37:c-257					ok	ok		
37:c-292								
37:d-135								
37:d-136		ok						
40:a-29				ok				
40:d-46		x		x			Dålig funktion -11, skadat 2013	
41:b-534			x		x		Dålig funktion -10, -12	
41:b-549								
41:c-60					x		Raserat, upplag -10	
41:c-80						x	Huv fastrostad -09	
41:d-447								
41:d-451			ok		ok			
42:a-203							X Röret är förstört -08	
42:a-240			ok		ok			
42:b-13							X Röret är förstört -08	
42:b-14				x			Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
42:d-107				x	ok		Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
44:a-181						x	Borta, nybygge -09	
44:c-895				x			Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
44:c-896								
45:a-872				x			Torr 8,1 m enligt Miljöförvaltningen 2011	
45:b-161								
45:b-164								
45:c-331								
45:c-417							X Dålig funktion -08	
45:c-531								
45:c-532								
45:d-570								
45:d-572								
45:d-632								
45:d-808								
46:a-546							X Dålig funktion -08	
46:a-548								
46:a-551					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:a-625							X Röret är förstört -08	
46:b-218							X Röret är förstört -08	
46:b-219							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-222					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-302				x		x	Hinder -09, byggbod -11, Mätning Citylink fr.o.m 2013	
46:b-323							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-324							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-331			x				lock fastnat -12, Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-413							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-433							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-434			x			ok	lock fastnat -12, Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-435							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-438					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-439					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-446							Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-447					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:b-518					ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
46:c- 1290							X Dålig funktion -088	
46:c- 1291								
46:c- 1907								
46:c- 1984								
46:c- 1999							X Dålig funktion -08	
46:c- 2047								
46:c- 2048								
46:c- 2102								

46:c- 2113								
46:d-370						x		Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-372								
46:d-465							X	Röret är förstört -08
46:d-665				x		x		Brunnen vattenfylld -09, -11
46:d-677							X	Dålig funktion -08
46:d-678								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-679						x		VA-arbeten -09, Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-681					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-940								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-941				x				Hinder, VA-arbeten -11, Mätning Citylink fr. o. m 2013
46:d-942							X	Dålig funktion -08
46:d-958								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-960			x		ok			Hinder vägarbete -12, Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-961								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-981					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-991					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-992					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-995			x					lock fastnat -12, Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-996								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
46:d-997							X	Röret är förstört -08
47:a-182						ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013
47:a-261				x	ok			Brunnen vattenfylld -11
47:a-352								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
47:a-374					ok			
47:a-535					ok			
47:a-538					ok			
47:b-62								
47:b-64				ok				
47:c-21						ok		
47:c-59								
47:d-13								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
47:d-14								Mätning av Citylink fr. o. m 2013
51:a-62								
51:b-63				ok				
51:d-10			ok			ok		
51:d-27			x					skadat -12
52:b-15				ok				
52:d-26				ok				
52:d-7				x				Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011
53:a-6			x	x				Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011, -12
53:c-21				ok				
54:b1082						x		Borta, nybygge -09
54:b1083							X	Dålig funktion -08
54:b1085a								
55:b-1008								
55:b-1219								
55:b-1284								
55:b-1285								
55:b-847								
56:a-2465							X	Röret är förstört -08
56:b-333								
56:b-334								
56:b-819								
56:c-937								
56:c-938								
56:d-88								
56:d-89								
56:d-90								
56:d-91								

66:b-407									
66:b-409									
66:b-411									
66:b-432							X	Röret är förstört -08	
66:b-519							X	Röret är förstört -08	
66:c-233									
66:c-258							X	Röret är förstört -08	
66:c-259									
66:c-260									
66:c-646									
66:c-650									
66:c-652									
66:c-653									
66:c-654									
66:c-655									
66:c-656									
66:c-658									
66:c-659									
66:c-742									
66:d-767						x		Röret är blockerat -08	
66:d-780						x		Dålig funktion -09	
66:d-781									
66:d-783								stopp i rör?	
73:b-83				ok		ok			
73:d-103									
74:c-170									
75:b-109						ok			
75:b-86									
76:b-444									
76:b-489									
76:b-490									
76:b-574					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:b-581									
76:b-582									
76:b-584									
76:b-586								Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:b-587							X	Röret är förstört -08	
76:b-588								Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:b-589							X	Röret är förstört -08	
76:b-590							X	Röret är förstört -08	
76:b-701							X	Röret är förstört -08	
76:b-702									
76:b-703									
76:b-710							x	Röret är blockerat -08	
76:b-711							x	Röret är blockerat -08	
76:b-ES6								Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:b-ES7						ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:d-252					ok			stopp i rör?	
76:d-253					ok	ok			
76:d-254				ok					
76:d-344					ok			Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:d-380							X	Röret är förstört	
76:d-645								Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
76:d-ES5						ok		Mätning av Citylink fr. o. m 2013	
77:a-104				x				Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
77:a-127									
77:c-75				x		ok		Dålig funktion enligt Miljöförvaltningen 2011	
77:c-76		x		x				Dålig funktion enligt Miljöförv 2011, hinder 2013	
82:b-38						x		Skadat, lutar, lock borta -09	
87:b-156				x				Mäts åter när mätn för S. Länken avslutas, Borta -11	

[illegible]

Bilaga 3_Peglar_2013-2015

Tabell med sammanställning av mätvärden för sättningspegel.

Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	X-koord	Y-koord	Z-koord (markyta)	Pegel typ	Noll- avläsning	Senaste avläsning	Total sättning (mm)	Total sättnings- hastighet (mm/år)	Anmärkning
105C608P	1976-07-26	2011-05-11	6573817,94	152063,34	23,50	MP	-3,5	-90,5	87,0	2,5	
105D221P	1976-07-26	2013-05-28	6573942,58	152807,23	30,20	MP	-22,0	-24,4	2,3	0,1	
106A54P	1977-07-06	2013-05-02	6574516,11	153406,74	15,47	MP	-3,5	-40,4	36,9	1,0	
106A55P	1977-08-29	2013-09-16	6574470,43	153781,78	16,57	MP	-28,4	-40,5	12,2	0,3	
107D182P	1974-07-30	2013-05-02	6573762,56	156237,41	33,40	MP	-30,3	-192,4	162,1	4,2	
107D185	1984-02-29	2013-09-16	6573768,62	156303,40	33,20	DB	-22,9	-59,9	37,0	1,3	
107D186P	1974-05-15	2011-05-05	6573768,62	156304,40	33,20	MP	-13,4	-73,5	60,1	1,6	
107D1P	1977-09-26	2013-05-28	6573841,21	155834,34	33,60	DB	-18,4	-99,9	81,4	2,3	
107D201P	1974-04-16	1998-09-21	6573849,38	156030,33	33,50	MP	-12,3	-129,0	116,7	4,8	
107D43P	1977-09-26	2013-05-02	6573786,44	156094,39	33,00	MP	-23,5	-55,5	32,0	0,9	
107D54P	1971-12-07	2013-05-02	6573911,28	155918,28	33,60	MP	-28,5	-90,7	62,2	1,5	
107D56P	1971-12-07	2013-05-02	6573869,60	156278,31	34,30	MP	-4,5	-232,7	228,2	5,5	
108C153P	1980-07-10	2013-05-02	6573705,91	156639,46	32,90	MP	-38,8	-71,5	32,7	1,0	
108C99P	1977-12-12	2013-05-02	6573663,79	156506,50	33,04	MP	-35,7	-48,4	12,7	0,4	
114A284P	1973-10-31	2001-11-15	6573599,32	150206,51	23,00	MP	-7,8	-51,0	43,2	1,5	
114B426P	1983-01-20	2011-05-11	6573224,83	150789,84	20,00	MP	-14,4	-147,3	132,9	4,7	
114B428P	1983-01-20	2001-10-17	6573224,83	150789,84	19,98	MP	-11,2	-54,6	43,4	2,3	
114B429P	1983-01-20	2013-05-10	6573555,11	151118,56	19,11	MP	-4,3	-39,4	35,2	1,2	
114B431P	1983-01-20	2013-05-10	6573554,11	151118,56	19,20	MP	-23,7	-31,3	7,6	0,2	
117B9P	1977-12-12	2013-05-02	6573654,59	156271,50	1,00	MP	-31,8	-158,2	126,4	3,6	
117C147P	1977-12-28	2014-05-08	6572692,76	155325,33	5,00	MP	-3,8	-3,2	-0,6	0,0	
118A118P	1977-12-12	2013-05-02	6573560,08	156835,59	33,30	MP	-23,7	-32,5	8,8	0,2	
118A124P	1977-12-12	2013-05-02	6573424,92	156659,70	33,50	MP	-21,4	-27,7	6,3	0,2	
119C32P	1981-06-25	2013-05-02	6573032,16	158087,05	0,00	MP	-37,4	-71,5	34,1	1,1	
129C107P	1978-04-25	2011-05-05	6572062,62	158617,90	23,50	MP	-16,6	-188,9	172,3	5,2	
129C86P	1978-04-25	2008-08-22	6572065,62	158621,90	23,40	MP	-10,9	-38,2	27,3	0,9	
135A184N	1983-12-07	2013-05-02	6571444,50	151574,39	0,00	MP	-27,4	-217,3	189,9	6,5	
20D95P	1980-06-16	2013-05-26	6582072,37	144451,12	11,96	MP	-42,9	-142,6	99,8	3,0	
30A302P	1979-06-14	2013-05-28	6581525,92	143936,60	17,50	MP	-12,3	-18,3	5,9	0,2	
41B534AP	1978-04-04	2013-05-28	6580184,88	146207,77	4,20	MP	0,0	-371,3	371,3	10,6	
41B549AP	1978-06-29	2014-05-08	6580413,10	146451,58	4,23	MP	-3,8	-84,2	80,4	2,2	
41D476P	1975-02-14	2013-05-28	6579847,80	146109,07	5,00	MP	-5,2	-195,3	190,1	5,0	
41D531P	1976-11-26	2013-05-28	6580018,73	146027,92	6,70	MP	-20,9	-81,8	60,9	1,7	
5846212P	1975-10-15	2008-08-22	6587891,50	144571,07	11,09	DB	-28,6	-36,5	7,9	0,2	
5846215P	1978-04-20	2008-08-22	6588009,97	143952,96	13,88	DB	-30,5	-62,1	31,5	1,0	
5846216P	1975-10-15	2001-05-29	6587957,11	144116,01	11,72	DB	-27,1	-55,5	28,3	1,1	
59481592	1979-08-31	2014-05-08	6587379,50	146868,52	10,73	MP	-26,6	-267,3	240,7	6,9	
62A42P	1975-12-23	2015-04-03	6578176,87	147352,52	4,93	MP	-42,8	-226,6	183,8	4,7	
62A46P	1976-07-12	2015-04-03	6578179,90	147388,52	5,20	MP	-26,7	-51,7	25,0	0,6	

Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	X-koord	Y-koord	Z-koord (markyta)	Pegel typ	Noll- avläsning	Senaste avläsning	Total sättning (mm)	Total sättnings- hastighet (mm/år)	Anmärkning
62A47P	1976-07-12	2015-04-03	6578179,90	147388,52	5,20	MP	-33,2	-189,0	155,9	4,0	avtagande under senare år
62A48P	1976-07-12	2015-04-03	6578178,90	147388,52	5,20	MP	-15,2	-106,4	91,2	2,4	
62A79P	1976-10-19	2015-04-03	6578180,90	147389,52	5,20	MP	-40,1	-156,5	116,4	3,0	avtagande under senare år
6345275P	1979-07-16	2013-05-02	6583447,48	143415,92	18,30	MP	-29,4	-62,2	32,9	1,0	
74C170P	1973-10-26	2013-05-02	6576693,12	149952,83	24,24	MP	-37,0	-42,5	5,5	0,1	
92B137P	1973-07-23	2014-05-08	6575207,07	147599,10	34,60	MP	-12,1	-51,8	39,7	1,0	
93B145P	1973-07-09	2008-08-22	6575565,67	149445,80	31,10	MP	-41,1	-205,3	164,3	4,7	
95D364AP	1978-02-27	2013-05-02	6574957,76	152999,35	15,16	MP	-21,6	-115,1	93,5	2,7	ökande sättning under senare år
95D402P	1978-04-21	1998-05-18	6574828,52	152731,46	14,90	MP	-44,0	-0,5	-43,4		
95D409AP	1978-02-27	1998-04-01	6574971,65	152874,34	15,02	MP	-22,8	-61,6	38,8	1,9	
96A199P	1974-02-04	1998-07-22	6575267,28	153602,09	31,10	MP	-11,6	-12,8	1,3	0,1	
96C98P	1974-02-04	1998-07-22	6575129,42	153767,21	29,13	MP	-29,7	-30,4	0,8	0,0	
98A215P	1983-06-20	2001-08-29	6575499,74	156435,90	29,90	MP	-35,5	-133,2	97,7	5,4	
SOLH143	1983-02-10	2008-09-24	6585202,19	143075,40	14,50	MP	-5,7	-88,0	82,3	3,2	

Bilaga 4_Dubbar GamlaStan_2014

Tabell med sammanställning av sättningsmätningarna i Gamla Stan.

Gamla Stan - avvägning av sättningsdubbar					
Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
ACHILLES	ACJW153	1979-05-01	2012-10-16	4,114	7
ACHILLES	ACJW154	1979-05-01	2013-10-01	3,394	6
ACHILLES	ACJW37	1979-05-01	2013-10-01	3,09	14,8
ACHILLES	ACJW38	1979-05-01	1992-05-01	2,867	28
ACHILLES	ACJW39	1979-05-01	2013-10-01	2,656	17,6
ACHILLES	ACJW49	1979-05-01	2013-10-01	2,753	17,8
ACHILLES	ACSTA142	1979-05-01	2013-10-01	4,983	4
ACHILLES	ACSTA143	1979-05-01	1992-05-01	4,658	17
ACHILLES	ACSTA144	1979-05-01	2013-10-01	4,551	2
ACHILLES	ACSTA4A	1979-05-01	2013-10-01	3,602	17
AEOLUS	AEBS1	1979-05-01	2013-10-18	4,112	9,7
AEOLUS	AEBS10	1979-05-01	2013-10-18	7,191	2,2
AEOLUS	AEBS11	1979-05-01	2013-10-18	7,168	5
AEOLUS	AEBS12	1979-05-01	2013-10-18	6,164	6,3
AEOLUS	AEBS13	1979-05-01	2013-10-18	5,361	7,9
AEOLUS	AEBS15	1979-05-01	2013-10-18	4,632	8,3
AEOLUS	AEBS16	1979-05-01	2013-10-18	5,15	5,7
AEOLUS	AEBS17	1979-05-01	2013-10-18	5,583	4,5
AEOLUS	AEBS18	1979-05-01	2013-10-18	4,458	10,3
AEOLUS	AEBS19	1979-05-01	2013-10-18	4,087	12,5
AEOLUS	AEBS20	1979-05-01	2013-10-18	3,906	12,3
AEOLUS	AEBS21	1979-05-01	2013-10-18	3,885	12,5
AEOLUS	AEBS23	1979-05-01	2013-10-18	4,056	11,2
AEOLUS	AEJW833	1979-05-01	2013-10-18	3,762	11
AESULAPIUS	AAJW382	1979-05-01	1983-10-01	14,557	1
AESULAPIUS	AAJW383	1979-05-01	1983-10-01	13,713	5
AESULAPIUS	AAJW384	1979-05-01	1983-10-01	11,755	1
AGLARUS	AGBS10	1979-05-01	1983-10-01	6,801	1
AGLARUS	AGBS11	1979-05-01	1983-10-01	7,42	0
AGLARUS	AGBS4	1979-05-01	1983-10-01	5,352	1
AGLARUS	AGBS9	1979-05-01	1983-10-01	6,105	1
AJAX	AJJW385	1979-05-01	2004-10-01	14,704	2
AJAX	AJJW386	1979-05-01	2004-10-01	14,195	1
AJAX	AJJW388	1979-05-01	2004-10-01	13,348	22
AJAX	AJJW389	1979-05-01	1982-05-01	12,97	1
AJAX	AJJW390	1979-05-01	2004-10-01	13,429	5
AJAX	AJJW391	1979-05-01	2004-10-01	14,602	1
AJAX	AJJW392	1979-05-01	2004-10-01	15,289	2
ALCMENE	ALJW453	1979-05-01	1992-05-01	6,027	21
ALCMENE	ALJW454	1979-05-01	1992-05-01	5,664	50
ALCMENE	ALJW455	1979-05-01	2009-10-29	5,347	92,2
ALCMENE	ALJW456	1979-05-01	2009-10-29	5,405	66,7
ALCMENE	ALJW457	1979-05-01	1992-05-01	5,875	0
ALCMENE	ALJW458	1979-05-01	2014-09-18	6,36	45,4
ALCMENE	ALJW459	1979-05-01	2014-09-18	6,306	3
ALCMENE	ALJW460	1979-05-01	2014-09-18	6,277	27,9
ALCMENE	ALJW616	1979-05-01	1992-05-01	5,53	56
ALCMENE	ALJW617	1979-05-01	2014-09-18	5,603	42,7
AMPHITRYON	AMJW461	1979-05-01	1983-10-01	8,091	0
AMPHITRYON	AMJW462	1979-05-01	2009-10-19	7,183	5
AMPHITRYON	AMJW463	1979-05-01	2014-09-18	6,688	13
AMPHITRYON	AMJW464	1979-05-01	2014-09-18	6,934	13

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
ANDROMEDA	ANJW313	1979-05-01	1983-10-01	12,473	1
ANDROMEDA	ANJW314	1979-05-01	1983-10-01	12,232	1
ANDROMEDA	ANJW315	1979-05-01	1992-05-01	12,314	4
ANDROMEDA	ANJW316	1979-05-01	1983-10-01	12,921	0
ANDROMEDA	ANJW317	1979-05-01	1983-10-01	14,271	0
APOLLO	APAIB24	1979-05-01	2014-09-23	2,506	69
APOLLO	APAIB25	1979-05-01	2014-09-23	3,676	76
APOLLO	APAIB28	1979-05-01	2014-09-23	6,429	20,7
APOLLO	APAIB29	1979-05-01	1992-05-01	3,98	35
APOLLO	APAIB30	1979-05-01	2014-09-23	3,167	73
APOLLO	APAIB31	1979-05-01	2014-09-23	2,741	79,6
APOLLO	APAIB32	1979-05-01	2014-09-23	2,566	103,3
APOLLO	APAIB33	1979-05-01	2014-09-23	3,038	93
APOLLO	APAIB76	1979-05-01	2014-09-23	3,019	61
APOLLO	APAIB77	1979-05-01	2014-09-23	3,224	53
APOLLO	APAIB78	1979-05-01	2014-09-23	5,517	21
APOLLO	APAIB79	1979-05-01	2014-09-23	6,606	9,5
APOLLO	APAIB80	1979-05-01	2014-09-23	3,372	73
APOLLO	APAIB81	1979-05-01	2014-09-23	2,88	73
APOLLO	APAIB82	1979-05-01	2004-08-01	2,516	103
APOLLO	APAIB83	1979-05-01	2014-09-13	2,396	122,7
APOLLO	APCB01	2004-11-25	2008-03-07	3,056	6
APOLLO	APCB02	2004-11-25	2008-03-07	2,369	7
APOLLO	APHC01	2004-11-25	2008-03-07	1,5	7
APOLLO	APHC03	2004-11-25	2008-03-07	0,932	3
APOLLO	APHC07	2004-11-25	2008-03-07	1,879	13
APOLLO	APHC10	2004-11-25	2008-03-07	1,928	15
APOLLO	APHC11	2004-11-25	2008-03-07	0,879	7
APOLLO	APJW243	1979-05-01	2014-09-13	2,783	69
APOLLO	APJW244	1979-05-01	2014-09-13	3,923	81
APOLLO	APJW245	1979-05-01	2014-09-13	3,679	77,4
APOLLO	APJW246	1979-05-01	2014-09-13	3,246	65
APOLLO	APJW247	1979-05-01	2014-09-13	2,703	70
APOLLO	APJW795	1979-05-01	2014-09-13	6,108	14,4
APOLLO	APMB19	1979-05-01	1992-05-01	6,808	8
APOLLO	APS13	1979-05-01	2014-09-13	6,684	7,1
APOLLO	APS22	1979-05-01	2014-09-13	5,389	24,5
APOLLO	APS23	1979-05-01	2014-09-13	4,7	31,5
APOLLO	APS24	1979-05-01	2014-09-13	4,211	65,8
APOLLO	APS31	1979-05-01	2014-09-13	5,599	21
APOLLO	APS32	1979-05-01	2011-09-07	5,227	24,4
APOLLO	APS33	1979-05-01	2014-09-13	4,997	28,5
APOLLO	APS34	1979-05-01	2014-09-13	4,573	35,1
APOLLO	APS35	1979-05-01	2014-09-13	3,798	44,6
APOLLO	APS36	1979-05-01	2014-09-13	3,648	56,1
ARGUS	ARBS1	1979-05-01	2009-12-07	3,13	68
ARGUS	ARBS2	1979-05-01	2013-10-16	3,095	89,2
ARGUS	ARBS3	1979-05-01	2013-10-03	2,557	110,6
ARGUS	ARBS4	1979-05-01	2013-10-03	2,487	106,2
ARGUS	ARBS5	1979-05-01	2013-10-03	2,472	98,8
ARGUS	ARBS6	1979-05-01	2013-10-03	2,697	86,5
ARGUS	ARBS7	1979-05-01	2013-10-03	2,729	78,2
ARGUS	ARBS8	1979-05-01	2013-10-03	2,642	76

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
ARGUS	ARBS9	1979-05-01	2013-10-03	2,915	97,2
ARGUS	ARJW164	1979-05-01	2013-10-03	2,348	94,6
ARGUS	ARJW165	1979-05-01	2013-10-03	2,362	118,8
ARGUS	ARJW166	1979-05-01	2013-10-03	2,645	129,9
ARGUS	ARJW167	1979-05-01	2013-10-03	3,562	127,9
ARGUS	ARJW168	1979-05-01	2013-10-03	4,431	99,9
ARGUS	ARJW169	1979-05-01	2013-10-03	6,678	66,5
ARGUS	ARJW170	1979-05-01	1990-06-01	6,619	16
ARGUS	ARJW171	1979-05-01	2013-10-03	3,223	23,8
ARGUS	ARJW172	1979-05-01	2013-10-03	2,925	67,2
ARGUS	ARJW235	1979-05-01	2013-10-03	3,946	59
ARGUS	ARJW789	1979-10-01	2013-10-03	2,65	71,4
ATLAS	ATJW372	1979-05-01	1983-10-01	12,277	0
ATLAS	ATJW373	1979-05-01	1983-10-01	14,247	2
ATLAS	ATJW374	1979-05-01	1983-10-01	13,42	1
ATOMENA	AOBS1	1979-05-01	2012-10-01	4,273	171
ATOMENA	AOBS10	1979-05-01	2012-10-01	4,607	5
ATOMENA	AOBS11	1979-05-01	2012-10-01	4,488	6
ATOMENA	AOBS12	1979-05-01	2012-10-01	4,227	4
ATOMENA	AOBS13	1979-05-01	2012-10-01	4,189	6
ATOMENA	AOBS14	1979-05-01	2011-10-05	4,147	6
ATOMENA	AOBS15	1979-05-01	2012-10-01	4,137	7
ATOMENA	AOBS16	1979-05-01	2012-10-01	4,186	6
ATOMENA	AOBS17	1979-05-01	2012-10-01	4,126	6
ATOMENA	AOBS18	1979-05-01	2012-10-01	4,133	8
ATOMENA	AOBS19	1979-05-01	2012-10-01	4,861	786,4
ATOMENA	AOBS2	1979-05-01	2011-10-14	4,593	6
ATOMENA	AOBS20	1979-05-01	2012-10-01	4,631	737
ATOMENA	AOBS21	1979-05-01	2012-10-01	4,38	507,6
ATOMENA	AOBS22	1979-05-01	1983-10-01	4,188	1
ATOMENA	AOBS23	1979-05-01	1983-10-01	4,332	1
ATOMENA	AOBS24	1979-10-01	1983-10-01	4,303	1
ATOMENA	AOBS25	1979-05-01	1983-10-01	4,351	1
ATOMENA	AOBS26	1979-05-01	1983-10-01	4,849	1
ATOMENA	AOBS27	1979-05-01	1983-10-01	5,08	0
ATOMENA	AOBS28	1979-05-01	1983-10-01	5,072	1
ATOMENA	AOBS29	1979-05-01	1983-10-01	5,231	3
ATOMENA	AOBS3	1979-05-01	2011-10-05	4,833	5
ATOMENA	AOBS30	1979-05-01	1983-10-01	4,894	2
ATOMENA	AOBS4	1979-05-01	2011-10-05	4,981	7
ATOMENA	AOBS5	1979-05-01	2011-10-05	5,281	17,9
ATOMENA	AOBS6	1979-05-01	2011-10-05	5,479	10,6
ATOMENA	AOBS7	1979-05-01	2011-10-05	5,528	8,7
ATOMENA	AOBS8	1979-05-01	2011-10-05	5,47	10
ATOMENA	AOBS9	1980-05-01	2011-10-05	4,978	9,6
AURORA	AUAIB1A	1979-05-01	2013-09-18	3,58	17,1
AURORA	AUAIB2A	1979-05-01	2013-09-18	3,926	5
AURORA	AUJW594	1979-05-01	2013-09-18	3,56	30,1
AURORA	AUJW595	1979-05-01	2013-09-18	3,382	23,5
AURORA	AUJW596	1979-05-01	2013-09-18	3,133	19,4
AURORA	AUJW597	1979-05-01	2013-09-22	3,693	6
AURORA	AUJW598	1979-05-01	2013-09-18	4,185	6
AURORA	AUJW632	1979-05-01	2009-10-12	4,319	3

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
AURORA	AUJW633	1979-05-01	2013-09-18	4,284	5
AURORA	AUJW640	1979-10-01	2013-09-18	4,49	5
AURORA	AUJW641	1979-10-01	2013-09-18	4,498	4
AURORA	AUJW642	1979-10-01	2013-09-18	4,507	6
AURORA	AUJW643	1979-10-01	2013-09-18	4,477	2
AURORA	AUJW644	1979-10-01	2013-09-18	4,117	9,4
AURORA	AUJW645	1979-10-01	2013-09-18	4,071	16
AURORA	AUJW646	1979-10-01	2013-09-18	3,609	37
AURORA	AUJW647	1979-10-01	2013-09-18	3,599	42,1
AURORA	AUJW648	1979-10-01	2013-09-18	3,543	36,6
BACCUS	BAAIB1	1979-05-01	2014-09-11	3,126	2
BACCUS	BAAIB10	1979-05-01	2014-09-11	3,816	6,7
BACCUS	BAAIB2	1979-05-01	1986-05-01	4,191	58
BACCUS	BAAIB3	1979-05-01	2014-09-11	4,818	70
BACCUS	BAAIB4	1979-05-01	2014-09-11	6,17	19
BACCUS	BAAIB5	1979-05-01	2014-09-11	6,959	9,9
BACCUS	BAAIB6	1979-05-01	2014-09-11	6,848	30,6
BACCUS	BAAIB65	1979-05-01	2014-09-11	3,494	2,8
BACCUS	BAAIB66	1979-05-01	2014-09-11	3,789	7,8
BACCUS	BAAIB67	1979-05-01	2014-09-11	4,337	67
BACCUS	BAAIB7	1979-10-01	1992-05-01	6,66	66
BACCUS	BAAIB8	1979-05-01	2014-09-11	4,143	84,1
BACCUS	BAAIB9	1979-05-01	1992-05-01	4,543	19
BACCUS	BAHC10	1979-11-01	1980-05-01	5,343	34
BACCUS	BAHC15	1979-11-01	1980-05-01	4,674	24
BACCUS	BAHC2	1979-11-01	2014-09-11	6,111	34,7
BACCUS	BAHC3	1979-11-01	1980-05-01	6,319	13
BACCUS	BAHC4	1979-11-01	1992-05-01	4,209	79
BACCUS	BAHC5	1979-11-01	2014-09-11	3,84	75,2
BACCUS	BAHC6	1979-11-01	2014-09-11	3,772	62,2
BACCUS	BAHC7	1979-11-01	1980-05-01	6,36	10
BACCUS	BAHC8	1979-11-01	1980-05-01	5,434	12
BACCUS	BAHC9	1979-11-01	1980-05-01	5,399	15
BACCUS	BAJW259	1979-05-01	2014-09-11	4,503	85,5
BACCUS	BAJW260	1979-05-01	2014-09-11	5,053	2087,6
BACCUS	BAJW261	1979-05-01	2014-09-11	5,76	760
BACCUS	BAJW262	1979-05-01	2014-09-11	7,416	17,1
BACCUS	BAJW263	1979-05-01	2014-09-11	5,39	50,7
BACCUS	BAJW3	1979-05-01	2014-09-11	3,094	7
BACCUS	BAJW4	1979-05-01	2014-09-11	3,676	12
BACCUS	BAJW592	1979-05-01	1992-05-01	5,794	41
BACCUS	BAJW593	1979-05-01	2014-09-11	6,136	18,1
BEDOIRS GRÄND	BGAIB8B	1979-05-01	2005-08-03	4,829	72
BEDOIRS GRÄND	BGAIB9B	1979-05-01	1983-10-01	6,684	0
BOOTES	BTAIB31A	1979-05-01	2014-09-10	3,876	44,2
BOOTES	BTAIB32A	1979-05-01	2014-09-10	4,403	141,5
BOOTES	BTAIB33A	1979-05-01	2014-09-10	7,296	17,7
BOOTES	BTBOL1	1979-05-01	2014-09-10	5,332	59,7
BOOTES	BTBOL2	1979-05-01	2014-09-10	5,667	37,4
BOOTES	BTBOL3	1979-05-01	2014-09-10	6,284	25,4
BOOTES	BTBOL4	1979-10-01	2014-09-10	6,48	2009
BOOTES	BTBOL5	1979-10-01	2014-09-10	6,012	50
BOOTES	BTBOL6	1979-10-01	2014-09-10	5,118	73,3

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
BOOTES	BTHC1	1979-05-01	2014-09-11	4,323	76,4
BOOTES	BTHC2	1979-05-01	2014-09-11	3,91	40,6
BOOTES	BTHC3	1979-05-01	2014-09-11	3,643	44,3
BOOTES	BTHC5	1979-05-01	2012-10-01	3,577	112,2
BOOTES	BTHC6	1979-05-01	2014-09-11	3,508	57,6
BOOTES	BTHC7	1979-05-01	1991-06-01	3,409	51
BOOTES	BTHC8	1979-05-01	2014-09-11	3,38	51,3
BOOTES	BTHC9	1979-05-01	2014-09-11	3,967	45
BOOTES	BTJW300	1979-05-01	2013-10-18	4,595	122
BOOTES	BTJW301	1979-05-01	2014-09-11	5,165	97,5
BOOTES	BTJW302	1979-05-01	2014-09-11	5,842	59,5
BOOTES	BTJW303	1979-05-01	2014-09-11	6,333	27,7
BOOTES	BTJW304	1979-05-01	2014-09-11	7,507	7
BOOTES	BTJW305	1979-05-01	2013-10-18	7,25	7,2
BOOTES	BTJW306	1979-05-01	2014-09-11	6,559	22,3
BOOTES	BTJW307	1979-05-01	2014-09-11	4,378	86,9
BOOTES	BTJW308	1979-05-01	1991-06-01	3,725	56
BOOTES	BTJW309	1979-05-01	1990-06-01	3,672	35
BOOTES	BTJW812	1979-10-01	2014-09-11	7,4	10
BOOTES	BTJW813	1979-10-01	2014-09-11	7,314	14
BOOTES	BTJW814	1979-10-01	2009-09-21	6,938	23,5
BOOTES	BTJW815	1979-10-01	2014-09-11	6,549	35,6
BOOTES	BTJW816	1979-10-01	2014-09-11	6,206	43
BOOTES	BTJW817	1979-10-01	2014-09-11	6,24	45,8
BOOTES	BTJW818	1979-10-01	2014-09-11	5,837	125,8
BOOTES	BTJW819	1979-10-01	2014-09-11	5,645	166,2
BOOTES	BTJW820	1979-10-01	2014-09-11	5,186	157,8
BOOTES	BTJW821	1979-10-01	1983-10-01	5,24	17
BOOTES	BTJW822	1979-10-01	2014-09-11	4,53	117,4
BOOTES	BTJW823	1979-10-01	2014-09-11	4,488	83,2
BOOTES	BTJW824	1979-10-01	2014-09-11	4,562	96,8
BOOTES	BTJW825	1979-10-01	1988-07-30	4,636	83
BOOTES	BTJW826	1979-10-01	2014-09-11	4,545	87,8
BOOTES	BTJW827	1979-10-01	2014-09-11	6,507	24,8
BOOTES	BTJW828	1979-10-01	2014-09-11	6,938	17,2
BOOTES	BTJW829	1979-10-01	2014-09-11	7,308	62
BOOTES	BTJW830	1979-10-01	2014-09-11	7,059	17,4
BOOTES	BTJW831	1979-10-01	2014-09-11	6,377	22,2
BOOTES	BTJW832	1979-10-01	2014-09-11	3,509	43,8
BOOTES	BTJW836	1979-10-01	2014-09-11	4,514	4011
BOOTES	BTJW837	1979-10-01	2014-09-11	4,59	73,1
BOOTES	BTJW838	1979-10-01	2014-09-11	4,496	74
BREDGRÄND	BRJW102M	1979-10-01	2012-11-09	3,585	91
BRUNNSGRÄND	BUJW103M	1979-10-01	2011-11-24	3,467	54
CADMUS	CAJW155	1979-05-01	2013-10-01	3,034	79
CADMUS	CAJW156	1979-05-01	2013-10-01	2,883	77,4
CADMUS	CAJW157	1979-05-01	2013-10-01	2,709	58,6
CADMUS	CAJW158	1979-05-01	2013-10-01	2,71	49,8
CADMUS	CAJW4	1979-05-01	2013-10-01	3,594	6
CADMUS	CAJW40	1979-05-01	2013-10-01	2,985	18,2
CADMUS	CAJW41	1979-05-01	2011-09-21	2,701	57,3
CADMUS	CAJW6	1979-05-01	2013-10-01	4,663	9
CADMUS	CAJW780	1979-10-01	2013-10-01	4,179	6

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
CADMUS	CAKM11	1979-05-01	1992-05-01	2,769	35
CADMUS	CAKM13	1979-05-01	2013-10-01	2,789	53,4
CADMUS	CAKM14	1979-05-01	2011-09-21	2,814	53,7
CADMUS	CAKM15	1979-05-01	2013-10-01	2,611	98,2
CADMUS	CAKM16	1979-05-01	2013-10-01	2,726	61,9
CADMUS	CAKM17	1979-05-01	2013-10-01	2,745	64,3
CADMUS	CAKM18	1979-05-01	2013-10-01	2,915	61,8
CADMUS	CASTA30B	1979-05-01	2013-10-01	3,549	24,5
CADMUS	CASTA31A	1979-05-01	2013-10-01	3,559	9
CADMUS	CASTA33	1979-05-01	2013-10-01	5,492	4,1
CADMUS	CASTA34	1979-05-01	2013-10-01	5,372	3
CALLISTO	CLAIB28C	1979-05-01	2014-09-12	2,628	122,5
CALLISTO	CLAIB29C	1979-05-01	2014-09-12	6,138	6019
CALLISTO	CLAIB45	1979-05-01	2014-09-12	4,198	94,4
CALLISTO	CLAIB47	1979-05-01	2013-10-01	6,201	7,4
CALLISTO	CLAIB49	1979-05-01	2014-09-12	3,342	127,3
CALLISTO	CLAIB50	1979-05-01	2014-09-12	2,336	102,3
CALLISTO	CLAIB94	1979-05-01	2014-09-12	3,071	117,8
CALLISTO	CLAIB95	1979-05-01	2014-09-12	3,466	118,3
CALLISTO	CLAIB96	1979-05-01	2014-09-12	4,373	37,8
CALLISTO	CLAIB97	1979-05-01	2014-09-12	3,528	115,7
CALLISTO	CLAIB98	1979-05-01	2014-09-12	2,852	102,3
CALLISTO	CLJW234	1979-05-01	2014-09-12	4,593	14
CALLISTO	CLJW236	1979-05-01	2013-10-01	2,748	120
CALLISTO	CLSBK114	1979-05-01	2014-09-12	3,29	129,9
CASIOPEA	CIJW-337	1979-05-01	1983-10-01	14,392	4
CASIOPEA	CIJW330	1979-05-01	1983-10-01	15,979	1
CASIOPEA	CIJW331	#VÄRDEFEL!	1981-10-01	14,111	1
CASIOPEA	CIJW332	1979-05-01	1983-10-01	13,929	2
CASIOPEA	CIJW333	1979-05-01	1983-10-01	13,86	1
CASIOPEA	CIJW334	1979-05-01	1983-10-01	13,894	1
CASIOPEA	CIJW335	1979-05-01	1983-10-01	13,962	1
CASIOPEA	CIJW336	1979-05-01	1983-10-01	14,191	0
CASTOR	CTAIB20	1979-05-01	2011-09-07	2,76	10
CASTOR	CTAIB21	1979-05-01	2011-09-07	4,371	25,8
CASTOR	CTAIB22	1979-05-01	2011-09-07	5,127	48
CASTOR	CTAIB23	1979-05-01	2011-09-07	2,602	7,2
CASTOR	CTJW2	1979-05-01	2011-09-07	3,176	12,3
CASTOR	CTJW248	1979-05-01	2011-09-07	2,462	5,9
CASTOR	CTJW249	1979-05-01	2011-09-07	2,826	11,5
CASTOR	CTJW250	1979-05-01	2011-09-07	3,269	24
CASTOR	CTJW251	1979-05-01	2011-09-07	3,627	23,6
CASTOR	CTJW252	1979-05-01	2011-09-07	4,424	31,4
CASTOR	CTJW253	1979-05-01	2011-09-07	5,39	28
CASTOR	CTJW254	1979-05-01	2011-09-07	6,059	16,9
CASTOR	CTJW6	1979-05-01	2011-09-07	2,922	8,8
CASTOR	CTJW7	1979-05-01	2011-09-07	3,36	13,2
CEPHALUS	CEX1	1979-05-01	1983-10-01	5,774	0
CEPHALUS	CEX2	1979-05-01	1983-10-01	5,712	1
CEPHEUS	CPJW338	1979-05-01	1983-10-01	14,106	1
CEPHEUS	CPJW339	1979-05-01	1983-10-01	14,03	1
CEPHEUS	CPJW340	1979-05-01	1992-05-01	13,941	2
CEPHEUS	CPJW341				0

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
CEPHEUS	CPJW854	1981-05-01	1992-05-01	13,752	5
CEPHEUS	CPJW855	1981-05-01	1992-05-01	13,42	13
CEPHEUS	CPJW856	1981-05-01	1992-05-01	14,098	10
CEPHEUS	CPJW857	1981-05-01	1992-05-01	14,328	17
CEPHEUS	CPJW858	1982-05-01	1992-05-01	13,76	25
CEPHEUS	CPJW859	1982-05-01	1992-05-01	13,889	44
CEPHEUS	CPJW860	1981-05-01	1992-05-01	14,424	45
CEPHEUS	CPJW861	1981-05-01	1992-05-01	14,526	35
CERBERUS	CRAIB17A	1979-05-01	2006-10-01	3,651	103
CERBERUS	CRJW565	1979-05-01	2009-10-29	2,966	44
CERBERUS	CRJW566	1979-05-01	2007-09-01	3,062	125
CERBERUS	CRJW567	1979-05-01	2009-10-29	3,193	136,2
CERBERUS	CRJW568	1979-05-01	2011-10-03	3,68	155,6
CERBERUS	CRJW569	1979-05-01	2011-10-03	3,865	141,4
CERBERUS	CRJW570	1979-05-01	2011-10-03	4,147	72,2
CERBERUS	CRJW571	1979-05-01	2007-09-01	4,195	68
CERBERUS	CRJW572	1979-05-01	2011-10-03	4,377	59,3
CERBERUS	CRJW573	1979-05-01	2011-10-03	4,166	90,6
CERBERUS	CRJW574	1979-05-01	2011-10-03	3,914	102,5
CERBERUS	CRJW575	1979-05-01	2004-08-02	4,187	68
CERBERUS	CRJW576	1979-05-01	2004-08-02	2,811	64
CERES	CSJW367	1979-05-01	1981-10-01	14,565	1
CERES	CSJW368	1979-05-01	1983-10-01	14,823	1
CERES	CSJW369	1979-05-01	1983-10-01	14,789	0
CERES	CSJW370	1979-05-01	1983-10-01	14,684	0
CERES	CSJW371	1979-05-01	1983-10-01	14,612	0
CERES	CSJW849	1981-05-01	1983-10-01	12,738	1
CERES	CSJW850	1981-05-01	1983-10-01	12,073	1
CERES	CSJW851	1981-05-01	1983-10-01	13,193	1
CERES	CSJW852	1981-05-01	1983-10-01	13,668	1
CERES	CSJW853	1981-05-01	1983-10-01	14,255	0
CHARON	CHAIB16A	1979-05-01	2014-10-16	2,111	38,3
CHARON	CHJW125	1979-05-01	2014-10-16	2,621	51,8
CHARON	CHJW126	1979-05-01	2013-09-27	2,454	35,5
CHARON	CHJW127	1979-05-01	2014-10-16	2,257	37,4
CHARON	CHJW128	1979-05-01	2014-10-16	1,924	40,8
CHARON	CHJW129	1979-05-01	2004-08-02	1,907	30
CHARON	CHJW130	1979-05-01	2014-10-16	1,889	57,4
CHARON	CHJW131	1979-05-01	2014-10-16	1,911	69,5
CHARON	CHJW132	1979-05-01	2014-10-16	1,939	83,8
CHARON	CHJW133	1979-05-01	2014-10-16	2,291	96,4
CHARON	CHJW134	1979-05-01	2014-10-16	2,778	103,7
CHARON	CHJW135	1979-05-01	2014-10-16	3,155	121,7
CHARON	CHJW136	1979-05-01	2014-10-16	3,08	110,6
CHARON	CHJW137	1979-05-01	2014-10-16	2,924	95,7
CHARON	CHJW138	1979-05-01	2014-10-16	2,909	93,6
CUPIDO	CUJW862	1981-05-01	1983-10-01	14,444	1
CUPIDO	CUJW863	1981-05-01	1983-10-01	14,926	1
CUPIDO	CUJW864	1981-05-01	1981-10-01	15,108	0
CYBELE	CYAIB14C	1979-05-01	2014-10-16	4,8	55,3
CYBELE	CYAIB15C	1979-05-01	2009-09-25	6,982	4
CYBELE	CYJW378	1979-05-01	2014-10-16	4,949	41
CYBELE	CYJW417	1979-05-01	2009-09-25	6,428	7

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
CYBELE	CYJW418	1979-05-01	2009-09-25	5,538	35
CYBELE	CYJW419	1979-05-01	2009-09-25	5,238	29,7
CYBELE	CYJW420	1979-05-01	2009-09-25	4,941	41,8
CYBELE	CYJW421	1979-05-01	2014-10-16	4,757	59
CYBELE	CYJW422	1979-05-01	2014-10-16	4,831	82,5
CYBELE	CYJW423	1979-05-01	2014-10-16	4,952	53,5
CYBELE	CYJW424	1979-05-01	2014-10-16	4,843	47,6
CYBELE	CYJW425	1979-05-01	2014-10-16	5,034	31
CYBELE	CYJW426	1979-05-01	2014-10-16	5,146	40,3
CYBELE	CYJW427	1979-05-01	2009-10-07	5,541	28,4
CYBELE	CYJW428	1979-05-01	1983-10-01	7,434	0
CYBELE	CYJW599	1979-05-01	2009-10-07	6,162	1
CYBELE	CYJW704	1979-10-01	2014-10-16	5,312	19,1
CYBELE	CYJW705	1979-10-01	2009-10-07	5,694	11,1
CYBELE	CYJW706	1979-10-01	2009-10-07	5,984	3
CYBELE	CYJW707	1979-10-01	2009-10-07	6,452	1
CYBELE	CYJW708	1979-10-01	2009-10-07	6,575	3
CYBELE	CYJW709	1979-10-01	2009-10-07	6,84	1,7
CYBELE	CYJW710	1979-10-01	2009-09-25	7,5	2
CYBELE	CYJW711	1979-10-01	1994-11-01	7,843	2
CYBELE	CYJW712	1979-10-01	1994-11-01	8,057	2
CYBELE	CYJW713	1979-10-01	2014-10-16	4,659	42,5
CYBELE	CYJW714	1979-10-01	2014-10-16	4,632	49,9
CYBELE	CYJW715	1979-10-01	2014-10-16	4,977	57
CYBELE	CYJW716	1979-05-01	2014-10-16	4,88	39,1
CYBELE	CYJW717	1979-10-01	2014-10-16	4,9	39,2
CYBELE	CYJW718	1979-10-01	2010-10-04	5,521	36,3
CYBELE	CYJW719	1979-10-01	2010-10-04	5,827	34,8
CYBELE	CYJW720	1979-10-01	2010-10-04	6,237	16,3
CYBELE	CYJW721	1979-10-01	2010-10-04	6,463	5,1
CYBELE	CYJW722	1979-10-01	2010-10-04	6,421	6,4
CYBELE	CYJW723	1979-10-01	2009-10-07	6,221	16,3
CYBELE	CYJW724	1979-10-01	2010-10-04	5,771	41,6
CYBELE	CYJW725	1979-10-01	2010-10-04	5,463	40,3
CYBELE	CYJW899	1981-10-01	2014-10-16	5,274	23
CYBELE	CYJW900	1981-10-01	2009-10-07	5,453	20,7
CYGNUS	CGJW325	1979-05-01	1983-10-01	14,948	0
CYGNUS	CGJW326	1979-05-01	1983-10-01	15,17	1
CYGNUS	CGJW327	1979-05-01	1983-10-01	15,615	0
DAEDALUS	DAJW4	1979-05-01	2014-10-16	3,708	113,5
DAEDALUS	DAJW639	1979-10-01	2014-09-18	4,081	74,1
DAEDALUS	DAOR1	1979-05-01	2014-10-16	3,099	122,2
DAEDALUS	DAOR10	1979-05-01	2014-09-18	4,141	93,6
DAEDALUS	DAOR12	1979-05-01	2014-09-18	3,793	42
DAEDALUS	DAOR13	1979-05-01	2014-09-18	3,629	7
DAEDALUS	DAOR14	1979-05-01	2014-09-18	3,548	3
DAEDALUS	DAOR16	1979-05-01	2014-09-18	3,297	7
DAEDALUS	DAOR17	1979-05-01	2014-09-18	3,341	8,3
DAEDALUS	DAOR2	1979-05-01	2014-10-16	3,242	118,2
DAEDALUS	DAOR20	1979-05-01	2014-10-16	3,089	23,5
DAEDALUS	DAOR21	1979-05-01	2008-12-09	2,998	38
DAEDALUS	DAOR22	1979-05-01	2014-10-16	2,695	73,2
DAEDALUS	DAOR24	1979-05-01	2014-10-16	2,708	61

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
DAEDALUS	DAOR3	1979-05-01	2014-10-16	3,607	115
DAEDALUS	DAOR4	1979-05-01	2014-10-16	3,945	110,8
DAEDALUS	DAOR6	1979-05-01	2014-10-16	4,001	104,5
DAEDALUS	DAOR8	1979-05-01	2014-10-16	3,995	114,5
DAEDALUS	DAOR9	1979-05-01	2014-09-18	4,054	113,1
DEUCALION	DEAIB19A	1979-05-01	2012-10-25	3,933	130,4
DEUCALION	DEAIB20A	1979-05-01	1992-05-01	6,676	10
DEUCALION	DEJW1	1979-10-01	1983-10-01	3,873	2
DEUCALION	DEJW110	1979-05-01	2014-10-17	6,085	6
DEUCALION	DEJW111	1979-05-01	2014-10-17	6,016	1
DEUCALION	DEJW112	1979-05-01	2014-10-17	5,84	13,8
DEUCALION	DEJW113	1979-05-01	2014-10-17	5,51	43
DEUCALION	DEJW114	1979-05-01	2014-10-17	5,094	78,1
DEUCALION	DEJW115	1979-05-01	2014-10-17	4,865	95,8
DEUCALION	DEJW116	1979-05-01	1992-05-01	4,431	104
DEUCALION	DEJW117	1979-05-01	2014-10-17	4,211	133
DEUCALION	DEJW118	1979-05-01	1988-07-01	4,023	74
DEUCALION	DEJW119	1979-05-01	1988-07-01	3,505	51
DEUCALION	DEJW139	1979-05-01	1988-07-01	3,203	49
DEUCALION	DEJW140	1979-05-01	2014-10-17	3,081	102,5
DEUCALION	DEJW141	1979-05-01	2012-10-25	3,016	108
DEUCALION	DEJW142	1979-05-01	2014-10-17	2,935	99,4
DEUCALION	DEJW143	1979-05-01	2012-10-25	2,958	80,4
DEUCALION	DEJW144	1979-05-01	1990-06-01	4,657	143
DEUCALION	DEJW145	1979-05-01	2013-09-26	5,09	94,3
DEUCALION	DEJW2	1979-10-01	1983-10-01	3,729	1
DEUCALION	DEJW3	1979-10-01	1983-10-01	3,859	0
DEUCALION	DEJW4	1979-10-01	1983-10-01	5,149	0
DEUCALION	DEJW5	1979-10-01	1983-10-01	5,036	0
DEUCALION	DEJW6	1979-10-01	1983-10-01	3,753	1
DEUCALION	DEJW767	1979-10-01	1983-10-01	2,944	13
DEUCALION	DEJW768	1979-10-01	1983-10-01	2,904	13
DEUCALION	DEJW769	1979-10-01	2014-10-17	3,037	89,1
DEUCALION	DEJW770	1979-10-01	1992-05-01	4,515	160
DEUCALION	DEJW771	1979-10-01	2014-10-17	5,535	69,3
DEUCALION	DEJW772	1979-10-01	2014-10-17	5,894	39,3
DEUCALION	DEJW773	1979-10-01	1981-05-01	6,081	1
DEUCALION	DEJW774	1979-10-01	2009-09-17	6,219	23,5
DEUCALION	DEJW775	1979-10-01	2014-10-17	6,291	4
DEUCALION	DEJW776	1979-10-01	2014-10-17	6,152	11,7
DIANA	DIJW264	1979-05-01	2014-09-11	3,477	9
DIANA	DIJW265	1979-05-01	2014-09-11	3,601	6
DIANA	DIJW266	1979-05-01	2014-09-11	3,977	6,7
DIANA	DIJW267	1979-05-01	2014-09-11	4,925	18
DIANA	DIJW268	1979-05-01	2014-09-11	6,449	47,9
DIANA	DIJW269	1979-05-01	2014-09-11	5,184	28
DIANA	DIJW270	1979-05-01	2014-09-11	4,467	6
DIANA	DIJW271	1979-05-01	2014-09-11	3,932	6
DIANA	DIJW272	1979-05-01	2014-09-11	3,677	3,7
DIANA	DIJW273	1979-05-01	2014-09-11	3,541	2,9
DIANA	DIJW274	1979-05-01	2014-09-11	3,231	7
DIANA	DIJW275	1979-05-01	2014-09-11	3,101	28
DIANA	DIJW801	1979-10-01	1987-05-01	5,913	36

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
DIANA	DIJW802	1979-10-01	1983-10-01	6,561	2
DIANA	DIJW803	1979-10-01	1984-05-01	6,79	2
DIANA	DIJW804	1979-10-01	1984-05-01	6,82	2
DIANA	DIJW805	1979-10-01	1984-05-01	6,617	3
DIANA	DIJW806	1979-10-01	1992-05-01	5,715	48
DIANA	DIJW807	1979-10-01	1992-05-01	5,485	33
ERISICHTON	ERHC1	1979-10-01	2014-09-18	5,654	39
ERISICHTON	ERJW495	1979-05-01	2014-09-18	6,31	15,3
ERISICHTON	ERJW496	1979-05-01	2014-09-18	5,908	37,9
ERISICHTON	ERJW497	1979-05-01	2014-09-18	5,661	27,6
ERISICHTON	ERJW498	1979-05-01	2014-09-18	5,643	56,7
ERISICHTON	ERJW499	1979-05-01	2014-09-18	5,834	20
ERISICHTON	ERJW500	1979-05-01	2014-09-18	6,282	1,6
ERISICHTON	ERJW501	1979-05-01	2013-09-24	6,53	1
ERISICHTON	ERJW502	1979-05-01	1982-05-01	6,83	0
ERISICHTON	ERJW503	1979-05-01	2009-10-12	7,145	2
ERISICHTON	ERJW504	1979-05-01	2009-10-12	7,735	1
ERISICHTON	ERJW885	1981-05-01	1983-10-01	8,58	0
ERISICHTON	ERJW886	1981-05-01	2010-10-15	8,059	1
EUROPA	EUJW310	1979-05-01	1992-05-01	12,91	6
EUROPA	EUJW311	1979-05-01	1992-05-01	12,638	1
EUROPA	EUJW312	1979-05-01	1992-05-01	12,228	0
EUROPA	EUJW321	1979-05-01	1983-10-01	13,637	1
EUROPA	EUJW322	1979-05-01	2009-11-17	13,781	46,5
EUROPA	EUJW323	1979-05-01	2009-11-17	14,096	53,8
EUROPA	EUJW324	1979-05-01	2009-11-17	13,719	55
EUROPA	EUX1	1979-05-01	2009-11-17	14,551	3
EUROPA	EUX2	1979-05-01	2009-11-17	14,34	1,2
EUROPA	EUX3	1979-05-01	2009-11-17	14,326	2
EUROPA	EUX4	1979-05-01	2009-11-17	14,349	4,2
EUROPA	EUX5	1979-05-01	2009-11-17	14,342	4,4
EUROPA	EUX6	1979-05-01	2009-11-17	14,351	5,2
EUROPA	EUX7	1979-05-01	2009-11-17	14,771	9
EUROPA	EUX8	1979-05-01	2009-11-17	14,985	15,1
EUROPA	FX372-16	1979-05-01	1980-10-01	13,597	3
EURYDICE	EYHC5	1979-11-01	2014-09-18	6,047	32
EURYDICE	EYJW487	1979-05-01	2014-09-18	6,333	12
EURYDICE	EYJW488	1979-05-01	1979-10-01	6,617	1
EURYDICE	EYJW489	1979-05-01	2014-09-18	5,747	47,7
EURYDICE	EYJW490	1979-05-01	2014-09-18	5,518	53,5
EURYDICE	EYJW491	1979-05-01	2014-09-18	5,594	52
EURYDICE	EYJW492	1979-05-01	2014-09-18	5,708	51
EURYDICE	EYJW493	1979-05-01	2014-09-18	5,883	44
EURYDICE	EYJW494	1979-05-01	2014-09-18	6,386	4
EURYDICE	EYJW654	1979-10-01	2008-12-10	6,226	14
EURYDICE	EYJW655	1979-10-01	2014-09-18	6,109	10,3
EURYDICE	EYJW656	1979-10-01	2014-09-18	6,404	7
FUNKENS GRÄND	FGAIB19B	1979-05-01	1987-05-01	3,44	114
FUNKENS GRÄND	FGAIB20B	1979-05-01	1986-05-01	6,061	5
GAFFELGRÄND	GAAIB27B	1979-05-01	2011-11-24	1,632	132
GAFFELGRÄND	GAAIB28B	1979-05-01	1984-05-01	1,951	49
GAFFELGRÄND	GAAIB29B	1979-05-01	2006-10-01	5,663	36
GALATEA	GTJW465	1979-05-01	1988-06-01	6,586	2

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
GALATEA	GTJW466	1979-05-01	2014-09-18	6,123	14,9
GALATEA	GTJW467	1979-05-01	2014-09-18	5,823	59,5
GALATEA	GTJW468	1979-05-01	2014-09-18	5,639	55,8
GALATEA	GTJW469	1979-05-01	2014-09-18	5,447	82,7
GALATEA	GTJW470	1979-05-01	2014-09-18	5,517	89,5
GALATEA	GTJW471	1979-05-01	1988-06-01	5,75	58
GALATEA	GTJW472	1979-05-01	2014-09-18	6,103	45,4
GALATEA	GTJW473	1979-05-01	2014-09-18	6,272	25,4
GALATEA	GTJW474	1979-05-01	2014-09-18	6,365	16,5
GALATEA	GTJW659	1979-10-01	1982-05-01	6,141	2
GALATEA	GTJW660	1979-10-01	2014-09-24	5,964	31,2
GALATEA	GTJW875	1981-02-01	2014-09-18	6,581	0
GALATEA	GTJW876	1981-05-01	2014-09-18	6,891	4
GALATEA	GTJW878	1981-05-01	2009-10-19	8,078	0
GALATEA	GTJW879	1981-02-01	2009-10-19	8,36	0
GALATEA	GTJW880	1981-02-01	2009-10-19	7,654	1,2
GALATEA	GTJW881	1981-02-01	2009-10-19	7,184	14,1
GALATEA	GTJW882	1981-02-01	2014-09-18	6,748	6
GALATEA	GTJW883	1981-02-01	2014-09-18	6,332	10
GANYMEDES	GNHC3	1979-10-01	2014-09-18	5,575	43,7
GANYMEDES	GNHC4	1979-10-01	2014-09-18	5,675	37,4
GANYMEDES	GNJW480	1979-05-01	2013-09-24	6,784	5
GANYMEDES	GNJW481	1979-05-01	2013-09-24	6,311	12,4
GANYMEDES	GNJW482	1979-05-01	2014-09-18	5,959	32,3
GANYMEDES	GNJW483	1979-05-01	2014-09-18	6,644	16,1
GANYMEDES	GNJW484	1979-05-01	2009-10-19	7,519	0
GANYMEDES	GNJW485	1979-05-01	2009-10-19	7,871	51
GANYMEDES	GNJW486	1979-05-01	2009-10-19	8,313	0
GANYMEDES	GNJW622	1979-05-01	1992-05-01	5,932	6
GANYMEDES	GNJW623	1979-05-01	2014-09-18	5,452	14,9
GANYMEDES	GNJW624	1979-05-01	2014-09-18	5,529	36,8
GANYMEDES	GNJW625	1979-05-01	2014-09-18	6,062	23
GLAUCUS	GLAIB100	1979-05-01	2014-09-12	2,087	130,1
GLAUCUS	GLAIB27C	1979-05-01	2014-09-12	2,332	102,5
GLAUCUS	GLAIB51	1979-05-01	2014-09-12	5,986	12,7
GLAUCUS	GLAIB52	1979-05-01	2014-09-12	2,433	113
GLAUCUS	GLAIB53	1979-05-01	2014-09-12	2,058	135,6
GLAUCUS	GLAIB55	1979-05-01	2014-09-12	6,511	5
GLAUCUS	GLAIB56	1979-05-01	2014-09-12	3,713	83,2
GLAUCUS	GLAIB57	1979-05-01	2014-09-12	3,014	99,5
GLAUCUS	GLAIB58	1979-05-01	2014-09-12	2,835	107,7
GLAUCUS	GLAIB59				0
GLAUCUS	GLAIB60	1979-05-01	2014-09-12	2,493	91,1
GLAUCUS	GLAIB61	1979-05-01	2014-09-12	2,343	91,9
GLAUCUS	GLAIB62	1979-05-01	2014-09-12	2,349	93,5
GLAUCUS	GLAIB63	1979-05-01	2014-09-12	2,353	98
GLAUCUS	GLAIB99	1979-05-01	2014-09-12	2,155	112,4
GLAUCUS	GLJW228	1979-05-01	2014-09-12	5,182	6,6
GLAUCUS	GLJW229	1979-05-01	2014-09-12	4,972	2017,6
GLAUCUS	GLJW230	1979-05-01	2007-09-01	2,998	62
GLAUCUS	GLJW231	1979-05-01	2014-09-12	2,657	84
GLAUCUS	GLJW232	1979-05-01	2014-09-12	2,063	134,7
GLAUCUS	GLJW233	1979-05-01	2014-09-12	2,161	99,5

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
GLAUCUS	GLMB31	1979-05-01	2014-09-12	3,549	37,1
GLAUCUS	GLMB32	1979-05-01	2014-09-12	3,01	71,2
GLAUCUS	GLMB57	1979-05-01	2014-09-12	3,717	94
GLAUCUS	GLMB58	1979-05-01	2014-09-12	3,561	833,7
GLAUCUS	GLSTA6	1979-05-01	2014-09-12	4,143	35,5
GLAUCUS	GLSTA7	1979-05-01	2014-09-12	4,261	22,7
IASON	IAAIB10A	1979-05-01	2014-10-16	2,126	64,8
IASON	IAAIB11A				0
IASON	IAJW1	1980-05-01	1983-10-01	3,008	22
IASON	IAJW2	1980-05-01	1983-10-01	2,986	22
IASON	IAJW3	1980-05-01	1983-10-01	1,879	8
IASON	IAJW4	1980-05-01	1983-10-01	1,859	7
IASON	IAJW5	1980-05-01	1983-10-01	2	7
IASON	IAJW577	1979-05-01	1988-07-01	2,544	66
IASON	IAJW578	1979-05-01	2013-09-27	2,281	87,4
IASON	IAJW579	1979-05-01	2014-10-16	2,117	78,9
IASON	IAJW580	1979-05-01	2014-10-16	1,965	74,3
IASON	IAJW581	1979-05-01	2014-10-16	1,903	69,3
IASON	IAJW582	1979-05-01	2014-10-16	1,905	64,6
IASON	IAJW583	1979-05-01	2014-10-16	1,91	63,6
IASON	IAJW584	#VÄRDEFEL!	2014-10-16	2,308	77
IASON	IAJW585	1979-05-01	2014-10-16	2,561	109
IASON	IAJW586	1979-05-01	2014-10-16	3,167	118,2
IASON	IAJW6	1980-05-01	1983-10-01	1,956	9
IASON	IAJW635	1979-10-01	1988-07-01	4,239	55
IASON	IAJW7	1980-05-01	1983-10-01	2,89	11
IASON	IAJW8	1980-05-01	1983-10-01	2,576	13
IASON	IAJW836	1980-05-01	2014-10-16	2,438	88
IASON	IAJW837	1980-05-01	2013-09-27	2,442	110,4
ICARUS	ICAIB5A	1979-05-01	2011-10-11	3,022	5,1
ICARUS	ICJW448	1979-05-01	1996-10-01	6,026	15
IPHIGENIA	IPJW448	1979-05-01	2014-09-18	6,026	20,7
IPHIGENIA	IPJW449	1979-05-01	2014-09-18	6,167	27
IPHIGENIA	IPJW450	1979-05-01	2014-09-18	6,457	7
IPHIGENIA	IPJW451	1979-05-01	1983-10-01	7,969	1
IPHIGENIA	IPJW452	1979-05-01	1984-05-01	6,313	1
IPHIGENIA	IPJW661	1979-10-01	2009-10-07	6,136	9
IPHIGENIA	IPJW662	1979-10-01	2009-10-07	5,867	7
IPHIGENIA	IPJW663	1979-10-01	2006-10-01	5,693	5
IPHIGENIA	IPJW664	1979-10-01	2006-10-01	5,549	5
IPHIGENIA	IPJW665	1979-10-01	2011-10-04	5,428	8
IPHIGENIA	IPJW666	1979-10-01	2011-10-04	5,385	9
IPHIGENIA	IPJW667	1979-10-01	2014-09-18	5,454	10
IPHIGENIA	IPJW668	1979-10-01	2014-09-18	5,529	10
IPHIGENIA	IPJW669	1979-10-01	2014-09-18	5,66	11
IPHIGENIA	IPJW670	1979-10-01	2014-09-18	5,931	13,3
IRIS	IRJW402	1979-05-01	1983-10-01	8,618	1
IRIS	IRJW403	1979-05-01	1983-10-01	7,758	1
IRIS	IRJW404	1979-05-01	2009-10-19	8,383	1
IRIS	IRJW405	1979-05-01	1983-10-01	8,509	0
IRIS	IRJW406	1979-05-01	1983-10-01	8,57	1
IRIS	IRJW407	1979-05-01	2009-10-12	8,877	1
IRIS	IRJW408	1979-05-01	2009-10-12	8,875	1

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
IRIS	IRJW409	1979-05-01	2009-10-12	8,987	2,5
IRIS	IRJW410	1979-05-01	2009-10-12	9,028	3,1
IRIS	IRJW411	1979-05-01	2009-10-12	9,073	4
IRIS	IRJW412	1979-05-01	1983-10-01	9,705	2
IRIS	IRJW414	1979-05-01	1983-10-01	12,259	1
IRIS	IRJW415	1979-05-01	1983-10-01	11,672	1
IRIS	IRJW416	1979-05-01	1983-10-01	11,464	1
IRIS	IRJW865	1981-05-01	1983-10-01	7,767	2
IRIS	IRJW866	1981-05-01	2009-10-12	9,084	5,8
IRIS	IRJW867	1981-05-01	1983-10-01	9,21	2
IRIS	IRJW868	1981-05-01	1983-10-01	12,432	1
IRIS	IRJW869	1981-05-01	1983-10-01	12,673	1
IRIS	IRJW870	1981-05-01	1983-10-01	11,133	0
JUNO	JUJW839	1981-05-01	1983-10-01	13,632	1
JUNO	JUJW840	1981-05-01	1983-10-01	13,553	1
JUNO	JUJW841	1981-05-01	1983-10-01	13,449	2
JUNO	JUJW842	1981-05-01	1983-10-01	11,746	2
JUNO	JUJW843	1981-05-01	1983-10-01	11,752	2
JUNO	JUJW844	1981-05-01	1983-10-01	11,713	3
JUNO	JUJW845	1981-05-01	1982-05-01	16,964001	1
JUNO	JUJW845A	1981-05-01	1983-10-01	13,429	1
JUNO	JUJW846	1981-05-01	1982-05-01	16,945999	1
JUNO	JUJW846A	1981-05-01	1983-10-01	13,428	3
JUNO	JUJW847	1981-05-01	1983-10-01	15,294	1
JUNO	JUJW848	1981-05-01	1983-10-01	15,218	0
KORNHAMNATORG	KOAIB16B	1979-05-01	2014-10-17	1,365	49,6
KORNHAMNATORG	KOAIB17B	1979-05-01	2008-12-10	3,004	108
KORNHAMNATORG	KOAIB18B	1979-05-01	2008-12-10	2,725	105
KÅKBRINKEN	KKAIB5B	1979-05-01	2000-10-01	2,323	75
KÅKBRINKEN	KKAIB6B	1979-05-01	1995-10-01	3,009	33
KÅKBRINKEN	KKAIB7B	1979-05-01	1996-10-01	3,573	89
LATONA	LTJW636	1979-05-01	1983-10-01	6,989	0
LATONA	LTJW873	1981-05-01	1983-10-01	8,195	0
LATONA	LTJW874	1981-05-01	1983-10-01	8,237	1
LUNA	LUAIB27A	1979-05-01	2014-09-12	2,43	90,1
LUNA	LUAIB28A	1979-05-01	2014-09-12	2,478	101,3
LUNA	LUAIB29A	1979-05-01	2014-09-12	6,183	42
LUNA	LUAIB34	1979-05-01	2014-09-12	2,256	92,1
LUNA	LUAIB35	1979-05-01	2014-09-12	2,935	133,6
LUNA	LUAIB37	1979-05-01	2014-09-12	4,359	85,3
LUNA	LUAIB38	1979-05-01	2014-09-12	6,523	32,8
LUNA	LUAIB40	1979-05-01	2014-09-12	4,353	17,6
LUNA	LUAIB42	1979-05-01	2014-09-12	2,264	103,8
LUNA	LUAIB84	1979-05-01	2014-09-12	4,791	73,5
LUNA	LUAIB85	1979-05-01	2014-09-12	4,125	89,8
LUNA	LUAIB86	1979-05-01	2014-09-12	3,616	100,4
LUNA	LUAIB87	1979-05-01	2014-09-12	3,138	117
LUNA	LUAIB88	1979-05-01	2014-09-12	2,262	81,9
LUNA	LUAIB89	1979-05-01	2014-09-12	5,043	107,2
LUNA	LUAIB90	1979-05-01	2014-09-12	4,172	108,3
LUNA	LUAIB91	1979-05-01	2014-09-12	3,774	102,4
LUNA	LUAIB92	1979-05-01	2014-09-12	2,81	102,7
LUNA	LUAIB93	1979-05-01	2014-09-12	2,277	92,7

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
LUNA	LUJW237	1979-05-01	2014-09-12	2,309	110,3
LUNA	LUJW238	1979-05-01	2014-09-12	3,286	101,4
LUNA	LUJW239	1979-05-01	2014-09-12	6,671	31,2
LUNA	LUJW240	1979-05-01	2014-09-12	3,379	92,9
LUNA	LUJW241	1979-05-01	2014-09-12	2,26	77,8
LUNA	LUJW242	1979-05-01	2014-09-12	2,202	83,5
LUNA	LUJW790	1979-10-01	2013-10-03	5,296	72,2
LUNA	LUJW791	1979-10-01	2014-09-12	5,678	66,5
LUNA	LUJW792	1979-10-01	2012-10-03	5,902	57,7
LUNA	LUJW793	1979-10-01	1992-05-01	6,036	31
LUNA	LUJW794	1979-10-01	2014-09-12	4,901	73
LUNA	LUX1	1979-05-01	2014-09-12	6,769	36,1
LUNA	LUX2	1979-10-01	1992-05-01	5,677	50
MARSVULK	FX4613	1979-05-01	1983-10-01	5,43	5
MARSYAS	MRJW281	1979-10-01	2014-09-11	5,565	10,5
MARSYAS	MRJW282	1979-05-01	2014-09-11	7,313	18,9
MARSYAS	MRJW283	1979-05-01	2014-09-11	7,765	10,2
MARSYAS	MRJW284	1979-05-01	2014-09-11	7,73	13
MARSYAS	MRJW808	1979-10-01	2014-09-11	7,564	11
MARSYAS	MRJW809	1979-05-01	2014-09-11	7,662	11
MARSYAS	MROR10	1979-05-01	2014-09-11	4,004	7,2
MARSYAS	MROR11	1979-05-01	2014-09-11	4,093	6
MARSYAS	MROR14	1979-10-01	2014-09-11	4,71	9
MARSYAS	MROR15	1980-05-01	1983-10-01	4,849	3
MARSYAS	MROR23	1979-05-01	2011-09-05	4,539	8,4
MARSYAS	MROR24	1979-10-01	2014-09-11	5,184	8
MARSYAS	MROR26	1979-05-01	2014-09-11	3,984	16,2
MARSYAS	MROR27	1979-05-01	2014-09-11	3,644	15
MARSYAS	MROR28	1979-05-01	2014-09-11	2,775	65,6
MARSYAS	MROR29	1979-10-01	2014-09-11	3,255	46,8
MARSYAS	MROR5	1979-05-01	2014-09-11	4,48	58,6
MARSYAS	MROR6	1979-05-01	2014-09-11	4,549	20,9
MARSYAS	MROR9	1979-05-01	2014-09-11	3,164	20,8
MARSYAS	MRSTA16	1979-05-01	1983-04-01	6,902	2
MARSYAS	MRSTA17	1979-05-01	2014-09-11	6,101	33,9
MARSYAS	MRSTA18	1979-05-01	2014-09-11	5,788	62,1
MARSYAS	MRSTA5	1979-05-01	2014-09-11	6,271	17
MARSYAS	MRSTA6	1979-10-01	1992-05-01	4,884	13
MEDUSA	FIX37224	1979-05-01	1992-05-01	4,286	38
MEDUSA	MEGEK1	1979-05-01	2014-10-17	6,167	31,3
MEDUSA	MEGEK2	1979-05-01	2014-10-17	6,121	23,1
MEDUSA	MEGEK3	1979-05-01	1982-10-01	6,139	5
MEDUSA	MEGEK4	1979-05-01	2014-10-17	5,635	12
MEDUSA	MEGEK5	1979-05-01	2014-10-17	5,531	1
MEDUSA	MEGEK6	1979-05-01	2014-10-17	5,46	25,2
MEDUSA	MEGEK7	1979-05-01	2014-10-17	5,256	68
MEDUSA	MEGEK8	1979-05-01	2014-10-17	4,798	78,1
MEDUSA	MEGEK9	1979-05-01	2014-10-17	4,614	130,4
MEDUSA	MEJW120	1979-05-01	2014-10-17	3,641	130,3
MEDUSA	MEJW121	1979-05-01	2014-10-17	3,786	100,9
MEDUSA	MEJW122	1979-05-01	2014-10-17	4,062	140,5
MEDUSA	MEJW123	1979-05-01	1980-05-01	6,159	1
MEDUSA	MEJW124	1979-05-01	2014-10-17	5,482	10,2

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
MEDUSA	MEJW146	1979-05-01	2014-10-17	4,853	34,3
MEDUSA	MEJW147	1979-05-01	2014-10-17	4,524	47,7
MEDUSA	MEJW148	1979-05-01	2014-10-17	4,306	46,5
MEDUSA	MEJW149	1979-05-01	2014-10-17	4,198	62,5
MEDUSA	MEJW150	1979-05-01	1987-05-01	3,905	41
MEDUSA	MEJW151	1979-05-01	2014-10-17	3,768	116,6
MEDUSA	MEJW152	1979-05-01	2014-10-17	3,529	135
MEDUSA	MEJW52	1979-05-01	2014-10-17	5,151	39,8
MEDUSA	MEJW53	1979-05-01	1989-08-01	4,315	134
MEDUSA	MEJW54	1979-05-01	2013-09-26	4,359	140
MEDUSA	MEJW55	1981-05-01	2014-10-17	3,668	124,4
MEDUSA	MEJW56	1981-05-01	2014-10-17	5,109	31
MEDUSA	MEJW777	1979-10-01	2014-10-17	3,623	125
MEDUSA	MEJW778	1979-10-01	2014-10-17	3,421	142,6
MEDUSA	MEJW779	1979-10-01	2014-10-17	3,505	136
MEDUSA	MEX1	1979-05-01	2014-10-17	5,535	4
MEMNON	MMAIB5C	1979-05-01	2013-10-30	3,025	34,4
MEMNON	MMJW600	1979-05-01	2013-10-30	3,071	49,4
MEMNON	MMJW601	1979-05-01	2013-10-30	3,165	42,6
MEMNON	MMJW602	1979-05-01	2013-10-30	3,129	46,9
MEMNON	MMJW603	1979-05-01	2011-10-11	2,757	55,7
MEMNON	MMJW604	1979-05-01	2013-10-30	3,158	75,2
MEMNON	MMJW605	1979-05-01	2013-10-30	3,632	1056
MEMNON	MMJW606	1979-05-01	2013-10-30	3,568	47,1
MEMNON	MMJW607	1979-05-01	2013-10-30	3,674	63
MEMNON	MMJW608	1979-05-01	2013-10-30	3,456	62,6
MIDAS	MIAIB10C	1979-05-01	2014-10-16	2,137	95,5
MIDAS	MIAIB11C	1979-05-01	2013-09-29	3,364	130,1
MIDAS	MIJW1	1979-05-01	2013-09-29	3,494	126,5
MIDAS	MIJW2	1979-05-01	2014-10-16	3,554	122
MIDAS	MIJW587	1979-05-01	2014-10-16	2,139	122,5
MIDAS	MIJW588	1979-05-01	2014-10-16	2,227	120
MIDAS	MIJW589	1979-05-01	2014-10-16	2,418	114,3
MIDAS	MIJW590	1979-10-01	2008-12-10	2,793	88
MIDAS	MIJW6	1979-05-01	2014-10-16	2,913	88,4
MILON	MLAIB3A	1979-05-01	2014-09-18	4,354	28
MILON	MLAIB4A	1979-05-01	2014-09-18	4,15	36,6
MILON	MLJW1	1979-10-01	1983-10-01	4,632	1
MILON	MLJW10	1979-10-01	1983-10-01	2,357	1
MILON	MLJW11	1979-10-01	1983-10-01	2,331	2
MILON	MLJW12	1979-10-01	1983-10-01	4,235	2
MILON	MLJW13	1979-10-01	1983-10-01	4,326	2
MILON	MLJW14	1979-10-01	1983-10-01	4,335	2
MILON	MLJW15	1979-10-01	1983-10-01	4,395	2
MILON	MLJW2	1979-10-01	1983-10-01	2,329	1
MILON	MLJW3	1979-10-01	1983-10-01	2,25	2
MILON	MLJW4	1979-10-01	1983-10-01	2,212	3
MILON	MLJW5	1979-10-01	1983-10-01	2,241	3
MILON	MLJW508	1979-05-01	2014-09-18	4,326	19
MILON	MLJW509	1979-05-01	2014-09-18	4,412	29
MILON	MLJW510	1979-05-01	2014-09-18	4,187	44
MILON	MLJW511	1979-05-01	2009-10-12	4,105	27,4
MILON	MLJW512	1979-05-01	2014-09-18	4,094	52

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
MILON	MLJW513	1979-05-01	2014-09-18	4,15	42,8
MILON	MLJW514	1979-05-01	2014-09-18	4,039	1004
MILON	MLJW515	1979-05-01	1984-05-01	4,231	39
MILON	MLJW516	1979-05-01	2014-09-18	4,345	46
MILON	MLJW517	1979-05-01	2014-09-18	4,575	54,2
MILON	MLJW518	1979-05-01	2014-09-18	4,775	43,2
MILON	MLJW519	1979-05-01	2014-09-18	5,149	32
MILON	MLJW520	1979-05-01	2014-09-18	5,312	23,4
MILON	MLJW521	1979-05-01	2014-09-18	5,498	11
MILON	MLJW523	1979-05-01	1981-10-01	5,432	9
MILON	MLJW6	1979-10-01	1983-10-01	2,292	4
MILON	MLJW626	1979-05-01	2014-09-18	4,944	6
MILON	MLJW627	1979-05-01	2014-09-18	4,698	7
MILON	MLJW628	1979-05-01	2014-09-18	4,265	9
MILON	MLJW629	1979-05-01	2014-09-18	4,342	17
MILON	MLJW652	1979-10-01	2013-09-27	5,411	15,4
MILON	MLJW653	1979-10-01	2014-09-18	5,68	5,1
MILON	MLJW7	1979-10-01	1983-10-01	2,288	2
MILON	MLJW8	1979-10-01	1983-10-01	3,114	2
MILON	MLJW9	1979-10-01	1983-10-01	2,412	2
MORPHEUS	MPJW376	1979-05-01	1983-10-01	7,112	0
MORPHEUS	MPJW377	1979-05-01	1983-10-01	7,052	0
MORPHEUS	MPJW379	1979-05-01	1983-10-01	11,932	1
MORPHEUS	MPJW380	1979-05-01	1983-10-01	12,116	1
MORPHEUS	MPJW381	1979-05-01	1983-10-01	12,337	1
MUNKBRON	MUAIB1B	1979-05-01	2002-07-01	2,697	91
MUNKBRON	MUAIB2B	1979-05-01	2012-11-12	3,317	141,2
MUNKBRON	MUAIB3B	1979-05-01	2014-10-17	3,664	147,5
MUNKBRON	MUAIB4B	1979-05-01	2014-10-17	3,553	65,1
MUNKBRON	MUJW112M	1981-05-01	2014-10-17	3,525	138
MÄLARTORGET	MTJWM	1979-10-01	2012-11-12	2,177	78,9
NARCISSUS	FIX4602	1979-05-01	2008-12-10	2,449	49
NARCISSUS	NAJW1	1979-05-01	2013-10-01	3,325	18
NARCISSUS	NAJW10	1979-05-01	1992-05-01	5,604	6
NARCISSUS	NAJW11	1979-05-01	2013-10-01	5,709	2,3
NARCISSUS	NAJW12	1979-10-01	1992-05-01	5,39	31
NARCISSUS	NAJW13	1979-10-01	2013-10-01	4,742	12,1
NARCISSUS	NAJW14	1979-10-01	2011-09-21	4,445	12,8
NARCISSUS	NAJW15	1979-10-01	1992-05-01	4,242	8
NARCISSUS	NAJW159	1979-05-01	2013-10-01	2,637	33,8
NARCISSUS	NAJW160	1979-05-01	2013-10-01	3,141	29,8
NARCISSUS	NAJW161	1979-05-01	2013-10-01	2,645	57,5
NARCISSUS	NAJW19				0
NARCISSUS	NAJW2	1979-10-01	2013-10-01	3,594	12
NARCISSUS	NAJW20	1979-10-01	2013-10-01	4,081	10
NARCISSUS	NAJW21	1979-05-01	2013-10-01	3,746	16
NARCISSUS	NAJW3	1979-10-01	2012-10-16	3,771	15
NARCISSUS	NAJW5	1979-10-01	2013-10-01	4,278	9
NARCISSUS	NAJW52	1979-05-01	2013-10-01	2,626	43,2
NARCISSUS	NAJW53	1979-05-01	2013-10-01	2,978	28
NARCISSUS	NAJW7	1979-10-01	1992-05-01	5,075	5
NARCISSUS	NAJW9	1979-10-01	2013-10-01	5,622	3
NARCISSUS	NAMB10	1979-10-01	2013-10-01	4,685	13,2

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
NARCISSUS	NAMB11	1979-10-01	2013-10-01	4,507	13,2
NARCISSUS	NAMB13	1979-10-01	2010-09-14	4,501	9,9
NARCISSUS	NAMB2	1979-10-01	1992-05-01	5,001	6
NARCISSUS	NAMB4	1979-10-01	2013-10-01	4,599	6,4
NARCISSUS	NAMB5	1979-10-01	2013-10-01	5,227	3
NARCISSUS	NAMB9	1979-10-01	1992-05-01	5,151	4
NEPTUNUS	NPJW591	1979-05-01	1983-10-01	11,352	0
NORRA BANKO GRÄND	NBAIB23B	1979-05-01	1986-05-01	1,89	20
NORRA BANKO GRÄND	NBAIB24B	1979-05-01	2011-11-24	2,869	199
NORRA BANKO GRÄND	NBAIB25B	1979-05-01	1998-09-01	3,984	93
ORPHEUS	ORAIB31C	1979-05-01	2014-09-11	4,004	38,2
ORPHEUS	ORAIB32C	1979-05-01	1992-05-01	4,441	54
ORPHEUS	ORAIB33C	1979-10-01	2013-10-18	7,23	20
ORPHEUS	ORJW285	1979-05-01	2014-09-11	5,275	49,2
ORPHEUS	ORJW286	1979-05-01	1986-05-01	5,857	7
ORPHEUS	ORJW287	1979-05-01	2014-09-11	6,069	26,4
ORPHEUS	ORJW288	1979-05-01	1983-04-01	7,452	6
ORPHEUS	ORJW289	1979-05-01	1983-04-01	7,405	5
ORPHEUS	ORJW290	1979-05-01	1983-10-01	6,71	4
ORPHEUS	ORJW291	1979-05-01	2014-09-11	6,212	24
ORPHEUS	ORJW292	1979-05-01	1981-10-01	5,949	2
ORPHEUS	ORJW293	1979-05-01	2014-09-11	5,653	56,8
ORPHEUS	ORJW294	1979-05-01	2014-09-11	5,181	94
ORPHEUS	ORJW295	1979-05-01	2014-09-11	4,804	103,6
ORPHEUS	ORJW296	1979-05-01	1989-09-01	3,811	21
ORPHEUS	ORJW297	1979-05-01	2014-09-11	3,025	13
ORPHEUS	ORJW298	1979-05-01	2014-09-11	2,954	11,8
ORPHEUS	ORJW299	1979-05-01	2014-09-11	2,774	11,3
ORPHEUS	ORJW375	1979-05-01	2014-09-11	3,009	8,4
ORPHEUS	ORJW810	1979-10-01	1983-04-01	6,974	4
ORPHEUS	ORJW811	1979-10-01	1983-10-01	6,452	4
ORPHEUS	OROR1	1979-05-01	2014-09-11	3,889	20,5
ORPHEUS	OROR2	1979-05-01	2013-10-18	3,601	81,9
ORPHEUS	OROR3	1979-05-01	2013-10-18	3,984	114,8
ORPHEUS	OROR4	1979-05-01	2012-10-01	4,869	94,6
ORPHEUS	ORX1	1979-05-01	2014-09-11	3,987	19,6
PALAMEDES	PMAIB7C	1979-05-01	2014-09-18	4,314	175,5
PALAMEDES	PMJW530	1979-05-01	2014-09-18	4,116	134,7
PALAMEDES	PMJW531	1979-05-01	2014-09-18	4,134	62
PALAMEDES	PMJW532	1979-05-01	2014-09-18	4,149	59
PALAMEDES	PMJW533	1979-05-01	2014-09-18	5,344	2
PALAMEDES	PMJW534	1979-05-01	2014-09-18	5,192	107,2
PALAMEDES	PMJW535	1979-05-01	1988-06-01	5,168	45
PALAMEDES	PMJW536	1979-05-01	2014-09-18	4,96	130,5
PALAMEDES	PMJW537	1979-05-01	2014-09-18	4,717	144,7
PALAMEDES	PMJW538	1979-05-01	2014-09-18	4,471	147,7
PALAMEDES	PMJW539	1979-05-01	2014-09-18	4,258	152
PALAMEDES	PMJW540	1979-05-01	2014-09-18	4,251	146,9
PALAMEDES	PMJW635	1979-05-01	2014-09-18	4,639	36
PALAMEDES	PMX1	1979-05-01	2014-09-18	4,242	56,2
PALAMEDES	PMX10	1979-10-01	2007-08-01	4,618	44
PALAMEDES	PMX11	1979-10-01	2007-08-01	4,895	24
PALAMEDES	PMX12	1979-10-01	1992-05-01	4,978	26

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
PALAMEDES	PMX13	1979-10-01	2007-08-01	4,585	45
PALAMEDES	PMX14	1979-10-01	2007-08-01	4,302	55
PALAMEDES	PMX15	1979-10-01	2004-08-02	4,215	58
PALAMEDES	PMX2	1979-05-01	2014-09-18	4,26	56
PALAMEDES	PMX3	1979-05-01	2014-09-18	4,352	57
PALAMEDES	PMX4	1979-05-01	2014-09-18	4,462	50,4
PALAMEDES	PMX6	1979-05-01	2014-09-18	4,879	17
PALAMEDES	PMX7	1979-05-01	2014-09-18	5,294	15
PALAMEDES	PMX8	1979-10-01	2007-08-01	4,357	55
PALAMEDES	PMX9	1979-10-01	2007-08-01	4,426	49
PAN	PAAIB12A	1979-05-01	2014-10-16	3,479	75,8
PAN	PAAIB13A	1979-05-01	2014-10-16	4,615	81,2
PAN	PAJW637	1979-10-01	2014-10-16	3,967	61,8
PAN	PAJW638	1979-10-01	2014-10-16	3,827	64
PAN	PASH1	1979-05-01	2014-10-16	4,318	103
PAN	PASH10	1979-05-01	2014-10-16	3,413	78,3
PAN	PASH12	1979-05-01	2014-10-16	3,834	59,5
PAN	PASH13	1979-05-01	2014-10-17	4,078	52,1
PAN	PASH14	1979-05-01	2014-10-17	4,113	51,5
PAN	PASH15	1979-05-01	2014-10-16	4,324	60,7
PAN	PASH17	1979-05-01	2014-10-16	4,528	93,4
PAN	PASH18	1979-05-01	2014-10-16	4,478	98,5
PAN	PASH3	1979-05-01	2012-10-29	4,047	87,2
PAN	PASH4	1979-05-01	1994-11-01	4,061	89
PAN	PASH5	1979-05-01	1979-05-01	0	0
PAN	PASH6				0
PAN	PASH7	1979-05-01	2014-10-16	3,548	68,3
PAN	PASH8	1979-05-01	2014-10-16	3,151	84,3
PAN	PASH9	1979-05-01	2014-10-16	3,384	80,9
PANDORA	PDAIB8A	1979-05-01	2014-10-16	5,16	51
PANDORA	PDAIB9A	1979-05-01	2009-10-07	7,253	1
PANDORA	PDJW429	1979-05-01	2009-10-07	5,466	33
PANDORA	PDJW430	1979-05-01	1992-05-01	5,277	36
PANDORA	PDJW431	1979-05-01	2014-10-16	5,111	48,2
PANDORA	PDJW432	1979-05-01	2014-10-16	5,074	36,6
PANDORA	PDJW433	1979-05-01	2014-10-16	5,376	36,4
PANDORA	PDJW434	1979-05-01	2014-10-16	5,333	34,8
PANDORA	PDJW435	1979-05-01	2010-10-04	5,563	44
PANDORA	PDJW436	1979-05-01	2010-10-04	5,649	40
PANDORA	PDJW437	1979-05-01	2009-10-07	5,892	18
PANDORA	PDJW688	1979-10-01	2009-10-07	6,287	5
PANDORA	PDJW689	1979-10-01	2009-10-07	6,567	4
PANDORA	PDJW690	1979-10-01	2009-10-07	6,778	1
PANDORA	PDJW691	1979-10-01	2009-10-07	6,97	2
PANDORA	PDJW692	1979-10-01	1984-05-01	6,745	1
PANDORA	PDJW693	1979-10-01	2009-10-07	6,535	3
PANDORA	PDJW694	1979-10-01	2009-10-07	6,271	4
PANDORA	PDJW695	1979-10-01	2007-09-01	6,084	13
PANDORA	PDJW696	1979-10-01	2009-10-07	5,763	32
PANDORA	PDJW697	1979-10-01	2011-10-03	5,315	31
PANDORA	PDJW698	1979-10-01	2014-10-16	5,261	29
PARCAS	PCAIB8C	1979-05-01	1994-11-01	5,322	12
PARCAS	PCAIB9C	1979-05-01	2009-10-07	7,3056	1,6

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
PARCAS	PCJW438	1979-05-01	2014-10-16	5,563	6
PARCAS	PCJW439	1979-05-01	2014-10-16	5,774	4
PARCAS	PCJW440	1979-05-01	1981-10-01	6,084	0
PARCAS	PCJW441	1979-05-01	2009-10-07	6,554	2
PARCAS	PCJW679	1979-10-01	2009-10-07	6,877	3
PARCAS	PCJW680	1979-10-01	1981-10-01	7,076	1
PARCAS	PCJW681	1979-10-01	2009-10-29	7,347	6,2
PARCAS	PCJW682	1979-10-01	2009-10-07	6,729	4
PARCAS	PCJW683	1979-10-01	2009-10-07	6,486	3
PARCAS	PCJW684	1979-10-01	2009-10-07	6,222	1
PARCAS	PCJW685	1979-10-01	2010-10-04	5,964	7
PARCAS	PCJW686	1979-10-01	2010-10-04	5,83	12
PARCAS	PCJW687	1979-10-01	2014-10-16	5,558	14,2
PARCAS	PCV1	1971-05-01	2014-10-16	5,495	14
PEGASUS	PEGK1	1979-05-01	1983-10-01	10,658	1
PEGASUS	PEGK2	1979-05-01	1983-10-01	11,104	1
PEGASUS	PEGK3	1979-05-01	1983-10-01	11,69	1
PEGASUS	PEJW208	1979-05-01	2011-09-05	7,608	13,5
PEGASUS	PEJW209	1979-05-01	2011-09-05	7,56	20,5
PEGASUS	PEJW210	1979-05-01	1983-10-01	9,744	1
PEGASUS	PEJW211	1979-05-01	1992-05-01	14,944	2
PEGASUS	PEJW212	1979-05-01	1992-05-01	15,219	3
PEGASUS	PEJW213	1979-05-01	1992-05-01	15,566	10
PEGASUS	PEJW214	1979-05-01	1992-05-01	15,535	3
PEGASUS	PESTA10	1979-05-01	2011-09-05	7,965	5,1
PEGASUS	PESTA11	1979-05-01	2011-09-05	7,642	10,6
PENELOPE	PPAIB6C	1979-05-01	2013-09-18	3,524	4
PENELOPE	PPBS1	1979-05-01	2013-09-18	4,451	15
PENELOPE	PPBS10	1979-05-01	2013-09-18	3,882	3
PENELOPE	PPBS11	1979-05-01	1984-05-01	3,796	1
PENELOPE	PPBS12	1979-05-01	2013-09-18	3,898	4
PENELOPE	PPBS13	1979-05-01	2013-09-22	4,322	17,8
PENELOPE	PPBS1A	1979-05-01	2013-09-18	4,544	13,3
PENELOPE	PPBS2	1979-05-01	2013-09-18	4,032	5
PENELOPE	PPBS4	1979-05-01	2013-09-18	4,334	25,5
PENELOPE	PPBS5	1979-05-01	2013-09-18	3,868	6,5
PENELOPE	PPBS7	1979-05-01	2013-09-18	3,703	1,5
PENELOPE	PPBS8	1979-05-01	2013-09-18	4,22	10,2
PENELOPE	PPBS9	1979-05-01	2013-09-18	3,852	3
PENELOPE	PPJW630	1979-05-01	2013-09-18	4,342	69,1
PENELOPE	PPX1	1979-05-01	2013-09-18	3,603	4
PERSEUS	PUGK1	1979-05-01	1983-10-01	10,349	1
PERSEUS	PUGK2	1979-05-01	1983-10-01	11,178	1
PERSEUS	PUGK3	1979-05-01	1983-10-01	11,726	2
PERSEUS	PUJW178	1979-05-01	1983-10-01	11,202	1
PERSEUS	PUJW179	1979-05-01	1983-10-01	11,6	1
PERSEUS	PUJW180	1979-05-01	1981-10-01	15,888	1
PERSEUS	PUJW181	1979-05-01	1981-10-01	16,01	0
PERSEUS	PUJW182	1979-05-01	1983-10-01	16,167	0
PERSEUS	PUJW183	1979-05-01	1983-10-01	16,183001	0
PERSEUS	PUJW184	1979-05-01	1983-10-01	16,167	0
PERSEUS	PUJW185	1979-05-01	1983-10-01	16,165001	3
PERSEUS	PUJW186	1979-05-01	1983-10-01	16,034	0

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
PERSEUS	PUJW187	1979-05-01	1983-10-01	15,878	1
PERSEUS	PUJW188	1979-05-01	1983-10-01	15,637	2
PERSEUS	PUJW189	1979-05-01	1983-10-01	14,409	0
PERSEUS	PUJW190	1979-05-01	1983-10-01	14,025	1
PERSEUS	PUJW191	1979-05-01	1983-10-01	13,624	0
PERSEUS	PUJW192	1979-05-01	1992-05-01	9,256	4
PERSEUS	PUJW193	1979-05-01	2009-09-18	8,52	2,8
PERSEUS	PUJW194	1979-05-01	2009-09-18	8,037	3
PERSEUS	PUJW195	1979-05-01	2009-09-18	6,894	7,7
PERSEUS	PUJW196	1979-05-01	2009-09-18	6,907	4,9
PERSEUS	PUJW197	1979-05-01	2009-09-18	6,715	4,4
PERSEUS	PUJW198	1979-05-01	1992-05-01	6,662	6
PERSEUS	PUJW199	1979-05-01	2009-09-18	6,849	7
PERSEUS	PUJW200	1979-05-01	2009-09-18	6,968	6,1
PERSEUS	PUJW201	1979-05-01	2011-09-19	6,955	5
PERSEUS	PUJW202	1979-05-01	1992-05-01	6,841	3
PERSEUS	PUJW203	1979-05-01	2011-09-19	6,739	4,6
PERSEUS	PUJW204	1979-05-01	2011-09-19	6,662	5,3
PERSEUS	PUJW205	1979-05-01	2011-09-19	6,61	4
PERSEUS	PUJW206	1979-05-01	1983-10-01	9,002	2
PERSEUS	PUJW207	1979-05-01	1983-10-01	10,231	2
PHOEBUS	PHF25344	1979-05-01	2007-09-01	6,329	4
PHOEBUS	PHJW215	1979-05-01	2014-09-12	2,512	106,3
PHOEBUS	PHJW216	1979-05-01	1990-06-01	2,413	39
PHOEBUS	PHJW217	1979-05-01	2014-09-12	2,698	98,5
PHOEBUS	PHJW218	1979-05-01	2014-09-12	2,905	49,2
PHOEBUS	PHJW219	1979-05-01	2014-09-12	3,238	47,9
PHOEBUS	PHJW220	1979-05-01	2014-09-12	4,117	42,8
PHOEBUS	PHJW221	1979-05-01	2014-09-12	4,762	19
PHOEBUS	PHJW222	1979-05-01	2014-09-12	5,938	7,4
PHOEBUS	PHJW223	1979-05-01	2014-09-12	3,543	69,6
PHOEBUS	PHJW224	1979-05-01	2014-09-12	3,27	86,7
PHOEBUS	PHJW225	1979-05-01	2009-09-16	3,119	105
PHOEBUS	PHJW226	1979-05-01	2014-09-12	2,713	108,1
PHOEBUS	PHJW227	1979-05-01	2014-09-12	2,492	109,8
PHOEBUS	PHJW609	1979-05-01	2014-09-12	6,278	4,9
PHOEBUS	PHJW610	1979-05-01	2014-09-12	2,514	109
PHOEBUS	PHJW611	1979-05-01	2014-09-12	2,267	105,4
PHOEBUS	PHJW612	1979-05-01	2014-09-12	2,404	102,1
PHOEBUS	PHJW613	1979-05-01	2014-09-12	2,467	105,2
PHOEBUS	PHSH14	1979-05-01	1979-05-01	6,329	0
PHOEBUS	PHSH15	1979-05-01	1979-05-01	6,329	0
PLUTO	PLAIB23C				0
PLUTO	PLAIB24C	1979-05-01	2013-10-03	3,662	122,3
PLUTO	PLAIB25C	1979-05-01	2013-10-03	4,741	62
PLUTO	PLBS11	1979-05-01	2013-10-03	2,915	148
PLUTO	PLBS12	1979-05-01	2013-10-03	2,406	148
PLUTO	PLBS13	1979-05-01	2013-10-03	2,86	102
PLUTO	PLBS14	1979-05-01	2013-10-03	3,505	1072,4
PLUTO	PLBS15	1979-05-01	2013-10-03	3,834	53
PLUTO	PLBS16	1979-05-01	2013-10-03	4,487	31
PLUTO	PLBS2	1979-05-01	2013-10-03	5,103	40
PLUTO	PLBS3	1979-05-01	2012-10-16	4,051	96

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
PLUTO	PLBS4	1979-05-01	2013-10-03	3,035	135
PLUTO	PLBS6	1979-05-01	1999-09-01	2,199	62
PLUTO	PLBS7	1979-05-01	2001-09-01	3,017	44
PLUTO	PLBS8	1979-05-01	2013-10-03	3,88	42
PLUTO	PLJW101	1979-05-01	2013-10-03	5,472	24,2
PLUTO	PLJW16A	1979-05-01	2013-10-03	4,79	15
PLUTO	PLJW781	1979-10-01	2013-10-03	4,119	38
PLUTO	PLJW782	1979-10-01	2013-10-03	4,424	83
PLUTO	PLJW783	1979-10-01	2013-10-03	2,199	168
POLLUX	POAIB12	1979-05-01	2013-10-04	3,897	90,3
POLLUX	POAIB13	1979-05-01	2013-10-04	3,984	96,1
POLLUX	POAIB14	1979-05-01	2013-10-04	6,76	30,1
POLLUX	POAIB15	#VÄRDEFEL!	2013-10-04	6,194	0
POLLUX	POAIB16	1979-05-01	1992-05-01	5,113	108
POLLUX	POAIB18	1979-05-01	2013-10-04	3,33	47,6
POLLUX	POAIB19	1979-05-01	2011-09-06	2,743	12,5
POLLUX	POAIB68	1979-05-01	2013-10-04	3,42	15,4
POLLUX	POAIB69	1979-05-01	2011-09-06	3,912	94
POLLUX	POAIB70	1979-05-01	2013-10-04	4,327	114,1
POLLUX	POAIB71	1979-05-01	2011-09-06	4,962	94,7
POLLUX	POAIB72	1979-05-01	2013-10-04	4,266	125,5
POLLUX	POAIB73	1979-05-01	2013-10-04	3,418	97,2
POLLUX	POAIB74	1979-05-01	2013-10-04	3,414	68,4
POLLUX	POAIB75	1979-05-01	2013-10-04	3,052	6
POLLUX	POHC1	1979-10-01	2013-10-04	4,118	101,9
POLLUX	POJW1	1979-05-01	2013-10-04	2,767	13,6
POLLUX	POJW255	1979-05-01	2013-10-04	3,503	73,5
POLLUX	POJW256	1979-05-01	2013-10-04	3,446	113,3
POLLUX	POJW257	1979-05-01	2013-10-04	3,397	42,5
POLLUX	POJW258	1979-05-01	2013-10-04	2,669	13,4
POLLUX	POJW318	1979-05-01	2013-10-04	4,449	114,6
POLLUX	POJW319	1979-05-01	2013-10-04	5,904	101,2
POLLUX	POJW320	#VÄRDEFEL!	2013-10-04	6,194	0
POLLUX	POJW5	1979-05-01	1992-05-01	3,281	3
POLLUX	POJW614	1979-05-01	2010-09-06	3,568	123,2
POLLUX	POJW615	1979-05-01	2013-10-04	3,813	133
POLLUX	POJW796	1979-10-01	2011-09-06	5,135	115
POLLUX	POJW797	1979-10-01	2009-10-07	6,442	56,5
POLLUX	POJW798	1979-10-01	2013-10-04	7,213	21,8
POLLUX	POJW799	#VÄRDEFEL!	1983-04-01	6,194	9
POLLUX	POJW800	1979-10-01	1981-10-01	5,687	13
POLLUX	POJWA	#VÄRDEFEL!	2010-09-06	6,194	8,3
POLLUX	POJWB	1979-05-01	1988-07-01	4,007	29
POMONA STÖRRE	PSJW475	1979-05-01	2014-09-18	5,562	104,4
POMONA STÖRRE	PSJW476	1979-05-01	2009-10-29	5,638	13
POMONA STÖRRE	PSJW477	1979-05-01	1992-05-01	6,296	1
POMONA STÖRRE	PSJW478	1979-05-01	2014-09-18	6,505	9,9
POMONA STÖRRE	PSJW479	1979-05-01	2014-09-18	6,607	7,2
POMONA STÖRRE	PSJW618	1979-05-01	2014-09-18	6,314	2
POMONA STÖRRE	PSJW619	1979-05-01	2014-09-18	5,839	26
POMONA STÖRRE	PSJW620	1979-05-01	2014-09-18	5,812	7,6
POMONA STÖRRE	PSJW621	1979-05-01	2014-09-18	6,2	2,9
POMONA STÖRRE	PSJW657	1979-10-01	2014-09-18	6,063	7

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
POMONA STÖRRE	PSJW658	1979-10-01	1981-10-01	6,136	1
PROSERPINA	PRAIB23A	1979-05-01	1992-05-01	2,483	108
PROSERPINA	PRAIB24A	1979-05-01	1992-05-01	3,631	134
PROSERPINA	PRAIB25A	1979-05-01	1992-05-01	4,946	89
PROSERPINA	PRBS10	1979-05-01	2013-10-03	4,031	147,4
PROSERPINA	PRBS11	1979-05-01	2013-10-03	5,259	180,3
PROSERPINA	PRBS11A	1979-05-01	2013-10-03	6,238	139,6
PROSERPINA	PRBS12	1979-05-01	2013-10-03	7,812	6633
PROSERPINA	PRBS13	1979-05-01	2013-10-03	5,872	46,7
PROSERPINA	PRBS15	1979-05-01	2013-10-03	4,522	127,2
PROSERPINA	PRBS17	1979-05-01	2013-10-03	3,467	139,8
PROSERPINA	PRBS18	1979-05-01	2013-10-03	3,173	137,5
PROSERPINA	PRBS19	1979-05-01	2013-10-03	2,734	124,5
PROSERPINA	PRBS21	1979-05-01	2013-10-03	2,388	135
PROSERPINA	PRBS22	1979-05-01	2013-10-03	2,674	137,2
PROSERPINA	PRBS7	1979-05-01	2013-10-03	2,543	132,5
PROSERPINA	PRBS8	1979-05-01	2013-10-03	3,042	148
PROSERPINA	PRBS9	1979-05-01	2013-10-03	3,664	146,1
PROSERPINA	PRJW784	1979-10-01	2013-10-03	5,035	72,9
PROSERPINA	PRJW785	1979-10-01	2013-10-03	5,351	48,3
PROSERPINA	PRJW786	1979-10-01	2013-10-03	6,125	73
PROSERPINA	PRJW787	1979-10-01	2012-10-16	6,31	96,8
PROSERPINA	PRJW788	1979-10-01	2013-10-03	6,49	111,2
PYRAMUS	FIX4605	1979-05-01	2008-12-10	4,505	38
PYRAMUS	PYAIB11D	1979-05-01	1988-06-01	3,772	50
PYRAMUS	PYAIB11E	1979-05-01	1987-05-01	3,71	41
PYRAMUS	PYAIB12C	1983-04-01	2014-10-16	3,708	156,9
PYRAMUS	PYAIB13C	1979-05-01	2014-10-16	4,715	129,7
PYRAMUS	PYHC70	1979-05-01	2014-10-16	4,953	50
PYRAMUS	PYHC71	1979-05-01	2014-10-16	5,034	46,3
PYRAMUS	PYHC72	1979-05-01	2014-10-16	4,984	41,5
PYRAMUS	PYJW558	1979-05-01	2014-10-16	4,735	70,5
PYRAMUS	PYJW559	1979-05-01	2014-10-16	4,482	140
PYRAMUS	PYJW560	1979-05-01	2014-10-16	4,253	155,5
PYRAMUS	PYJW561	1979-05-01	2008-12-10	3,977	146
PYRAMUS	PYJW562	1979-05-01	2014-10-16	3,858	192,2
PYRAMUS	PYJW563	1979-05-01	2014-10-16	3,682	194,2
PYRAMUS	PYJW564	1979-05-01	2014-10-16	3,633	126,5
PYRAMUS	PYJW636	1979-10-01	2014-10-16	3,675	167,3
PYRAMUS	PYMB10	1979-05-01	2014-10-16	3,865	102,3
PYRAMUS	PYMB12	1979-05-01	2014-10-16	3,795	72,2
PYRAMUS	PYMB13	1979-05-01	1985-05-01	3,783	21
PYRAMUS	PYMB15	1979-05-01	1992-05-01	3,895	45
PYRAMUS	PYMB17	1979-05-01	2014-10-16	3,952	51
PYRAMUS	PYMB18	1979-05-01	2013-09-27	4,525	473,1
PYRAMUS	PYMB19	1979-05-01	2014-10-16	4,684	44
PYRAMUS	PYMB27	1979-05-01	2014-10-16	4,703	38,5
PYRAMUS	PYMB29	1979-05-01	2014-10-16	4,753	47,2
PYRAMUS	PYMB3	1979-05-01	2013-09-27	3,853	89
PYRAMUS	PYMB32	1979-05-01	2011-10-12	5,24	56,5
PYRAMUS	PYMB34	1979-05-01	2014-10-16	4,976	54,2
PYRAMUS	PYMB36	1979-05-01	1992-05-01	5,003	50
PYRAMUS	PYMB38	1979-05-01	2014-10-16	4,868	50

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
PYRAMUS	PYMB39	1979-05-01	2014-10-16	5,068	48,8
PYRAMUS	PYMB40	1979-05-01	2014-10-16	5,095	44,7
PYRAMUS	PYMB41	1979-05-01	1992-05-01	5,646	40
PYRAMUS	PYMB5	1979-05-01	2013-09-27	3,82	54,2
PYRAMUS	PYMB7	1979-05-01	2014-10-16	3,847	54,5
PYRAMUS	PYMB9	1979-05-01	2014-10-16	3,899	49,8
PYRENEUS	PYRJW505	1979-05-01	1983-10-01	7,286	1
PYRENEUS	PYRJW506	1979-05-01	1983-10-01	6,961	1
PYRENEUS	PYRJW507	1979-05-01	1983-10-01	6,698	1
PYTHON	PNHC1	1979-05-01	1990-06-01	3,484	2
PYTHON	PNHC2	1979-05-01	2014-09-11	3,699	27,7
PYTHON	PNHC3	1979-05-01	1987-05-01	3,843	12
PYTHON	PNJW276	1979-05-01	2014-09-11	3,386	28,8
PYTHON	PNJW277	1979-05-01	2014-09-11	3,955	6,1
PYTHON	PNJW278	1979-05-01	2014-09-11	4,304	32
PYTHON	PNJW279	1979-05-01	2014-09-11	5,067	23,3
PYTHON	PNJW280	1979-05-01	2011-09-06	7,372	18
PYTHON	PNJW341	1979-05-01	2010-09-06	3,87	5,5
PYTHON	PNJW360	1979-05-01	2014-09-11	3,173	15,5
PYTHON	PNJW387	1979-05-01	2014-09-11	2,923	19,2
PYTHON	PNOR17	1979-05-01	2011-09-06	4,877	23,5
PYTHON	PNOR18	1979-05-01	2014-09-11	4,529	13,7
PYTHON	PNOR19	1979-05-01	1992-05-01	4,593	5
PYTHON	PNOR20	1979-05-01	2014-09-11	3,939	29
PYTHON	PNSTA1	1979-05-01	1992-05-01	7,29	34
PYTHON	PNSTA2	1979-05-01	2014-09-11	5,757	20,7
PYTHON	PNSTA3	1979-05-01	2009-09-21	4,894	35,9
RÄDSTUGA	FIX461				0
RÄDSTUGA	FX4611	1979-05-01	1983-10-01	15,741	1
SKEPPAR KARLS GRÄND	SKAIB31B	1979-05-01	2014-10-17	3,254	101,2
SKEPPAR KARLS GRÄND	SKAIB32B	1979-05-01	2014-10-17	3,833	155,6
SKEPPAR KARLS GRÄND	SKAIB33B	1979-05-01	2014-10-17	6,826	25,5
SKEPPAR KARLS GRÄND	SKJW111M	1979-10-01	2014-10-17	4,839	235
SKEPPSBRON	SEAIB21	1979-05-01	1979-05-01	1,378	0
SKEPPSBRON	SEAIB22	1979-05-01	1983-04-01	1,626	14
SKEPPSBRON	SEAIB26	1979-05-01	1984-05-01	1,545	16
SKEPPSBRON	SEAIB30	1979-05-01	1985-05-01	1,446	16
SKEPPSBRON	SEJW108M	1979-05-01	2005-08-03	2,539	102
THISBE	THAIB7A	1979-05-01	2014-09-18	4,16	67,2
THISBE	THJW3	1979-05-01	1992-05-01	3,7	6
THISBE	THJW541	1979-05-01	1992-05-01	3,923	51
THISBE	THJW542	1979-05-01	2014-09-18	3,95	77,9
THISBE	THJW543	1979-05-01	2014-09-18	4,027	84,1
THISBE	THJW544	1979-05-01	2013-09-18	4,334	100,7
THISBE	THJW545	1979-05-01	1982-05-01	4,129	13
THISBE	THJW546	1979-05-01	2014-09-18	4,231	74,1
THISBE	THJW547	1979-05-01	2014-09-18	4,461	62,5
THISBE	THJW548	1979-05-01	2014-09-18	4,464	69,7
THISBE	THJW549	1979-05-01	2014-09-18	4,767	55
THISBE	THJW550	1979-05-01	2014-09-18	5,06	62,9
THISBE	THJW551	1979-05-01	2014-10-16	5,097	51,2
THISBE	THJW552	1979-05-01	2014-10-16	5	62
THISBE	THJW553	1979-05-01	2014-10-16	4,928	80,9

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
THISBE	THJW554	1979-05-01	2014-10-16	4,635	60,4
THISBE	THJW555	1979-05-01	2014-10-16	4,798	47,5
THISBE	THJW556	1979-05-01	2011-10-11	4,749	38,2
THISBE	THJW557	1979-05-01	2014-10-16	4,722	37
THISBE	THJW631	1979-05-01	2014-10-16	3,83	15
THISBE	THJW634	1979-05-01	2014-10-16	3,874	13,4
THISBE	THJW699	1979-10-01	2014-10-16	5,362	78,5
THISBE	THJW700	1979-10-01	2014-10-16	4,932	76,8
THISBE	THJW701	1979-10-01	2014-10-16	4,867	74,2
THISBE	THJW702	1979-10-01	2014-10-16	4,84	61,6
THISBE	THJW703	1979-10-01	2014-10-16	4,756	72
TRE KRONOR	TKBSS23	1979-05-01	1983-04-01	15,078	0
TRIEWALDS GRÄND	TGJW110M	1979-10-01	2012-11-12	3,374	113,7
TRITONIA	TTJW1	1979-10-01	1983-10-01	2,885	11
TRITONIA	TTJW2	1979-10-01	1983-10-01	3,346	9
TRITONIA	TTJW3	1979-10-01	1983-10-01	2,748	7
TRITONIA	TTJW4	1979-10-01	1983-10-01	2,622	7
TRITONIA	TTJW5	1979-10-01	1983-10-01	2,888	11
TRITONIA	TTJW524	1979-05-01	2014-09-18	4,288	163,4
TRITONIA	TTJW525	1979-05-01	1983-10-01	4,257	18
TRITONIA	TTJW526	1979-05-01	2014-09-18	4,179	3
TRITONIA	TTJW527	1979-05-01	2014-09-18	5,388	29
TRITONIA	TTJW528	1979-05-01	2014-09-18	5,344	28
TRITONIA	TTJW529	1979-05-01	2014-09-18	4,355	41,4
TRITONIA	TTJW6	1979-10-01	1983-10-01	2,88	15
TRITONIA	TTJW649	1979-10-01	1984-05-01	4,54	20
TRITONIA	TTJW650	1979-10-01	1992-05-01	4,33	47
TRITONIA	TTJW651	1979-10-01	1984-05-01	4,298	21
TRITONIA	TTMB1	1979-05-01	1980-10-01	4,705	4
TRITONIA	TTMB2	1979-05-01	2014-09-18	4,705	57,5
TRITONIA	TTMB3	1979-05-01	2014-09-18	4,809	61,8
TRITONIA	TTMB4	1979-05-01	2014-09-18	5,22	62,5
TRITONIA	TTMB5	1979-05-01	2014-09-18	5,183	25,5
TRITONIA	TTMB6	1979-05-01	2014-09-18	5,251	41
TRITONIA	TTMB7	1979-05-01	2014-09-18	5,33	33
TRIVIA	TVJW102	1979-05-01	1986-05-01	6,566	2
TRIVIA	TVJW103	1979-05-01	1992-05-01	6,197	10
TRIVIA	TVJW104	1979-05-01	2011-09-21	6,026	19,1
TRIVIA	TVJW105	1979-05-01	2011-09-21	6,093	7,1
TRIVIA	TVJW106	1979-05-01	1992-05-01	6,074	3
TRIVIA	TVJW107	1979-05-01	2011-09-21	6,16	2
TRIVIA	TVJW108	1979-05-01	2011-09-21	6,159	8,2
TRIVIA	TVJW109	1979-05-01	2011-09-21	5,95	3,8
TRIVIA	TVJW162	1979-05-01	1983-10-01	12,548	0
TRIVIA	TVJW163	1979-05-01	1983-10-01	12,105	1
TYPHON	TYAIB14A	1979-05-01	2007-09-01	4,771	21
TYPHON	TYAIB19C	1979-05-01	1992-05-01	3,794	99
TYPHON	TYAIB20C	1979-05-01	2011-09-28	6,711	16,3
TYPHON	TYFSK108	1979-05-01	2011-09-28	3,22	108,7
TYPHON	TYFSK109	1979-05-01	2011-09-28	3,109	99,5
TYPHON	TYFSK111	1979-05-01	2011-09-28	4,783	108,5
TYPHON	TYFSK112	1979-05-01	2010-09-20	5,071	102,6
TYPHON	TYJW342	1979-05-01	1984-05-01	3,448	20

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)
TYPHON	TYJW343	1979-05-01	2011-09-28	3,564	119,4
TYPHON	TYJW344	1979-05-01	2011-09-28	3,701	147
TYPHON	TYJW345	1979-05-01	2011-09-28	3,81	125,5
TYPHON	TYJW346	1979-05-01	2011-09-28	4,162	50,5
TYPHON	TYJW347	1979-05-01	2014-10-16	4,377	46,6
TYPHON	TYJW348	1979-05-01	2007-09-01	4,89	18
TYPHON	TYJW351	1979-05-01	1984-05-01	6,038	4
TYPHON	TYJW352	1979-05-01	1984-05-01	6,041	5
TYPHON	TYJW353	1979-05-01	1992-05-01	6,088	10
TYPHON	TYJW354	1979-05-01	1992-05-01	6,539	5
TYPHON	TYJW355	1979-05-01	2007-09-01	7,535	2
TYPHON	TYJW356	1979-10-01	1983-10-01	7,47	0
TYPHON	TYJW357	1979-10-01	1983-10-01	7,409	1
TYPHON	TYJW358	1979-05-01	2007-09-01	7,275	3
TYPHON	TYJW359	1979-10-01	1983-10-01	7,315	1
TYPHON	TYJW361	1979-05-01	2007-09-01	7,186	6
TYPHON	TYJW362	1979-05-01	1992-05-01	4,266	72
TYPHON	TYJW363	1979-05-01	1992-05-01	3,675	126
TYPHON	TYJW364	1979-05-01	1992-05-01	4,147	103
TYPHON	TYJW365	1979-05-01	1992-05-01	4,234	74
TYPHON	TYJW366	1979-05-01	1992-05-01	4,298	43
TYPHON	TYJW726	1979-10-01	2009-09-25	6,006	7,7
TYPHON	TYJW727	1979-10-01	1992-05-01	7,618	3
TYPHON	TYJW728	1979-10-01	1992-05-01	6,75	3
TYPHON	TYJW729	1979-10-01	1992-05-01	6,332	5
TYPHON	TYJW730	1979-10-01	1992-05-01	6,178	5
TYPHON	TYJW731	1979-10-01	1992-05-01	6,073	15
TYPHON	TYJW732	1979-10-01	1984-05-01	6,171	3
TYPHON	TYJW733	1979-10-01	2009-09-25	6,414	5,2
TYPHON	TYJW734	1979-10-01	2007-09-01	7,372	19
TYPHON	TYJW735	1979-10-01	1999-09-01	5,886	31
TYPHON	TYJW736	1979-10-01	1992-05-01	6,946	4
TYPHON	TYJW737	1979-10-01	2007-09-01	4,89	129
TYPHON	TYJW738	1979-10-01	1992-05-01	4,926	119
TYPHON	TYJW739	1979-10-01	1992-05-01	5,125	113
TYPHON	TYJW740	1979-10-01	1992-05-01	5,66	37
TYPHON	TYJW741	1979-10-01	1992-05-01	7,397	14
TYPHON	TYJW742	1979-10-01	1992-05-01	7,404	8
TYPHON	TYJW743	1979-10-01	2007-09-01	6,265	10
TYPHON	TYJW744	1979-10-01	2007-09-01	3,832	23
TYPHON	TYJW745	1979-10-01	2007-09-01	3,678	43
TYPHON	TYJW746	1979-10-01	1992-05-01	3,83	54
TYPHON	TYJW747	1979-10-01	1984-05-01	3,75	56
TYPHON	TYJW748	1979-10-01	1992-05-01	3,378	88
TYPHON	TYJW749	1979-05-01	1994-11-01	6,274	31
TYPHON	TYJW750	1979-05-01	2001-09-01	6,073	42
TYPHON	TYJW751	1979-10-01	2001-09-01	5,78	53
TYPHON	TYJW752	1979-10-01	2011-09-28	5,541	80,4
TYPHON	TYJW753	1979-10-01	2010-09-20	3,501	157,2
TYPHON	TYJW754	1979-10-01	2010-09-20	3,501	62,1
TYPHON	TYJW755	1979-10-01	2010-09-20	3,809	120,1
TYPHON	TYJW756	1979-10-01	2010-09-20	3,771	132
TYPHON	TYJW757	1979-10-01	2010-09-20	3,862	129

Kvarter	Id Namn	Datum första mätn	Datum senaste mätn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)
TYPHON	TYJW758	1979-10-01	2010-09-20	3,719	115,1
TYPHON	TYJW759	1979-10-01	2010-09-20	3,536	122,3
TYPHON	TYJW760	1979-10-01	2011-09-28	3,545	124,2
TYPHON	TYJW761	1979-10-01	2011-09-28	3,879	72,8
TYPHON	TYJW762	1979-10-01	2011-09-28	3,966	39,3
TYPHON	TYJW763	1979-10-01	2011-09-28	4,038	36,7
TYPHON	TYJW764	1979-10-01	2011-09-28	4,134	48,7
TYPHON	TYJW765	1979-10-01	2011-09-28	4,261	58,6
TYPHON	TYJW766	1979-10-01	2011-09-28	4,344	58,1
TYPHON	TYJW834	1979-10-01	1992-05-01	7,596	1
TYPHON	TYJW835	1979-05-01	1992-05-01	8,121	0
TYPHON	TYJW838	1979-10-01	2011-09-28	3,083	110,4
TYPHON	TYMB1	1979-05-01	1992-05-01	4,883	23
TYPHON	TYMB11	1979-05-01	1992-05-01	6,607	5
TYPHON	TYMB2	1979-05-01	2014-10-16	4,887	16,5
TYPHON	TYMB3	1979-05-01	2007-09-01	4,609	24
TYPHON	TYMB4	1979-05-01	2007-09-01	4,537	22
TYPHON	TYMB5	1979-05-01	1996-11-01	4,771	16
TYPHON	TYMB6	1979-05-01	1996-11-01	4,609	21
TYPHON	TYMB7	1979-05-01	2009-09-25	5,185	14,3
TYPHON	TYMB8	1979-05-01	2009-09-25	5,224	13,1
TYPHON	TYMB9	1979-05-01	2009-09-25	5,892	8
TYSKA BRINKEN	TBAIB10B	1979-05-01	2014-10-17	1,419	127,5
TYSKA BRINKEN	TBAIB11B	1979-05-01	1999-09-01	2,741	120
TYSKA BRINKEN	TBAIB12B	1979-05-01	1992-05-01	3,124	57
TYSKA BRINKEN	TBAIB13B	1979-05-01	1999-09-01	4,096	94
TYSKA BRINKEN	TBAIB14B	1979-05-01	2006-10-01	4,243	68
TYSKA BRINKEN	TBAIB15B	1979-05-01	2006-10-01	6,324	57
ULYSSES	ULJW442	1979-05-01	2010-10-04	6,267	3
ULYSSES	ULJW443	1979-05-01	2014-09-18	5,78	3
ULYSSES	ULJW444	1979-05-01	2010-10-04	6,391	2
ULYSSES	ULJW445	1979-05-01	2010-10-04	6,519	24,2
ULYSSES	ULJW446	1979-05-01	2010-10-04	6,879	4
ULYSSES	ULJW447	1979-05-01	2009-10-07	7,906	1
ULYSSES	ULJW671	1979-10-01	2014-09-18	5,33	10,7
ULYSSES	ULJW672	1979-10-01	2014-09-18	5,272	7,2
ULYSSES	ULJW673	1979-10-01	1998-09-01	5,326	10
ULYSSES	ULJW674	1979-10-01	2014-09-18	5,321	12,6
ULYSSES	ULJW675	1979-10-01	2014-09-18	5,424	40,8
ULYSSES	ULJW676	1979-10-01	2014-09-18	5,331	19,9
ULYSSES	ULJW677	1979-10-01	2014-09-18	5,937	8,4
ULYSSES	ULJW678	1979-10-01	2010-10-04	6,141	1
ULYSSES	ULJW871	1981-05-01	2009-10-07	7,152	0
ULYSSES	ULJW872	1981-05-01	2009-10-07	6,5175	3,5
VENUS	VEJW173	1979-05-01	1983-10-01	10,094	1
VENUS	VEJW174	1979-05-01	1983-10-01	9,68	1
VENUS	VEJW175	1979-05-01	1983-10-01	9,434	1
VENUS	VEJW176	1979-05-01	1983-10-01	8,83	2
VENUS	VEJW177	1979-05-01	1983-10-01	8,61	2

[illegible]

[illegible]

Bilaga 5_Dubbar Innerstaden_2014

Tabell med sammanställning av sättningsmätningarna i Innerstaden.

Innerstaden - avvägning av dubbar						
Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start-nivå (RH00)	Max-sättning (mm)	Anmärkning
Astrea	AS1	1977-05-09	1985-03-25	26,226101	0,6	
Astrea	AS10	1977-05-09	2008-01-17	24,1912	7,8	
Astrea	AS11	1980-10-21	2008-01-17	24,668699	2,3	
Astrea	AS12	1980-10-21	2007-02-28	24,251101	3,4	
Astrea	AS13	1980-10-21	1985-03-25	25,191299	0,5	
Astrea	AS14	1980-10-21	1985-03-25	25,4809	0,4	
Astrea	AS2	1977-05-09	1985-03-25	26,3736	0,5	
Astrea	AS3	1977-05-09	1985-03-25	26,393801	0,4	
Astrea	AS4	1977-05-09	2008-01-17	25,223101	3,1	
Astrea	AS5	1977-05-09	2008-05-17	24,930099	4,4	
Astrea	AS6	1977-05-09	2008-01-17	24,1737	4,1	
Astrea	AS7	1977-05-09	2008-01-17	23,9772	4	
Astrea	AS8	1977-05-09	2008-01-17	24,113701	3,7	
Astrea	AS9	1977-05-09	2008-01-17	24,1129	2,8	
Beckasinen	BE1	1992-06-22	2007-04-16	13,8009	2,4	
Beckasinen	BE19	1992-06-22	2007-04-16	13,5266	3,8	
Beckasinen	BE2	1981-05-22	2007-04-16	13,886	7	
Beckasinen	BE3	1992-06-22	2007-04-16	14,0381	1,1	
Beckasinen	BE4	1992-06-22	2007-04-16	14,1182	0,8	
Beckasinen	BE5	1992-06-22	2007-04-16	14,2408	1,5	
Beckasinen	BE6	1981-05-22	2007-04-16	14,326	3,5	
Beckasinen	BE7	1992-06-22	2007-04-16	14,3513	1,8	
Beckasinen	BE82	1992-06-22	2007-04-16	13,7845	3,3	
Beckasinen	BE83	1992-06-22	2007-04-16	13,7216	3,5	
Beckasinen	BE85	1992-06-22	2007-04-16	13,4105	2,4	
Beckasinen	BE86	1992-06-22	2007-04-16	13,2128	2,3	
Beckasinen	BE87	1992-06-22	2007-04-16	13,1964	6,4	
Beckasinen	BE88	1992-06-22	2007-04-16	13,1854	2,6	
Beckasinen	BE89	1992-06-22	2007-04-16	13,1053	3	
Boken	BO1	1979-05-31	1999-01-12	4,3539	8,7	
Boken	BO10	1979-05-31	2006-02-03	4,8737	7,5	
Boken	BO11	1979-05-31	2006-02-03	4,6045	16	
Boken	BO12	1979-05-31	1984-06-19	4,3343	4,7	
Boken	BO13	1979-05-31	1985-07-10	4,2575	7,3	
Boken	BO14	1979-05-31	1985-07-10	4,1956	5,4	
Boken	BO15	1979-05-31	1985-07-10	4,218	4,3	
Boken	BO16	1979-05-31	1982-06-08	4,104	4,3	
Boken	BO17	1979-05-31	1999-01-12	4,0961	9,1	
Boken	BO18	1979-05-31	1999-01-12	4,2662	10,3	
Boken	BO2	1979-05-31	1999-01-12	4,5066	10	
Boken	BO3	1979-05-31	2006-02-03	4,5597	20,6	
Boken	BO4	1979-05-31	2006-02-03	4,6019	20,7	
Boken	BO5	1979-05-31	2006-02-03	5,469	24	
Boken	BO6	1979-05-31	2006-02-03	5,0249	2,6	
Boken	BO7	1979-05-31	1985-07-10	4,9484	1,5	
Boken	BO8	1979-05-31	1985-07-10	4,8176	9	
Boken	BO9	1979-05-31	2006-02-03	4,9301	12,8	
Brunfiskén	BN1	1980-09-30	2014-04-16	12,4457	14,7	
Brunfiskén	BN2	1980-09-30	2014-04-16	12,3483	41,3	
Brunfiskén	BN3	1980-09-30	2014-04-16	12,2347	43,2	
Brunfiskén	BN4	1980-09-30	2014-04-16	11,9374	26,8	
Bryggmästaren	BY1	1977-04-29	2006-02-03	5,8061	32,2	
Bryggmästaren	BY10	1977-11-01	2006-02-03	5,7172	29,4	
Bryggmästaren	BY14	1977-11-01	1981-06-17	6,3707	2,8	
Bryggmästaren	BY15	1977-11-01	1981-06-17	6,249	0,6	
Bryggmästaren	BY16	1977-11-01	2006-02-03	6,0433	41,7	
Bryggmästaren	BY17	1977-11-01	2006-02-03	6,0263	30,3	
Bryggmästaren	BY18	1977-11-01	1981-06-17	6,0799	4	
Bryggmästaren	BY19	1977-11-01	1981-06-17	6,1484	4	
Bryggmästaren	BY2	1977-04-29	2006-02-03	5,711	11	
Bryggmästaren	BY20	1979-05-30	2006-02-03	7,2298	3,1	
Bryggmästaren	BY21	1979-05-30	1982-12-07	7,1271	13,6	
Bryggmästaren	BY22	1979-05-30	1981-06-17	6,8936	1,1	
Bryggmästaren	BY23	1979-05-30	1981-06-17	6,5587	1,2	
Bryggmästaren	BY24	1979-05-30	1981-06-17	6,2505	1,8	
Bryggmästaren	BY3	1977-04-29	2006-02-03	5,5467	1,4	
Bryggmästaren	BY4	1977-04-29	2005-03-17	5,1668	5,8	
Bryggmästaren	BY5	1977-04-29	2006-02-03	5,2383	5,6	
Bryggmästaren	BY6	1977-04-29	2006-02-03	5,337	8,6	
Bryggmästaren	BY7	1977-04-29	2006-02-03	5,7396	30,7	
Bryggmästaren	BY8	1977-04-29	2005-03-17	6,1661	16,2	
Bryggmästaren	BY9	1977-04-29	2005-03-17	6,6288	9,2	
Buketten	BK1	1979-09-12	2014-04-14	25,052799	16	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Buketten	BK10	1979-06-07	2014-04-14	0	0	
Buketten	BK11	1979-06-07	2014-04-14	25,347401	10	
Buketten	BK12	1979-06-07	2014-04-14	25,1758	8,6	
Buketten	BK13	1979-06-07	2014-04-14	24,8999	14,4	
Buketten	BK15	1979-06-07	2014-04-14	25,6882	19,3	
Buketten	BK2	1979-09-12	2014-04-14	25,2262	18,1	
Buketten	BK3	1979-06-07	2014-04-14	0	0	
Buketten	BK4	1979-09-12	2014-04-14	25,691799	16,8	
Buketten	BK5	1979-09-12	2014-04-14	25,756901	16,7	
Buketten	BK6	1979-09-12	2014-04-14	26,061701	14,1	
Buketten	BK7	1979-09-12	2014-04-14	25,989401	12,2	
Buketten	BK8	1979-09-12	2014-04-14	25,7624	15,6	
Buketten	BK9	1979-09-12	2014-04-14	25,506001	15,4	
Båtsmannen Mindre	BM1	1979-07-12	2011-04-27	27,034201	1,6	
Båtsmannen Mindre	BM2	1979-07-12	2014-04-14	26,320801	15,6	
Båtsmannen Mindre	BM3	1979-07-12	1985-01-07	25,797001	1,3	
Båtsmannen Mindre	BM4	1979-07-12	2014-04-14	25,918501	22,1	
Båtsmannen Mindre	BM5	1979-07-12	2014-04-14	25,9284	22,3	
Båtsmannen Mindre	BM6	1979-07-12	1983-06-23	26,0462	5,2	
Dalsland	DL1	1977-11-14	1986-02-26	30,822201	0,2	
Dalsland	DL2	1977-11-14	1984-04-26	30,859301	1,2	
Dalsland	DL3	1977-11-14	2007-11-30	30,9037	3,9	
Dalsland	DL4	1977-11-14	2007-11-30	31,066299	2,9	
Dalsland	DL5	1977-11-14	2007-11-30	31,078899	2,9	
Dalsland	DL6	1977-11-14	1986-02-26	31,4149	0,6	
Dalsland	DL7	1977-11-14	1986-02-26	30,174999	0	
Dykärret Mindre	DM1	1977-11-11	2007-11-30	19,767	12,6	
Dykärret Mindre	DM10	1977-11-11	1988-08-17	23,3557	1,5	
Dykärret Mindre	DM11	1977-11-11	1988-08-17	24,177999	1,6	
Dykärret Mindre	DM2	1976-09-02	2007-11-30	19,7342	8,2	
Dykärret Mindre	DM3	1976-09-02	2007-11-30	19,716	9,2	
Dykärret Mindre	DM4	1977-11-11	1981-09-03	19,638599	5,3	
Dykärret Mindre	DM5	1977-11-11	1981-09-03	20,1241	5,4	
Dykärret Mindre	DM6	1977-11-11	1981-09-03	20,183201	5,9	
Dykärret Mindre	DM7	1977-11-11	1981-09-03	19,838499	3,9	
Dykärret Mindre	DM8	1977-11-11	1981-09-03	18,9049	5,5	
Dykärret Mindre	DM9	1977-11-11	1984-04-05	22,3771	3,1	
Dykärret Större	DS1	1976-09-02	1988-08-17	20,1831	4,9	
Dykärret Större	DS10	1976-09-02	2007-11-30	20,5054	4,3	
Dykärret Större	DS11	1976-09-02	1988-08-17	20,4713	2,9	
Dykärret Större	DS12	1976-02-29	1988-08-17	20,3216	3,3	
Dykärret Större	DS13	1976-09-02	2007-11-30	20,1903	7,2	
Dykärret Större	DS2	1976-09-02	2007-11-30	20,0669	8,9	
Dykärret Större	DS3	1976-09-02	1988-08-17	20,037701	4,4	
Dykärret Större	DS4	1976-09-02	1988-08-17	20,078501	3,6	
Dykärret Större	DS5	1976-09-02	2007-11-30	20,114	5,7	
Dykärret Större	DS6	1976-09-02	1988-08-17	20,0247	4,3	
Dykärret Större	DS7	1976-09-02	1988-08-17	20,089001	6	
Dykärret Större	DS8	1976-09-02	1988-08-17	20,1166	4,6	
Dykärret Större	DS9	1976-09-02	1988-08-17	20,181299	5	
Fikontradet	FI1	1968-09-10	1984-12-03	11,5826	201,6	
Fikontradet	FI10	1968-09-10	1984-12-03	9,3122	332,5	
Fikontradet	FI11	1968-09-10	1984-12-03	8,8291	0,4	
Fikontradet	FI12	1968-09-10	2014-05-08	8,4104	6,7	
Fikontradet	FI13	1968-09-10	2014-05-08	8,362	36,4	
Fikontradet	FI14	1968-09-10	2014-05-19	8,3976	38,6	
Fikontradet	FI15	1968-09-10	2014-05-08	8,3061	46,7	
Fikontradet	FI16	1968-09-10	2014-05-08	8,2682	15,6	
Fikontradet	FI17	1968-09-10	2014-05-08	8,2442	7,2	
Fikontradet	FI18	1968-09-10	2014-05-08	9,4081	1,8	
Fikontradet	FI19	1968-09-19	1984-12-03	10,2442	0	
Fikontradet	FI2	1968-09-10	1984-12-03	11,1195	0	
Fikontradet	FI20	1982-05-11	1984-12-03	11,2227	0	
Fikontradet	FI21	1981-05-12	2009-04-20	10,2938	6,2	
Fikontradet	FI22	1976-09-30	1984-12-03	10,5397	0,7	
Fikontradet	FI23	1976-09-30	1984-12-03	10,511	1,5	
Fikontradet	FI24	1976-09-30	1984-12-03	10,5752	0,1	
Fikontradet	FI25	1976-09-30	1984-12-03	10,6038	1,5	
Fikontradet	FI25A	1981-05-12	1984-12-03	10,6005	0,6	
Fikontradet	FI26	1982-05-11	1984-12-03	10,0556	0	
Fikontradet	FI27	1982-05-11	1984-12-03	10,0709	0	
Fikontradet	FI28	1982-05-11	1984-12-03	10,0808	0	
Fikontradet	FI29	1976-09-30	2014-05-08	10,0181	0,5	
Fikontradet	FI3	1968-09-10	1984-12-03	11,0924	0	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Fikontradet	FI30	1976-09-30	2013-05-02	10,0853	0	
Fikontradet	FI31	1976-09-30	2014-05-08	9,9755	34	
Fikontradet	FI32	1976-09-30	2014-05-08	9,9978	27,5	
Fikontradet	FI33	1982-05-11	1983-05-19	8,9156	0	
Fikontradet	FI34	1982-05-11	1984-12-03	8,9221	0,2	
Fikontradet	FI35	1982-05-11	1984-12-03	9,0008	0,1	
Fikontradet	FI36	1982-05-11	1983-05-19	8,9798	0,4	
Fikontradet	FI37	1982-05-11	2014-05-08	8,6173	14,1	
Fikontradet	FI38	1982-05-11	2014-05-08	8,6845	2,7	
Fikontradet	FI39	1970-06-25	2009-04-20	10,3694	7,9	
Fikontradet	FI4	1968-09-10	1984-12-03	10,5217	0	
Fikontradet	FI5	1968-09-10	1989-11-14	10,4928	297	
Fikontradet	FI6	1968-09-10	1989-11-14	10,1924	70	
Fikontradet	FI7	1968-09-10	1984-12-03	10,1356	14,3	
Fikontradet	FI8	1968-09-10	1984-12-03	9,6356	8,4	
Fikontradet	FI9	1968-09-10	1984-12-03	9,3122	0	
Flygaren	FL1	1977-11-15	2014-04-16	8,0262	15,9	
Flygaren	FL10	1977-11-15	2014-04-29	8,0719	22,8	
Flygaren	FL11	1977-11-15	2013-05-02	8,0304	29	
Flygaren	FL12	1977-11-15	2014-04-16	8,2033	32,5	
Flygaren	FL13	1981-05-05	2014-04-16	7,9496	31,2	
Flygaren	FL14	1981-05-05	2014-04-16	7,8888	23,3	
Flygaren	FL2	1977-11-15	2014-04-16	7,9817	18,1	
Flygaren	FL3	1977-11-15	2014-04-16	7,9468	18,8	
Flygaren	FL4	1977-11-15	2014-04-16	7,912	19,9	
Flygaren	FL5	1977-11-15	2014-04-16	7,9198	26,4	
Flygaren	FL6	1977-11-15	2014-04-16	7,9027	37,5	
Flygaren	FL7	1977-11-15	2014-04-16	7,982	26,2	
Flygaren	FL72B	1976-12-13	2014-04-16	8,1139	21,2	
Flygaren	FL72C	1976-12-13	1981-10-16	8,0483	21,8	
Flygaren	FL74A	1976-12-13	1990-08-27	8,2093	7,7	
Flygaren	FL76B	1976-12-13	2010-03-12	7,8161	5,8	
Flygaren	FL78	1977-11-15	2014-04-16	7,8983	8,7	
Flygaren	FL78A	1976-12-13	2013-05-02	7,8182	9,6	
Flygaren	FL78B	1976-12-13	2014-04-16	7,6688	7,8	
Flygaren	FL78C	1977-11-15	2010-03-12	7,8539	11,9	
Flygaren	FL78D	1977-11-15	2010-03-12	7,8741	10,4	
Flygaren	FL78E	1977-11-15	1981-10-16	7,9305	0,8	
Flygaren	FL78F	1977-11-15	1981-10-16	8,0139	0,3	
Flygaren	FL8	1977-11-15	2014-04-16	8,0189	20,4	
Flygaren	FL80	1976-12-13	2014-04-16	7,7553	12,6	
Flygaren	FL80A	1977-11-15	2014-04-16	7,8958	10,8	
Flygaren	FL9	1977-11-15	2014-04-16	8,1552	10,4	
Gjutaren Mindre	GM1	2004-02-04	2004-11-12	15,91	0,6	
Gjutaren Mindre	GM2	2004-02-04	2004-11-12	15,8683	0,5	
Gjutaren Mindre	GM3	2004-02-04	2004-11-12	15,9428	0,8	
Gurkan	GU1	1982-02-09	2014-04-14	6,5711	50,9	
Gurkan	GU2	1982-02-09	2014-04-14	7,5919	46,9	
Gurkan	GU3	1982-02-09	2014-04-14	7,6355	50,6	
Gurkan	GU4	1982-02-09	2010-04-29	7,8134	83,7	
Hagen	HA1	1979-07-04	2007-07-27	19,572701	2,4	
Hagen	HA2	1979-07-04	2007-07-27	19,6178	2,9	
Hagen	HA3	1979-07-04	2007-07-27	19,624001	1,8	
Hagen	HA4	1980-10-09	2007-07-27	20,469801	31	
Hagen	HA5	1980-10-09	2007-07-27	19,9538	30	
Hagen	HA6	1980-10-09	2007-07-27	19,758101	16,6	
Hägerberget	HG1	1980-09-17	2014-04-16	11,1764	5,2	
Hägerberget	HG2	1980-09-17	2014-04-16	10,8728	25	
Hägern Större	HS1	1977-07-14	1986-06-12	8,7275	1,5	
Hägern Större	HS10	1977-07-14	1985-11-19	8,8666	5,7	
Hägern Större	HS10A	1982-01-16	2005-03-17	6,9744	4,3	
Hägern Större	HS10B	1982-01-16	2005-03-17	7,0407	0,2	
Hägern Större	HS11	1977-07-14	1985-11-19	8,9153	1,6	
Hägern Större	HS12	1977-07-14	1985-11-19	9,0032	9,4	
Hägern Större	HS13	1977-07-14	1985-11-19	10,0577	2,1	
Hägern Större	HS2	1977-07-14	1986-06-12	8,6659	1,8	
Hägern Större	HS3	1977-07-14	1986-06-12	8,7852	5,8	
Hägern Större	HS4	1977-07-14	1981-04-08	8,6361	7,4	
Hägern Större	HS5	1977-07-14	1978-08-25	8,7861	0,8	
Hägern Större	HS6	1977-07-14	1985-11-19	8,6842	18,2	
Hägern Större	HS7	1977-07-14	1985-11-19	8,6683	17,7	
Hägern Större	HS8	1982-01-16	2005-03-17	6,8459	3,1	
Hägern Större	HS8X	1977-07-14	1982-04-26	9,2696	8,4	
Hägern Större	HS9	1977-07-14	1985-11-19	8,728	11,8	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Hälsökällan	HL1	1977-05-06	2014-04-16	13,0593	2,8	
Hälsökällan	HL2	1977-05-06	2014-04-16	13,1641	8,2	
Hälsökällan	HL3	1983-04-29	2014-04-16	13,0695	5,8	
Hälsökällan	HL4	1983-04-29	2014-04-16	13,0446	6,5	
Härolden	HR10	1977-06-07	2014-05-08	8,1295	11,8	
Härolden	HR11	1977-06-07	2014-05-08	8,1178	28,1	
Härolden	HR12	1977-06-07	2014-05-08	8,1225	12,5	
Härolden	HR13	1977-06-07	1980-12-01	8,0717	0,9	
Härolden	HR14	1977-06-07	1980-12-01	8,0749	0,8	
Härolden	HR15	1977-06-07	1980-12-01	8,0422	1	
Härolden	HR16	1977-06-07	1980-12-01	7,9778	1,6	
Härolden	HR17	1977-06-07	1980-12-01	8,0639	0,7	
Härolden	HR18	1970-11-07	2013-04-19	7,742	12,9	
Härolden	HR19	1977-06-07	2014-05-12	7,5365	18,3	
Härolden	HR20	1977-06-07	2013-04-19	7,5801	22,4	
Härolden	HR3	1970-06-30	2014-05-08	8,0029	45,8	
Härolden	HR4	1970-06-30	2014-05-08	8,0299	37,1	
Härolden	HR5	1970-06-30	2014-05-08	8,1149	3,6	
Härolden	HR6	1970-06-30	2013-04-19	8,0984	2,5	
Härolden	HR7	1970-06-30	2013-04-19	7,936	22,5	
Härolden	HR8	1977-06-07	2014-05-08	7,658	18,1	
Härolden	HR9	1977-06-07	2014-05-08	7,5996	16,3	
Kamelian	KA1	1977-05-09	2007-03-30	20,5247	8,1	
Kamelian	KA10	1980-10-27	2007-03-30	21,8134	4,3	
Kamelian	KA11	1980-10-27	2007-03-30	21,747499	4,5	
Kamelian	KA12	1980-10-27	2007-03-30	21,8477	6,8	
Kamelian	KA13	1980-10-27	2007-03-30	21,677999	7,1	
Kamelian	KA14	1980-10-27	2007-03-30	21,3988	6,3	
Kamelian	KA15	1980-10-27	2007-03-30	21,3018	7,6	
Kamelian	KA16	1980-10-27	2007-03-30	20,922899	8,5	
Kamelian	KA17	1980-10-27	2007-03-30	20,7876	5,8	
Kamelian	KA18	1980-10-27	2007-03-30	20,477501	3,9	
Kamelian	KA19	1980-10-27	2007-03-30	20,580799	4,3	
Kamelian	KA2	1977-05-09	2007-03-30	20,2705	9	
Kamelian	KA20	1980-10-27	2007-03-30	20,5996	2,9	
Kamelian	KA21	1980-10-27	2007-03-30	20,2967	4,2	
Kamelian	KA22	1980-10-27	2007-03-30	20,597099	3,4	
Kamelian	KA23	1980-10-27	2007-03-30	20,6042	4,1	
Kamelian	KA24	1980-10-27	2007-03-30	20,1315	4,3	
Kamelian	KA25	1980-10-27	2007-03-30	19,9991	3,7	
Kamelian	KA26	1980-10-27	2007-03-30	19,788601	3,1	
Kamelian	KA27	1982-02-05	2007-03-30	21,910999	2,8	
Kamelian	KA28	1982-02-05	2007-03-30	22,2106	3,1	
Kamelian	KA29	1982-02-05	2007-03-30	22,288401	3,1	
Kamelian	KA3	1977-05-09	2007-03-30	19,2008	2,5	
Kamelian	KA30	1982-02-05	2007-03-30	22,628201	2,7	
Kamelian	KA4	1977-05-09	2007-03-30	18,955999	1,9	
Kamelian	KA5	1980-10-27	2007-03-30	20,7272	3	
Kamelian	KA6	1980-10-27	2007-03-30	20,430201	8,2	
Kamelian	KA7	1980-10-27	2007-03-30	20,1523	10,8	
Kamelian	KA7A	1980-10-27	2007-03-30	20,0487	9,7	
Kamelian	KA8	1980-10-27	2007-03-30	19,928499	7,5	
Kamelian	KA9	1980-10-27	2007-03-30	21,828699	5,7	
Klippan	KL1	1980-11-26	2011-04-26	2,5383	6,5	
Klippan	KL2	1980-11-26	2013-10-18	2,6083	6,2	
Klippan	KL3	1980-11-26	2013-10-18	2,8092	5,7	
Klippan	KL4	1980-11-26	2013-10-18	3,0806	4,2	
Korporalen	KR1	1977-05-03	2014-05-02	3,5477	18,7	
Korporalen	KR2	1977-05-03	2014-05-02	4,1339	21,5	
Korporalen	KR3	1977-05-03	2014-05-02	4,5001	22	
Korporalen	KR4	1977-05-03	2014-05-02	4,4974	13,7	
Kumlet	KU10	1982-01-25	2003-05-08	14,1714	4,8	
Kumlet	KU11	1982-01-25	2014-04-28	14,2653	1,9	
Kumlet	KU5	1982-01-25	2003-05-08	16,0651	3,6	
Kumlet	KU6	1982-01-25	2014-04-28	15,4273	8,2	
Kumlet	KU7	1982-01-25	2014-04-28	15,2758	5,6	
Kumlet	KU8	1982-01-25	2014-04-28	14,1765	5,7	
Kumlet	KU9	1982-01-25	2014-04-28	14,1618	3,5	
Ladugårdsbron	LD1	1977-05-16	2014-05-12	3,6801	71,5	
Ladugårdsbron	LD10	1977-07-13	1984-02-16	3,606	5,7	
Ladugårdsbron	LD10A	1977-05-16	1985-11-14	3,8896	16,1	
Ladugårdsbron	LD11	1977-07-13	1984-02-16	3,4943	6,1	
Ladugårdsbron	LD11A	1977-05-16	1984-02-16	4,5052	4	
Ladugårdsbron	LD12	1977-07-13	1984-02-16	3,5037	5,3	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Ladugårdsbron	LD12A	1977-07-13	1984-02-16	3,4008	5,3	
Ladugårdsbron	LD13	1977-07-13	1984-02-16	3,4991	4,9	
Ladugårdsbron	LD14	1977-07-13	1984-02-16	3,4812	4,9	
Ladugårdsbron	LD15	1977-07-13	1984-02-16	3,5096	5	
Ladugårdsbron	LD16	1977-07-13	1984-02-16	3,5886	3,8	
Ladugårdsbron	LD17	1977-07-13	1984-02-16	3,5756	4,2	
Ladugårdsbron	LD18	1977-07-13	1984-02-16	3,559	4	
Ladugårdsbron	LD19	1977-07-13	1984-02-16	3,6469	3,1	
Ladugårdsbron	LD2	1977-05-16	2014-05-12	3,2821	63,5	
Ladugårdsbron	LD20	1980-09-29	2014-05-12	2,4804	58,6	
Ladugårdsbron	LD21	1980-09-29	2014-05-12	2,3418	63,7	
Ladugårdsbron	LD22	1981-01-07	1984-02-16	4,3711	0,1	
Ladugårdsbron	LD23	1981-01-07	1984-02-16	4,3732	1	
Ladugårdsbron	LD24	1981-01-07	1984-02-16	4,7045	1,3	
Ladugårdsbron	LD25	1981-01-07	1984-02-16	4,1129	0	
Ladugårdsbron	LD26	1981-01-07	1984-02-16	4,0288	1,4	
Ladugårdsbron	LD27	1982-02-05	2014-05-12	2,4696	22,7	
Ladugårdsbron	LD28	1982-02-05	2014-05-12	2,4566	34,8	
Ladugårdsbron	LD29	1982-02-05	2011-05-20	2,4896	26,6	
Ladugårdsbron	LD2A	1977-07-13	1984-02-16	3,4233	4,4	
Ladugårdsbron	LD2B	1977-07-13	1984-02-16	3,4379	4,6	
Ladugårdsbron	LD2C	1977-07-13	1984-02-16	3,4574	4,4	
Ladugårdsbron	LD2D	1977-07-13	1984-02-16	3,4438	4,8	
Ladugårdsbron	LD3	1977-05-16	1984-02-16	3,1828	4	
Ladugårdsbron	LD30	1982-02-05	2007-06-29	2,6098	24,4	
Ladugårdsbron	LD31	1982-02-05	2014-05-12	2,6149	2,4	
Ladugårdsbron	LD32	1982-02-05	2014-05-12	4,0531	1,8	
Ladugårdsbron	LD4	1977-05-16	1985-11-14	3,1019	12,2	
Ladugårdsbron	LD5	1977-05-16	2014-05-12	2,9057	60,2	
Ladugårdsbron	LD6	1977-05-16	1984-02-16	2,8184	4,5	
Ladugårdsbron	LD7	1977-05-16	1984-02-16	2,6319	10,4	
Ladugårdsbron	LD8	1977-05-16	1984-02-16	2,5732	6,4	
Ladugårdsbron	LD8A	1977-07-13	1984-02-16	3,4271	4,3	
Ladugårdsbron	LD9	1977-05-16	2014-05-12	2,5076	28,6	
Lagem	LA110	1977-02-01	1983-11-04	4,2199	1,8	
Lagem	LA112	1977-02-01	2003-01-21	4,0916	21,9	
Lagem	LA112A	1977-07-12	2006-02-03	4,3117	35,4	
Lagem	LA113	1977-02-01	2006-02-03	4,1799	3,6	
Lagem	LA114	1977-02-01	2000-01-04	4,2364	3,9	
Lagem	LA115	1977-02-01	2004-01-21	4,3541	21,1	
Lagem	LA123	1977-02-01	1983-11-04	4,1399	3,8	
Lagem	LA124	1977-02-01	1983-11-04	4,2062	28,2	
Lagem	LA125	1977-07-12	1983-11-04	7,6139	2,9	
Lagem	LA134	1977-02-01	2006-02-03	4,3158	35,7	
Lagem	LAG1	1980-09-20	2006-02-03	4,2226	23,6	
Lagem	LAG10	1980-09-20	2006-02-03	5,1722	27,2	
Lagem	LAG11	1980-09-20	2006-02-03	5,1487	28,7	
Lagem	LAG12	1980-09-20	2006-02-03	4,7926	24	
Lagem	LAG13	1980-09-20	2006-02-03	4,7019	24,6	
Lagem	LAG2	1980-09-20	2006-02-03	4,1881	22,7	
Lagem	LAG3	1980-09-20	2004-01-21	4,1594	21,2	
Lagem	LAG4	1980-09-20	2006-02-03	4,4372	7	
Lagem	LAG5	1980-09-20	2006-02-03	5,0003	0,4	
Lagem	LAG6	1980-09-20	2006-02-03	5,4902	0,2	
Lagem	LAG7	1980-09-20	1985-06-27	5,4741	0,9	
Lagem	LAG8	1980-09-20	1985-06-27	5,6615	0,2	
Lagem	LAG9	1980-09-20	1985-06-27	5,5956	0,2	
Landbyska Verket	LV1	1977-02-28	2014-04-16	4,8647	12,7	
Landbyska Verket	LV10	1977-02-28	1979-03-20	4,2884	1,9	
Landbyska Verket	LV11	1977-02-28	1979-03-20	4,4256	0,7	
Landbyska Verket	LV12	1977-02-28	1979-03-20	4,6783	1,4	
Landbyska Verket	LV2	1977-02-28	2014-04-16	4,728	17,7	
Landbyska Verket	LV3	1977-02-28	2014-04-16	4,6124	20,2	
Landbyska Verket	LV4	1977-02-28	2014-04-16	4,4624	21,5	
Landbyska Verket	LV5	1977-02-28	2014-04-16	4,3411	109,9	
Landbyska Verket	LV6	1977-02-28	2014-04-16	4,2671	7,8	
Landbyska Verket	LV7	1977-02-28	2013-05-07	3,8272	3,8	
Landbyska Verket	LV8	1977-02-28	2014-04-16	4,0479	3,1	
Landbyska Verket	LV9	1977-02-28	1979-03-20	4,1601	1,6	
Laxöringen	LX1	1976-12-09	2014-05-26	13,5245	9,7	
Laxöringen	LX10	1981-07-08	2014-04-16	12,4836	8,1	
Laxöringen	LX2	1976-12-09	2014-05-26	13,3167	1018,1	
Laxöringen	LX3	1976-12-09	2014-05-26	13,0863	18,7	
Laxöringen	LX4	1976-12-09	2014-05-26	13,1473	12,6	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Laxöringen	LX5	1976-12-09	2014-04-16	12,9749	3,3	
Laxöringen	LX6	1976-12-09	2014-04-16	12,8556	4,1	
Laxöringen	LX7	1976-12-09	2014-04-16	12,8823	14,9	
Laxöringen	LX8	1976-12-09	2011-04-26	12,9576	3,1	
Laxöringen	LX9	1981-07-08	2014-04-16	12,6282	6,4	
Liljan	LI1	1977-05-09	2004-11-12	19,932301	2,2	
Liljan	LI10	1980-10-22	2004-11-12	18,900499	0,7	
Liljan	LI11	1980-10-22	1986-10-06	19,9522	1	
Liljan	LI12	1980-10-22	2004-11-12	18,7052	0,2	
Liljan	LI13	1980-10-22	2004-11-12	18,2607	0,8	
Liljan	LI14	1980-10-22	2004-11-12	19,0611	0,2	
Liljan	LI2	1977-05-09	2004-11-12	19,696899	1,9	
Liljan	LI3	1977-05-09	2004-11-12	19,290199	2,8	
Liljan	LI4	1977-05-09	2004-11-12	19,039	0,3	
Liljan	LI5	1980-10-22	2004-11-12	20,242001	1,8	
Liljan	LI6	1980-10-22	2004-11-12	19,915001	2,2	
Liljan	LI7	1980-10-22	2004-11-12	19,561199	2,9	
Liljan	LI8	1980-10-22	2004-11-12	19,266701	2,5	
Liljan	LI9	1980-10-22	1986-10-06	19,944599	29,4	
Lägre	LG1	1980-10-20	2014-05-05	4,8683	15,2	
Lägre	LG2	1980-10-20	2014-05-05	4,8137	15,6	
Lägre	LG3	1980-10-20	2014-05-05	4,8078	18,8	
Läraren	LR1	1980-11-12	2006-01-27	5,7415	2,5	
Läraren	LR2	1980-11-12	2006-01-27	5,2016	3,5	
Läraren	LR3	1980-11-12	2006-01-27	4,7458	4,1	
Läraren	LR4	1980-11-12	2006-01-27	4,9077	2,8	
Läraren	LR5	1980-11-12	2006-01-27	5,4256	2,2	
Läraren	LR6	1980-11-12	2006-01-27	5,7837	1,7	
Lönnen	LO1	2011-04-20	2014-05-05	16,058701	1,2	
Lönnen	LO10	1977-02-02	2011-04-20	17,083799	15,8	
Lönnen	LO11	1977-02-02	2014-05-05	17,0753	17,3	
Lönnen	LO12	1977-02-02	2014-05-05	17,134899	13,9	
Lönnen	LO13	1977-02-02	2014-05-05	17,156099	6,1	
Lönnen	LO2	2011-04-20	2014-05-05	16,2024	0	
Lönnen	LO3	2011-04-20	2014-05-05	15,9611	1,1	
Lönnen	LO4	2011-04-20	2014-05-05	16,3104	1,1	
Lönnen	LO5	1977-02-02	2014-05-05	16,335899	6,4	
Lönnen	LO6	1977-02-02	2014-05-05	16,319201	18,6	
Lönnen	LO7	1977-02-02	2014-05-05	16,4998	3,5	
Lönnen	LO8	1977-02-02	2014-05-05	16,522699	10,6	
Lönnen	LO9	1977-02-02	2014-05-05	16,432899	12,2	
Morkullan	MO1	1980-09-09	2007-04-23	15,1369	1,4	
Morkullan	MO10	1993-12-29	2007-04-23	14,1261	5	
Morkullan	MO102	1991-10-16	2006-04-21	14,0812	3	
Morkullan	MO103	1991-10-16	2006-04-21	14,1791	0	
Morkullan	MO104	1991-10-16	2006-04-21	14,3878	0	
Morkullan	MO106	1991-10-16	2006-04-21	14,8352	2,5	
Morkullan	MO107	1991-10-16	2006-04-21	14,8648	1,6	
Morkullan	MO108	1991-10-16	2006-04-21	14,843	0,7	
Morkullan	MO11	1993-12-29	2007-04-23	13,8057	3,4	
Morkullan	MO12	1993-12-29	2007-04-23	13,6904	6,3	
Morkullan	MO13	1993-12-29	2007-04-23	13,6656	6,3	
Morkullan	MO14	1993-12-29	2007-04-23	13,5773	6	
Morkullan	MO15	1993-12-29	2007-04-23	13,7075	6,2	
Morkullan	MO16	1993-12-29	2007-04-23	13,4997	3,4	
Morkullan	MO2	1980-09-09	2007-04-23	14,4563	6,4	
Morkullan	MO3	1980-09-09	2007-04-23	14,3225	5,7	
Morkullan	MO4	1980-09-09	2007-04-23	14,2787	5	
Morkullan	MO5	1980-09-09	2007-04-23	14,1106	6,1	
Morkullan	MO6	1980-09-09	2007-04-23	14,2016	6,7	
Morkullan	MO7	1980-09-09	2007-04-23	14,0229	3,9	
Morkullan	MO8	1980-09-09	2006-04-21	13,8782	11,6	
Morkullan	MO9	1980-09-09	2006-04-21	14,5158	0,2	
Mullvaden Första	MF1	1977-04-20	1978-07-28	19,575399	0,4	
Mullvaden Första	MF10	1977-04-20	2007-07-27	19,7153	25	
Mullvaden Första	MF11	1977-04-20	2007-07-27	19,664499	12,5	
Mullvaden Första	MF12	1977-04-20	2007-07-27	19,657301	18	
Mullvaden Första	MF13	1977-04-20	2007-07-27	19,722799	13,6	
Mullvaden Första	MF14	1977-04-20	2007-07-27	19,753201	11,8	
Mullvaden Första	MF15	1977-04-20	2007-07-27	19,7579	5,8	
Mullvaden Första	MF16	1977-04-20	2007-07-27	19,757299	24,3	
Mullvaden Första	MF17	1977-09-15	2007-07-27	19,672199	40,2	
Mullvaden Första	MF18	1977-09-15	2007-07-27	19,595699	49,2	
Mullvaden Första	MF19	1977-09-15	2007-07-27	19,5756	41,9	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Mullvaden Första	MF2	1977-04-20	1978-07-28	19,7544	0,6	
Mullvaden Första	MF20	1977-09-15	2007-07-27	19,628799	18,3	
Mullvaden Första	MF21	1977-09-15	1978-07-28	20,134501	1,1	
Mullvaden Första	MF22	1977-09-15	1978-07-28	20,1126	1,3	
Mullvaden Första	MF23	1977-09-15	1978-07-28	20,106001	0,5	
Mullvaden Första	MF24	1977-09-15	1978-07-28	19,9767	0,9	
Mullvaden Första	MF25	1977-09-15	2007-07-27	20,1453	15,5	
Mullvaden Första	MF26	1977-09-15	2007-07-27	19,961201	15,8	
Mullvaden Första	MF27	1977-09-15	2007-07-27	20,134399	24,5	
Mullvaden Första	MF28	1977-09-15	2007-07-27	19,862499	18,7	
Mullvaden Första	MF29	1977-09-15	2007-07-27	19,8452	18	
Mullvaden Första	MF3	1977-04-20	1978-07-28	19,603701	0,5	
Mullvaden Första	MF30	1977-09-15	2007-07-27	19,728701	25,7	
Mullvaden Första	MF31	1977-09-15	2007-07-27	19,9006	29	
Mullvaden Första	MF32	1977-09-15	2007-07-27	19,717501	37,9	
Mullvaden Första	MF33	1977-09-15	1984-08-16	23,0737	1,9	
Mullvaden Första	MF34	1977-09-15	1984-08-16	22,957701	8,5	
Mullvaden Första	MF35	1977-09-15	1984-08-16	22,9252	21,8	
Mullvaden Första	MF36	1977-09-15	2007-07-27	19,8577	35,9	
Mullvaden Första	MF37	1977-09-15	2007-07-27	19,8244	21,7	
Mullvaden Första	MF38	1977-09-15	2007-07-27	19,8333	18,8	
Mullvaden Första	MF39	1977-09-15	2007-07-27	19,737301	11,6	
Mullvaden Första	MF4	1977-04-20	1978-07-28	19,736601	0	
Mullvaden Första	MF40	1977-09-15	2007-07-27	19,728901	12,5	
Mullvaden Första	MF41	1977-09-15	2007-07-27	19,740999	16,2	
Mullvaden Första	MF42	1977-09-15	2000-07-12	21,968	8,9	
Mullvaden Första	MF43	1977-09-15	2000-07-12	21,9037	6	
Mullvaden Första	MF44	1977-09-15	2000-07-12	21,9391	6,8	
Mullvaden Första	MF45	1978-07-28	2000-07-12	21,721001	5	
Mullvaden Första	MF46	1978-07-28	2000-07-12	21,7024	4,7	
Mullvaden Första	MF5	1977-04-20	2007-07-27	19,7521	26,8	
Mullvaden Första	MF6	1977-04-20	2007-07-27	19,768801	35,2	
Mullvaden Första	MF7	1977-04-20	2007-07-27	19,896799	23,5	
Mullvaden Första	MF8	1977-04-20	2007-07-27	20,0387	28,2	
Mullvaden Första	MF9	1977-04-20	2007-07-27	19,824499	39,5	
Nederland	NE1	1980-11-27	2014-04-24	25,242701	2007,7	
Nederland	NE10	1983-04-20	2014-04-24	25,031601	93,4	
Nederland	NE11	1983-04-20	2014-04-24	25,511	9,9	
Nederland	NE2	1980-11-27	2014-04-24	24,386	18	
Nederland	NE3	1980-11-27	2014-04-24	23,193001	26	
Nederland	NE4	1983-04-20	2013-04-25	24,9778	14	
Nederland	NE5	1981-05-21	2014-04-24	22,8995	31,5	
Nederland	NE6	1981-05-21	1982-04-29	23,0375	2,8	
Nederland	NE7	1981-05-21	1981-10-20	25,805	2002,1	
Nederland	NE8	1981-05-21	1981-05-21	27,674801	0	
Nederland	NE9	1981-05-21	1981-05-21	27,649401	0	
Nedre Vätan	NV1	1977-02-25	2014-04-16	5,5827	37,7	
Nedre Vätan	NV2	1977-02-25	2014-04-16	5,1548	21,8	
Nedre Vätan	NV3	1998-03-10	2014-04-16	5,1866	8,1	
Nedre Vätan	NV4	1977-02-25	2014-04-16	5,4237	40,6	
Nedre Vätan	NV5	1980-09-23	1982-11-12	6,1374	0,5	
Nedre Vätan	NV6	1980-09-23	1982-11-12	6,0084	0,4	
Nedre Vätan	NV7	1980-09-23	1982-11-12	5,8312	1,5	
Näckebo	NC1	1970-06-17	2014-05-12	3,7364	6,8	
Näckebo	NC2	1970-06-17	2014-05-12	3,2839	6,4	
Näckebo	NC3	1970-06-17	2014-05-12	2,9594	5,3	
Ormen Större	OSG-1	1977-09-28	2007-07-27	20,0352	18,6	
Ormen Större	OSG-10	1977-09-28	2007-07-27	22,5996	6,4	
Ormen Större	OSG-11	1977-09-28	2007-07-27	22,5942	6	
Ormen Större	OSG-12	1977-12-09	2007-07-27	22,6047	206,6	
Ormen Större	OSG-13	1978-08-01	2007-07-27	20,9653	8,4	
Ormen Större	OSG-14	1978-08-01	2007-07-27	21,135799	6,3	
Ormen Större	OSG-15	1978-08-01	2007-07-27	22,885401	4,1	
Ormen Större	OSG-16	1980-08-28	2007-07-27	22,320601	0,9	
Ormen Större	OSG-17	1980-08-28	1981-03-23	22,327	99,7	
Ormen Större	OSG-18	1981-06-23	2007-07-27	22,4575	3,8	
Ormen Större	OSG-19	1981-06-23	2007-07-27	22,625999	11,5	
Ormen Större	OSG-2	1977-09-28	2007-07-27	20,105499	30,5	
Ormen Större	OSG-20	1981-06-23	2007-07-27	23,4552	5,1	
Ormen Större	OSG-21	1981-06-23	2006-07-19	23,4491	10,2	
Ormen Större	OSG-3	1977-09-28	1987-04-07	20,9422	5	
Ormen Större	OSG-4	1977-09-28	2007-07-27	20,9622	29,6	
Ormen Större	OSG-5	1977-09-28	2007-07-27	21,376499	5,8	
Ormen Större	OSG-6	1977-09-28	2007-07-27	20,086901	4,4	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Ormen Större	OSG-7	1977-09-28	2007-07-27	20,229099	4,2	
Ormen Större	OSG-8	1977-09-28	2007-07-27	20,267799	3	
Ormen Större	OSG-9	1977-09-28	2007-07-27	24,355801	3,3	
Ormen Större	OSH-100	1977-09-28	2007-07-27	23,0909	21,4	
Ormen Större	OSH-101	1977-09-28	2007-07-27	24,068701	7,9	
Ormen Större	OSH-102	1977-09-28	2007-07-27	24,1674	2,4	
Ormen Större	OSH-103	1977-09-28	2007-07-27	24,1091	27,5	
Ormen Större	OSH-15	1977-01-19	2007-07-27	20,572399	21,5	
Ormen Större	OSH-16	1977-01-19	2007-07-27	19,651501	11,8	
Ormen Större	OSH-19	1977-09-28	2007-07-27	19,888201	14,1	
Ormen Större	OSH-20	1977-09-28	2007-07-27	19,987301	8,3	
Ormen Större	OSH-25	1977-09-28	2007-07-27	20,008101	9,5	
Ormen Större	OSH-28	1977-09-28	1983-12-05	19,7684	0,7	
Ormen Större	OSH-30	1977-09-28	1983-12-05	19,763599	0,6	
Ormen Större	OSH-34	1977-09-28	1983-12-05	19,7729	0,4	
Ormen Större	OSH-35	1977-09-28	1983-12-05	19,7824	0	
Ormen Större	OSH-37	1977-12-09	1983-12-05	19,7925	3,4	
Ormen Större	OSH-39	1977-09-28	1978-05-30	19,7987	0	
Ormen Större	OSH-42	1977-09-28	1983-12-05	19,787399	53	
Ormen Större	OSH-47	1977-09-28	1978-08-01	19,7344	0	
Ormen Större	OSH-49	1977-01-19	2007-07-27	19,938801	15,1	
Ormen Större	OSH-50	1977-09-28	2007-07-27	19,817101	12,6	
Ormen Större	OSH-51	1977-09-28	2007-07-27	22,085699	42,2	
Ormen Större	OSH-52	1977-09-28	2007-07-27	22,062799	60,3	
Ormen Större	OSH-53	1977-09-28	1987-04-07	22,071699	40,8	
Ormen Större	OSH-54	1977-09-28	1987-04-07	22,1584	4,7	
Ormen Större	OSH-55	1977-09-28	2006-07-19	22,160101	17,6	
Ormen Större	OSH-56	1977-09-28	1984-08-17	22,122499	5,6	
Ormen Större	OSH-57	1977-09-28	2007-07-27	22,106199	22,2	
Ormen Större	OSH-58	1977-09-28	2007-07-27	22,0914	30,7	
Ormen Större	OSH-85	1977-01-19	1993-08-09	19,786501	16	
Ormen Större	OSH-87	1977-01-19	2007-07-27	19,488199	13,5	
Ormen Större	OSH-88	1977-01-19	2007-07-27	19,5259	15,1	
Ormen Större	OSH-89	1977-01-19	2007-07-27	20,7038	16,8	
Ormen Större	OSH-90	1977-09-28	2007-07-27	23,3298	40,6	
Ormen Större	OSH-91	1977-09-28	1984-08-17	23,2078	14,1	
Ormen Större	OSH-92	1977-09-28	1984-08-17	22,488001	7,2	
Ormen Större	OSH-93	1977-09-28	2007-07-27	23,2153	51,3	
Ormen Större	OSH-94	1977-09-28	1987-04-07	23,116301	45,2	
Ormen Större	OSH-95	1977-01-19	2007-07-27	21,103201	11,5	
Ormen Större	OSH-96	1977-01-19	2006-07-19	21,4361	6,6	
Ormen Större	OSH-97	1977-01-19	2007-07-27	21,690201	5,8	
Ormen Större	OSH-98	1977-09-28	1991-08-16	24,335899	31,9	
Ormen Större	OSH-99	1977-09-28	2007-07-27	24,058399	30,5	
Ormen Större	OSH22	1983-12-05	1983-12-05	19,7871	0	
Ormen Större	OSH28	1983-12-05	1983-12-05	19,7677	0	
Ormen Större	OSH30	1983-12-05	1983-12-05	19,763	0	
Ormen Större	OSH34	1983-12-05	1983-12-05	19,772499	0	
Ormen Större	OSH35	1983-12-05	1983-12-05	19,783001	0	
Ormen Större	OSH37	1983-12-05	1983-12-05	19,789101	0	
Ormen Större	OSH39				0	
Ormen Större	OSH42	1983-12-05	1983-12-05	19,7344	0	
Pagen	PG10	1970-06-30	2014-05-19	8,272	33,7	
Pagen	PG11	1970-06-30	1980-12-02	8,407	74,1	
Pagen	PG12	1970-06-30	1986-04-01	8,501	65,8	
Pagen	PG13	1970-06-30	1986-04-01	8,573	68,5	
Pagen	PG14	1970-06-30	1986-04-01	8,522	6	
Pagen	PG15	1970-06-30	2014-05-08	8,308	115,8	
Pagen	PG16	1970-06-30	2014-05-08	8,261	89,3	
Pagen	PG17	1970-06-30	2014-05-08	8,281	71	
Pagen	PG18	1970-06-30	2014-05-08	8,27	44,4	
Pagen	PG19	1970-06-30	1975-07-15	8,149	7	
Pagen	PG20	1970-06-30	1975-07-15	8,167	9,7	
Pagen	PG21	1970-06-30	1973-02-28	8,321	12	
Pagen	PG22	1970-06-30	1973-02-28	8,455	9	
Pagen	PG23	1970-06-30	1975-07-15	8,492	9,4	
Pagen	PG24	1970-06-30	1975-07-15	8,514	8	
Pagen	PG25	1970-06-30	1975-07-15	8,6	8,1	
Pagen	PG30	1977-06-07	1982-10-13	8,1348	6,1	
Pagen	PG31	1977-06-07	1982-10-13	8,2007	24,1	
Pagen	PG32	1978-05-02	2014-05-08	7,6829	24,3	
Pagen	PG33	1978-05-02	2014-05-08	7,8001	19,4	
Pagen	PG34	1976-09-29	2014-05-08	8,0224	39,1	
Pagen	PG35	1977-06-07	2014-05-08	8,2816	42,2	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Pagen	PG36	1977-06-07	2014-05-08	8,6295	3	
Pagen	PG37	1980-09-25	2011-04-27	8,8705	4,8	
Pagen	PG38	1980-09-25	2011-04-27	8,7555	3,7	
Pagen	PG39	1980-09-25	2008-07-04	8,8352	12,5	
Pagen	PG5	1970-06-30	2014-05-08	8,0199	36,7	
Pagen	PG6	1970-08-13	2014-05-08	8,068	33,3	
Pagen	PG7	1970-06-30	1982-08-27	8,178	11,9	
Pagen	PG8	1970-06-30	1982-08-27	8,391	7,8	
Pagen	PG9	1970-06-30	2014-05-08	8,178	37,2	
Palmträdet	PT28A	1976-11-02	1985-10-02	9,0646	3,2	
Palmträdet	PT28B	1976-11-02	1985-10-02	9,1554	3,1	
Palmträdet	PT28C	1976-11-02	1987-09-17	9,1633		
Palmträdet	PT28D	1976-11-02	1985-10-02	9,2391	1,8	
Palmträdet	PT92B	1976-11-02	2014-04-29	9,193	18,7	
Palmträdet	PT92C	1976-11-02	2014-04-29	9,3446	13,5	
Palmträdet	PT94A	1976-11-02	2014-04-29	9,3874	13,2	
Palmträdet	PT94B	1976-11-02	2014-04-29	9,4798	10,4	
Palmträdet	PT96A	1976-11-02	2001-02-14	9,5609	8,1	
Palmträdet	PT96B	1976-11-02	2014-04-29	9,5829	7	
Palmträdet	PT96C	1980-05-27	2014-04-29	9,7411	1,4	
Pilen	PI1	1970-07-03	2006-02-03	4,4445	9,2	
Pilen	PI10	1970-07-03	2006-02-03	5,3535	18,7	
Pilen	PI11	1972-12-22	1987-01-29	4,0194	35,4	
Pilen	PI12	1972-12-22	1974-08-06	3,8377	8,7	
Pilen	PI13	1972-12-22	1987-01-29	4,0135	57	
Pilen	PI2	1970-07-03	1987-01-29	4,2045	6	
Pilen	PI21	1977-04-29	2006-02-03	4,774	1	
Pilen	PI22	1977-04-29	2006-02-03	4,6202	0,5	
Pilen	PI23	1979-05-31	2006-02-03	4,625	33,8	
Pilen	PI24	1979-05-31	2006-02-03	4,6691	24,1	
Pilen	PI25	1979-05-31	2006-02-03	5,0036	32,2	
Pilen	PI26	1979-05-31	1987-01-29	5,0962	3,2	
Pilen	PI27	1979-05-31	1987-01-29	5,0795	2,6	
Pilen	PI3	1970-07-03	1981-11-04	4,1125	4	
Pilen	PI4	1970-07-03	1987-01-29	4,19	32,9	
Pilen	PI5	1970-07-03	1987-01-29	3,9825	75,1	
Pilen	PI6	1970-07-03	1987-01-29	4,153	35,1	
Pilen	PI7	1970-07-03	1987-01-29	4,323	6,9	
Pilen	PI8	1970-07-03	2006-02-03	4,892	4,8	
Pilen	PI9	1970-07-03	2006-02-03	4,9555	30,5	
Pilen	PIA	1982-09-21	1987-01-29	1,2829	5,2	
Pilen	PIB	1982-09-21	1987-01-29	1,3207	1,6	
Pilen	PIC	1982-09-21	1987-01-29	1,3379	1,1	
Pilen	PID	1982-09-21	1987-01-29	1,3501	1,1	
Pumpstocken	PK1	1958-11-14	2009-04-06	3,2098	31,9	
Pumpstocken	PK2	1958-11-14	2014-04-16	3,1982	39	
Pumpstocken	PK3	1958-11-14	2014-04-16	3,0378	41	
Pumpstocken	PK4	1958-11-14	2004-02-25	2,973	21,8	
Pumpstocken	PK5	1958-11-14	2014-04-16	2,8362	35,5	
Pumpstocken	PK6	1958-11-14	2014-04-16	2,8596	33,7	
Pumpstocken	PK7	1964-06-08	2014-04-16	3,1838	71,4	
Pumpstocken	PK8	1964-06-08	2014-04-16	3,3265	53,4	
Pumpstocken	PK9	1964-06-08	2013-05-15	3,3242	49,9	
Riddaren	RI1	1959-06-22	1961-11-21	7,3528	0,7	
Riddaren	RI10	1959-10-02	1985-04-12	9,322	0,4	
Riddaren	RI11	1959-10-02	1985-04-12	9,3612	13,2	
Riddaren	RI12	1959-10-02	1985-04-12	10,507	0	
Riddaren	RI13	1959-10-02	1963-06-11	10,5133	0	
Riddaren	RI14	1959-10-02	1963-06-11	10,4504	0,5	
Riddaren	RI15	1960-09-23	1965-09-13	10,3041	1	
Riddaren	RI16	1960-09-23	1965-09-13	10,4424	1,1	
Riddaren	RI17	1960-09-23	1963-06-11	10,5321	0	
Riddaren	RI18	1960-09-23	1997-02-24	9,8056	45,6	
Riddaren	RI19	1960-09-23	2008-01-23	7,1621	62,6	
Riddaren	RI2	1959-06-22	1961-11-21	7,4288	0	
Riddaren	RI20	1960-09-23	2012-05-03	7,6292	77,9	
Riddaren	RI21	1960-09-23	2012-05-03	8,0658	43,8	
Riddaren	RI22	1960-09-23	1963-06-11	8,0457	1,3	
Riddaren	RI23	1960-09-23	1963-06-11	8,0848	1,6	
Riddaren	RI24	1982-02-15	1985-04-12	9,7854	0,9	
Riddaren	RI25	1982-02-15	1985-04-12	10,4069	0	
Riddaren	RI3	1959-06-22	1961-10-23	7,2267	0	
Riddaren	RI4	1959-06-22	1963-06-11	7,868	0,1	
Riddaren	RI5	1959-06-22	1963-06-11	7,3679	0,2	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Riddaren	RI6	1959-10-02	1963-06-11	7,5005	9,6	
Riddaren	RI7	1959-10-02	2012-05-03	7,7905	8	
Riddaren	RI8	1959-10-02	1963-06-11	8,4051	0	
Riddaren	RI9	1959-10-02	1985-04-12	8,4463	0	
Rosen	RO1	1980-11-10	2007-03-30	23,0872	1,8	
Rosen	RO10	1980-11-10	2007-03-30	22,064501	2	
Rosen	RO11	1980-11-10	2003-03-12	21,717699	1,9	
Rosen	RO12	1980-11-10	2007-03-30	21,8647	1,5	
Rosen	RO13	1980-11-10	2003-03-12	21,5222	2,2	
Rosen	RO14	1980-11-10	2007-03-30	21,470699	0,8	
Rosen	RO15	1980-11-10	2007-03-30	21,4988	1,4	
Rosen	RO16	1980-11-10	2007-03-30	21,4487	1,4	
Rosen	RO17	1980-11-10	2007-03-30	21,314301	0	
Rosen	RO18	1980-11-10	2007-03-30	21,5849	1,3	
Rosen	RO19	1980-11-10	2007-03-30	21,493601	3,6	
Rosen	RO2	1980-11-10	2007-03-30	23,2988	1,7	
Rosen	RO20	1980-11-10	2007-03-30	20,9193	1,2	
Rosen	RO24	1980-11-10	2007-03-30	19,675699	7,7	
Rosen	RO25	1980-11-10	2007-03-30	19,2899	1,9	
Rosen	RO26	1980-11-10	2007-03-30	19,578899	1,3	
Rosen	RO27	1980-11-10	2007-03-30	19,827	1,2	
Rosen	RO28	1980-11-10	2007-03-30	20,734699	0	
Rosen	RO29	1980-11-10	2007-03-30	20,870001	0	
Rosen	RO3	1980-11-10	2007-03-30	22,956499	1,6	
Rosen	RO30	1980-11-10	2007-03-30	20,718201	0,6	
Rosen	RO31	1980-11-10	2007-03-30	20,8904	0,5	
Rosen	RO32	1980-11-10	2004-11-12	20,829901	0,1	
Rosen	RO33	1980-11-10	2004-11-12	20,655899	0	
Rosen	RO4	1980-11-10	2007-03-30	23,140499	1,8	
Rosen	RO5	1980-11-10	2007-03-30	23,121201	2	
Rosen	RO6	1980-11-10	2007-03-30	22,636801	2	
Rosen	RO7	1980-11-10	2007-03-30	22,2609	2,6	
Rosen	RO8	1980-11-10	2007-03-30	22,3866	2	
Rosen	RO9	1980-11-10	2007-03-30	22,114901	2,9	
Rosendal Mindre	RM1	1977-04-20	2007-07-27	20,5534	5,3	
Rosendal Mindre	RM11	2000-02-08	2006-12-15	20,3277	1,2	
Rosendal Mindre	RM12	2000-02-08	2006-12-15	20,4828	0,4	
Rosendal Mindre	RM13	2000-02-08	2006-12-15	20,83	0,1	
Rosendal Mindre	RM14	2000-02-08	2006-12-15	20,810301	1,2	
Rosendal Mindre	RM2	1977-04-20	2007-07-27	20,636801	5,8	
Rosendal Mindre	RM3	1977-04-20	2007-07-27	20,494801	3,2	
Rosendal Mindre	RM4	1977-04-20	2007-07-27	20,355801	5,7	
Rosendal Mindre	RM5	1977-04-20	2007-07-27	20,176701	10	
Rosendal Mindre	RM6	1978-08-11	2007-07-27	20,4613	6,3	
Rosendal Mindre	RM7	1978-08-11	2007-07-27	20,5299	3,3	
Rosendal Mindre	RM8	1978-08-11	2007-07-27	20,547899	5,4	
Rosendal Mindre	RM9	1978-08-11	2007-07-27	20,4373	10,8	
Rosendal Större	RS1	1977-04-21	2007-07-27	20,804001	0,9	
Rosendal Större	RS10	1978-08-07	1985-04-18	20,6588	0,5	
Rosendal Större	RS11	1978-08-07	1985-04-18	20,6695	0,8	
Rosendal Större	RS12	1978-08-07	1985-04-18	20,805099	0,7	
Rosendal Större	RS13	1978-08-07	1985-04-18	20,7805	0,3	
Rosendal Större	RS2	1977-04-21	2007-07-27	20,815599	2,3	
Rosendal Större	RS3	1977-04-21	1996-08-09	20,891899	0,2	
Rosendal Större	RS4	1977-04-21	2007-07-27	20,867599	14,2	
Rosendal Större	RS5	1977-04-21	2007-07-27	21,0618	14,6	
Rosendal Större	RS6	1978-08-07	2007-07-27	23,179199	8,8	
Rosendal Större	RS7	1978-08-07	2007-07-27	22,76	11,5	
Rosendal Större	RS8	1978-08-07	2007-07-27	22,361601	10,3	
Rosendal Större	RS9	1978-08-07	2007-07-27	22,0352	4,3	
Rudan Större	RU1	1979-06-08	2013-04-05	25,9363	11,8	
Rudan Större	RU2	1979-06-08	2013-04-05	26,0548	10,2	
Rudan Större	RU3	1979-06-08	2013-04-05	26,1719	9,2	
Rudan Större	RU4	1979-06-08	2011-04-27	26,1903	4,7	
Rudan Större	RU5	1980-11-19	2014-04-14	26,325701	18,2	
Rudan Större	RU6	1980-11-19	2014-04-14	26,000299	8,6	
Sjökatten	SJ1	1977-11-17	2014-04-16	8,0898	19,3	
Sjökatten	SJ10	1980-11-11	1991-01-30	8,6283	2,8	
Sjökatten	SJ11	1981-05-06	1991-01-30	8,5853	2,3	
Sjökatten	SJ12	1981-05-06	1991-01-30	8,5593	0,9	
Sjökatten	SJ13	1981-05-06	1991-01-30	8,6322	1,3	
Sjökatten	SJ14	1981-05-06	1991-01-30	8,5768	1,1	
Sjökatten	SJ15	1981-05-06	1991-01-30	8,586	0,6	
Sjökatten	SJ16	1982-02-10	1991-01-30	8,504	1,1	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Sjökatten	SJ17	1982-02-10	1991-01-30	8,4126	1	
Sjökatten	SJ18	1982-02-10	1991-01-30	8,4464	1,2	
Sjökatten	SJ19	1982-02-10	1991-01-30	8,4164	0,8	
Sjökatten	SJ2	1977-11-17	2014-04-16	8,2246	40,2	
Sjökatten	SJ3	1977-11-17	2014-04-16	8,3111	8,6	
Sjökatten	SJ4	1977-11-17	2014-04-16	8,4543	1,3	
Sjökatten	SJ5	1977-11-17	2014-04-16	8,4662	1,3	
Sjökatten	SJ6	1977-11-17	1986-02-27	8,7695	1,2	
Sjökatten	SJ7	1977-11-17	1986-02-27	8,6499	1,4	
Sjökatten	SJ8	1977-11-17	1986-02-27	8,4029	2,7	
Sjökatten	SJ82A	1948-10-06	2012-04-12	8,16	184,7	
Sjökatten	SJ88A	1948-10-06	2008-01-22	8,7145	183	
Sjökatten	SJ88B	1948-10-06	2003-02-11	8,916	211,5	
Sjökatten	SJ9	1980-11-11	1991-01-30	8,7432	3,4	
Sjökatten	SJ90	1948-10-06	1986-02-27	8,96	212,2	
Skörden	SR1	1980-11-11	2014-05-19	11,1506	21,6	
Skörden	SR2	1980-11-11	2014-05-19	11,3547	28,3	
Skörden	SR3	1980-11-11	1989-04-03	11,4698	2,8	
Skörden	SR4	1980-11-11	1989-04-03	11,8908	3,7	
Skörden	SR5	1980-11-11	2014-05-19	11,4944	3,4	
Skörden	SR6	1980-11-11	2014-05-19	11,2522	5	
Skörden	SR7	1980-11-11	2014-05-19	10,8936	1,9	
Språkmästaren	SP1	1982-01-26	2013-05-15	3,2217	21,7	
Språkmästaren	SP2	1982-01-26	2013-05-15	3,2845	15,1	
Språkmästaren	SP3	1982-01-26	2013-05-15	3,244	13,2	
Språkmästaren	SP4	1982-01-26	2012-05-02	3,1927	12,7	
Språkmästaren	SP5	1982-01-26	2013-05-15	3,1286	15,3	
Språkmästaren	SP6	1982-01-26	2013-05-15	3,1503	21,8	
Språkmästaren	SP7	1982-01-26	2013-05-15	3,1967	26,5	
Storken	ST1	1977-05-05	2014-04-28	17,1628	8,4	
Storken	ST2	1977-05-05	2014-04-28	17,293699	6,9	
Storken	ST3	1977-05-05	2014-04-28	17,514099	6,7	
Storken	ST4	1977-05-05	2014-04-28	17,720301	5,9	
Storken	ST5	1980-10-21	2007-05-31	16,939899	1,8	
Storken	ST6	1980-10-21	2009-11-11	16,9347	7,2	
Sumpen	SU1	1977-05-13	1986-04-02	3,9762	27,9	
Sumpen	SU10	1980-09-22	2014-04-16	4,0947	27,1	
Sumpen	SU11	1980-09-22	2014-04-16	4,5404	31,6	
Sumpen	SU12	1980-09-22	2014-04-16	5,283	24	
Sumpen	SU13	1980-09-22	2014-04-16	5,6541	6,8	
Sumpen	SU14	1980-09-22	2014-04-16	6,1425	4,9	
Sumpen	SU15	1982-02-08	1982-02-08	3,5604	0	
Sumpen	SU16	1983-05-03	2014-04-16	6,4217	2,3	
Sumpen	SU17	1983-05-03	2014-04-16	6,5184	3,4	
Sumpen	SU18	1983-05-03	2014-04-16	4,2392	18,1	
Sumpen	SU2	1977-05-13	1986-09-01	3,2761	26	
Sumpen	SU3	1977-05-13	1986-09-01	3,2755	23,5	
Sumpen	SU4	1977-05-13	2007-03-30	3,4294	22	
Sumpen	SU5	1977-05-13	1980-06-16	3,6117	0,5	
Sumpen	SU6	1977-05-13	1981-02-19	3,7229		
Sumpen	SU7	1977-05-13	1982-06-17	4,0804		
Sumpen	SU8	1980-09-22	2014-04-16	3,3254	8,7	
Sumpen	SU9	1980-09-22	2014-04-16	3,5377	7	
Torkan	TO1	1977-11-18	1986-03-11	23,539801	4,3	
Torkan	TO10	1981-05-08	1985-04-11	20,3878	5,7	
Torkan	TO11	1981-05-08	1985-04-11	20,696501	5,8	
Torkan	TO12	1981-05-08	1985-04-11	20,762199	6	
Torkan	TO13	1981-05-08	1985-04-11	21,209999	6	
Torkan	TO14	1981-05-08	1985-04-11	21,601601	6,3	
Torkan	TO15	1981-05-08	2011-05-12	22,195601	5,8	
Torkan	TO16	1981-05-08	2011-05-12	22,5819	9,2	
Torkan	TO17	1981-05-08	2011-05-12	22,9394	7	
Torkan	TO2	1977-11-18	1988-08-19	23,379601	6,2	
Torkan	TO3	1977-11-18	1988-08-19	23,248899	6,6	
Torkan	TO4	1977-11-18	1988-08-19	23,822399	5,8	
Torkan	TO5	1977-11-18	1988-08-19	23,6742	13,9	
Torkan	TO6	1981-05-08	1985-04-11	17,977699	5,6	
Torkan	TO7	1981-05-08	1985-04-11	18,1887	5,9	
Torkan	TO8	1981-05-08	1985-04-11	19,619699	6,1	
Torkan	TO9	1981-05-08	1985-04-11	20,366501	5,8	
Trasten	TR1	1993-12-29	2007-04-23	14,9714	4,9	
Trasten	TR2	1993-12-29	2007-04-23	15,0331	3,5	
Trasten	TR3	1993-12-29	2007-04-23	14,9153	3,7	
Trasten	TR4	1993-12-29	2007-04-23	14,6585	4,3	

Kvarter	Id Namn	Datum första mättn	Datum senaste mättn	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Trasten	TR5	1993-12-29	2007-04-23	15,0659	3,2	
Urnan	UR1	1977-05-10	2014-05-19	22,483	4,9	
Urnan	UR2	1977-05-10	2014-05-19	22,496401	5,3	
Vattumannen	VA1	1960-11-12	1963-08-12	21,354601	5,2	
Vattumannen	VA10	1978-08-28	2007-07-27	20,789301	5,2	
Vattumannen	VA11	1978-08-28	2007-07-27	20,591999	8,5	
Vattumannen	VA12	1978-08-28	2007-07-16	20,3309	9,5	
Vattumannen	VA13	1978-08-28	2007-07-27	20,2307	7,9	
Vattumannen	VA14	1978-08-28	2007-07-27	20,342699	11,1	
Vattumannen	VA15	1978-08-28	2007-07-27	20,4195	79,8	
Vattumannen	VA2	1960-11-12	1984-03-13	21,511801	22,8	
Vattumannen	VA3	1960-11-12	1984-03-13	21,6378	19,9	
Vattumannen	VA4	1960-11-12	1984-03-13	21,8248	4,2	
Vattumannen	VA5	1960-11-12	1984-03-13	21,987101	3,7	
Vattumannen	VA6	1960-11-12	1984-03-13	22,166401	1,9	
Vattumannen	VA7	1960-11-12	1964-02-24	22,275801	2,2	
Vattumannen	VA8	1978-08-28	1984-03-13	21,2146	0,5	
Vattumannen	VA9	1978-08-28	1984-03-13	20,954901	0,7	
Viggen	VI1	1978-08-29	2007-07-27	20,6824	9,4	
Viggen	VI2	1978-08-29	2007-07-27	20,4685	6,5	
Viggen	VI3	1978-08-29	2007-07-27	21,480301	11,2	
Viggen	VI4	1978-08-29	1984-03-12	21,4806	1,2	
Viggen	VI5	1978-08-29	2007-07-27	20,644899	33,8	
Viggen	VI6	1978-08-29	2007-07-27	20,971701	48,4	
Viggen	VI7	1978-08-29	2007-07-27	21,007799	6,5	
Viggen	VI8	1978-08-29	2007-07-27	21,329901	3,7	
Våduren	VD1	1977-05-06	2007-04-23	13,9422	5,4	
Våduren	VD10	1980-09-15	2007-04-23	12,2889	20,3	
Våduren	VD11	1980-09-15	2007-04-23	12,2386	2,2	
Våduren	VD12	1993-12-29	2007-04-23	12,4572	8,7	
Våduren	VD13	1993-12-29	2007-04-23	12,3336	11	
Våduren	VD2	1977-05-06	2007-04-23	13,9022	4,1	
Våduren	VD3	1980-09-15	2007-04-23	13,8818	7,6	
Våduren	VD4	1980-09-15	2007-04-23	13,865	13,1	
Våduren	VD5	1980-09-15	2007-04-23	13,7604	12,5	
Våduren	VD6	1980-09-15	2007-04-23	13,6749	16	
Våduren	VD7	1980-09-15	2007-04-23	13,4828	19,9	
Våduren	VD8	1980-09-15	2007-04-23	13,3836	13	
Våduren	VD9	1980-09-15	2007-04-23	12,377	20,4	
Västergötland	VS1	1978-06-14	2014-04-24	28,568199	22,5	
Västergötland	VS10	1978-06-14	2014-04-24	29,3855	28,3	
Västergötland	VS10B	1978-10-05	2014-05-02	30,2876	4,4	
Västergötland	VS11	1978-10-05	2014-04-24	30,583099	4,1	
Västergötland	VS12	1978-10-05	1985-11-18	31,1922	1,8	
Västergötland	VS13	1978-10-05	1980-11-07	30,926001	0,9	
Västergötland	VS14	1978-10-05	2014-04-24	30,085199	1,3	
Västergötland	VS2	1978-06-14	1983-03-18	28,6577	3	
Västergötland	VS3	1978-06-14	1983-03-18	29,008499	2,7	
Västergötland	VS4	1978-06-14	2014-05-02	28,843201	18,3	
Västergötland	VS5	1978-06-14	2013-04-05	29,054899	14,5	
Västergötland	VS6	1978-06-14	2014-05-02	30,005501	2	
Västergötland	VS7	1978-06-14	2014-05-02	29,7465	3	
Västergötland	VS8	1978-06-14	2014-04-24	29,595301	10,1	
Västergötland	VS9	1978-06-14	2014-04-24	29,4133	38,3	
Vätan	VT1	1977-02-25	1982-05-17	6,8848	1,5	
Vätan	VT2	1977-02-25	1982-05-17	6,774	2,2	
Vätan	VT3	1977-02-25	1982-05-17	6,6941	2,5	
Vätan	VT4	1977-02-25	1982-05-17	6,4211	3	
Vätan	VT5	1977-02-25	1982-05-17	6,5211	3,3	
Vätan	VT6	1977-10-06	2011-05-20	6,5203	27,8	
Vätan	VT7	1977-10-06	2011-05-20	6,6416	22,2	
Vätan	VT8	1977-10-06	2014-04-16	6,4549	23,7	
Vätan	VT9	1977-10-06	2014-04-16	6,8059	5,9	
Ädelman Större	AD1	1980-10-03	2014-05-02	2,648	15,4	
Ädelman Större	AD2	1980-10-03	2014-05-02	2,5905	16,6	
Äpplet	APP1	1967-07-13	2014-05-19	7,8835	0,4	
Äpplet	APP10	1968-03-12	1975-09-18	8,0889	60,4	
Äpplet	APP11	1968-03-12	1975-09-18	8,1276	1	
Äpplet	APP12	1968-03-12	1975-09-18	8,0423	0,9	
Äpplet	APP13	1968-03-12	1975-09-18	8,0396	1,1	
Äpplet	APP14	1968-03-12	1975-09-18	8,285	1,6	
Äpplet	APP15	1968-09-10	1983-10-25	10,2395	1,5	
Äpplet	APP16	1968-09-10	2014-05-19	9,1919	27,7	
Äpplet	APP17	1968-09-10	2014-05-19	9,0174	29,9	

Kvarter	Id Namn	Datum första mät	Datum senaste mät	Start- nivå (RH00)	Max- sättning (mm)	Anmärkning
Äpplet	APP18	1968-09-10	2014-05-19	7,8113	107,2	
Äpplet	APP19	1968-09-10	2014-05-19	7,8113	16,8	
Äpplet	APP2	1967-07-12	2014-05-19	7,9978	0,8	
Äpplet	APP20	1968-09-10	2014-05-19	7,8375	3,3	
Äpplet	APP3	1967-07-12	2014-05-19	7,9307	1,2	
Äpplet	APP4	1967-07-12	2014-05-19	7,1065	0,2	
Äpplet	APP5	1967-07-12	2013-05-02	7,1107	0,3	
Äpplet	APP6	1967-07-12	2013-05-02	7,2537	1,3	
Äpplet	APP7	1967-07-12	2014-05-19	7,2474	0,5	
Äpplet	APP8	1968-03-12	2014-05-19	8,6105	1,1	
Äpplet	APP9	1968-03-12	2014-05-19	8,6121	0,6	
Äpplet	APPKS	1976-09-28	1989-11-24	7,2842	0	
Äpplet	APPMH	1976-09-28	1989-11-24	7,4905	0	
Äpplet	APPP10	1976-09-28	1989-11-24	7,6715	7,5	
Österbotten	OB1	1977-02-25	2014-04-16	4,9936	8,1	
Österbotten	OB2	1977-02-25	2014-04-16	5,2121	7,4	
Österbotten	OB3	1977-02-25	2014-04-16	5,3148	7,6	
Österbotten	OB4	1980-09-22	2014-04-16	5,6918	4,6	
Österbotten	OB5	1980-09-22	2014-04-16	5,8999	8,9	
Österbotten	OB6	1980-09-22	2014-04-16	9,4786	1,6	
Österbotten	OB7	1980-09-22	2014-04-16	7,5671	3,1	
Östergötland	OG1	1981-05-04	2007-11-30	30,928499	1,5	
Östergötland	OG2	1981-05-04	2007-11-30	29,936001	3,1	
Östergötland	OG3	1981-05-04	2007-11-30	28,9095	14,2	
Östergötland	OG4	1981-05-04	2000-11-08	29,8762	1,4	
Östergötland	OG5	1981-05-04	2007-11-30	30,029699	1,8	
Östergötland	OG6	1981-05-04	2007-11-30	30,312401	7,6	
Östergötland	OG7	1981-05-04	2007-11-30	30,4937	6,4	