


BEF. GÅRDSBJÄLKLAG PLAN 1:100

--- = BEF. STÅLBALKAR I OLIKA DIMENSIONER MED STICKVALV AV BETONG MELLAN STÅLBALKAR. STÅLBALKARS POSITIONER OCH STORLEKAR ÄR TAGNA UR TIDIGARE HANDLINGAR. DETTA BEHÖVER INTE ÖVERENSSTÄMMA MED VERKLIGHETEN.



ÖVERSIKTLIG ARBETSGÅNG PÅ PLATS

- GÅRDEN VÄDERSKYDDAS
- UTRUSTNING I KÄLLAREN / PÅ GÅRD SOM SKA SPARAS ÅTERANVÄNDAS BESLUTAS I SAMRÅD MED BESTÄLLARE.
- GÅRDENS HELA BJÄLKLAG RIVS. OBSERVERA SENARE GJUTEN BETONG (CA 60 KVM) OVAN BEFINTLIGT BTG-BJL. (EVENTUELLT KAN VISSA BALKAR ÅTERANVÄNDAS, FÖR DETTA KRÄVS EN MER FÖRSIKTIG RIVNING).
- BEF. SOCKEL DEMONTERAS OCH KÄLLARFÖNSTER AV BETONGLAS DEMONTERAS OCH ERSÄTTS MED LECA-BLOCK.
- DRYGT HALVA TRAPPHUSET INKL. SPINDEL DEMONTERAS NED TILL STRAXT UNDER FG I KÄLLARE.
- NYTT BALKSYSTEM MONTERAS OCH NYTT BJÄLKLAG ARMERAS OCH GJUTS MELLAN STÅLBALKARS UNDERFLÄNSAR. SE K2, K3.
- NYA SOCKLAR TILL LANTERNINER MURAS UPP MED LECA OCH SLAMMAS FÖR TÄTSKIKTSANSLUTNING.
- NYA BRUNNAR OCH GENOMFÖRINGAR FÖR STUPRÖR MONTERAS OCH DRAS TILL DAGVATTEN SYSTEM UNDER BJÄLKLAGET.
- NYA STOMMAR FÖR VENTILATIONSHUVAR MONTERAS.
- BJÄLKLAGET VÄRMEISOLERAS MED EN BOTTNING AV CELLPLASTSKIVOR SAMT OVANLIGGANDE CELLBETONG I FALL MOT BRUNNAR.
- YTAN BELÄGGS MED 10-15mm MASTIX + HELKLISTRAD 5mm YEP 6500 MONTERAS. MATTAN DRAS UPP MIN 300mm PÅ MURKRÖN, SOCKEL, TRÖSKEL, LANTERNINER OCH VENTILATIONSHUVAR.
- YTANS TÄTSKIKT PROVTRYCKS ENLIGT TÄTSKIKTSGARANTIER I NORDEN AB. DOKUMENTATION INLÄMNAS FÖR FULLA TÄTSKIKTSGARANTIER.
- ETT EXTRA 15mm LAGER ASFALTMASTIX LÄGGS PÅ SAFALTMATTAN.
- YTAN BELÄGGS MED ENKADRAIN + FLIS + MARKSTEN I FALL MOT BRUNNAR.
- NYA PLÅTBESLAG MONTERAS (MURKRÖN, SOCKEL, TRÖSKEL, LANTERNINER OCH VENTILATIONSHUVAR). PLÅTAR SKALL INTEGRERAS TILL VARANDRA. INGA TRÅNGA UTRYMMEN < 40cm FÅR FINNAS.
- VÄDERSKYDD DEMONTERAS OCH INFÄSTNINGSPUNKTER LAGAS.
- UTRUSTNING KOMPLETTERAS PÅ GÅRDEN.
- BRUNNAR FRÅN GÅRDEN SPOLAS UT TILL GATAN.
- SKADADE UTRYMMEN I KÄLLAREN REPARERAS, KÄLLAREN STÄDAS OMSORGSFULLT.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
<div><div><div>T</div><div>W</div><div>K</div></div><div>Dammvägen 87 141 44 Huddinge +46 708 53 05 53</div><div>T Wikenstål Konstruktioner AB</div></div>				
UPPDRAG NR 2024-041		RITAD/KONSTR AV TW		HANDLÄGGARE TW
DATUM 2024-09-24		ANSVARIG		
MORELL TRÄDET 8, STOCKHOLM KOMMUN RENOV. o OMBYGGN. AV GÅRDSBJÄLKLAG BEF. BJÄLKLAG ÖVER KÄLLARPLAN				
SKALA	HALVSKALA	NUMMER		BET
1:100 (A3)		K1		