Påle #:	Typ:	Stål:	Avskärning ÖK. Tryckplatta:	ÖK. Berg (+Höjd) (Bedömning)	Anmärkning:	X-koordinat:	Y-koordinat:	Betong-fyllning:	Lastkapacitet: (Enligt hillS) (kN):
01	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
02	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
03	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
04	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
05	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
06	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
07	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
08	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
09	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
10	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
11	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
12	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
13	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
14	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
15	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
16	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
17	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
18	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
19	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
20	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
21	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
22	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
23	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
24	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
25	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
26	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
27	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
28	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
29	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
30	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
31	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
32	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
33	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
34	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
35	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
36	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
37	RD 115x8,0	S460MH	+9,850					Ja	446
38	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
39	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
40	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
41	RD 115x8,0	S460MH	+8,950					Ja	446
42	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
43	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
44	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
45	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
46	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
47	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
48	RD 115x8,0	S460MH	+9,750		Lutning 5:1			Ja	446
49	RD 115x8,0	S460MH	+9,750					Ja	446
50	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446

Påle #:	Typ:	Stål:	Avskärning ÖK. Tryckplatta:	ÖK. Berg (+Höjd) (Bedömning)	Anmärkning:	X-koordinat:	Y-koordinat:	Betong-fyllning:	Lastkapacitet: (Enligt hillS) (kN):
51	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
52	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
53	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
54	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
55	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
56	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
57	RD 115x8,0	S460MH	+9,850					Ja	446
58	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
59	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
60	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
61	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
62	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
63	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
64	RD 115x8,0	S460MH	+9,400					Ja	446
65	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
66	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
67	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
68	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
69	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
70	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
71	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446
72	RD 115x8,0	S460MH	+10,450					Ja	446

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor 2020-06-05, Dnr 2020-00702

REV	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN
	BYGGHANDLING		

HUMLEGÅRDEN

PROJ: K.V. Mitokondrien

Norra Stationsgatan, 113
43 Stockholm, Sverige

	PQ	PQ PROJEKTLEDNING AB	+46 70 366 19 70
	A	HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S	+45 8233 3000
	VVS	TQI	+46 08 56 70 21 00
	BR	BRANDKONSULTEN AB	+46 08 505 344 00
	EL	VINNERGI	+46 033 20 56 90
X	K	HILLSTATIK	+46 08 644 90 10

PLAN



SEKTION



INRAD: PÅLTABELLER

DATUM: 2020-05-29 | REVDATUM:

RITAD: EV/KM | KONT: CH | GODK: CH

SKALA: | PROJNR: 19059 | RITNR: K-15-1-0003 | REV: